

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 1 กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ปทุมธานี	8	33,156,000
2	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1	119,762
3	สุราษฎร์ธานี	1	17,000,000
4	กระบี่	1	8,800,000
5	ตรัง	1	26,810,000
6	ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง	1	3,858,500
7	ร้อยเอ็ด	4	14,000,000
8	ชัยภูมิ	2	11,794,300
9	อุบลราชธานี	1	1,000,000
10	ภาคเหนือตอนบน 2	1	19,970,700
11	ภาคเหนือตอนล่าง 1	1	40,000,000
	รวม	22	176,509,262.00

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ปทุมธานี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร	โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี ปี 2558	1,764,700
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจร	โครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และ SMEs	14,304,980
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี	4,500,000
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5	883,120
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2558	4,623,200
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ	1,550,000
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการข่าวด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย	530,000
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการขยายผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดปทุมธานี	5000000
			รวม	33,156,000

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย	-	ค่าธรรมเนียมในการฟ้องศาล (จ.พัทลุง)	119,762
			รวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1 รายการ	119,762
1	จ.สุราษฎร์ธานี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (ด้านเกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการ ท่องเที่ยว) อย่างมีเสถียรภาพ	โครงการพัฒนาเส้นทางเดินแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (เกาะนกตะเภ)	17,000,000
			รวม จ.สุราษฎร์ธานี 1 โครงการ	17,000,000

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กระบี่	การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคม น่าอยู่	อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่	8,800,000
2	ตรัง	การบริหารจัดการทรัพยากร	โครงการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการขยะพร้อมเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จังหวัด	26,810,000



1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง	1.โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร	3,858,500
			รวม 1 โครงการ	3,858,500
2	ร้อยเอ็ด	ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง	1.โครงการ 1 อำเภอ 1 หมู่บ้านท่องเที่ยว (One District One Tourism Village)	2,000,000
		พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และแข่งขันได้	2.โครงการก่อสร้างลานตากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดข้าวด้านยาเสพติด	4,000,000
		สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ	3.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (Check Dam) แบบกึ่งถาวร ด้านยาเสพติดเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความชุ่มชื้น	4,000,000

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
		พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอาชีพทักษะฝีมือเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง	4.โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2558 จังหวัด ร้อยเอ็ด	4,000,000
รวม 4 โครงการ				14,000,000

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จังหวัดชัยภูมิ	พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	• โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร	9,800,000
		การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน	• โครงการประชาสัมพันธ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา	1,994,300
			รวม 2 โครงการ	11,794,300

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	จังหวัดอุบลราชธานี	การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,000,000
			รวม 1 โครงการ	1,000,000

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ก

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	การสร้างเสริมความเข้มแข็งและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตภาค เกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพ	โครงการผลิตโคเนื้อคุณภาพ เพื่อการตลาดแบบครบวงจร ยั่งยืน และอาหารปลอดภัยสู่ครัวโลกเขตภาคเหนือตอนบน 2	19,970,700
รวม				19,970,700

1. กลุ่มโครงการที่ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณมีมติอนุมัติไปแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพัน

โครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1	พัฒนาโครงข่ายการค้า การลงทุน การบริการ เครือข่ายคมนาคมขนส่งสีเขียวอินโดจีนและอาเซียน	โครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนสายบ้านห้วยเตือ-บ้านเพีย ตำบลน้ำเฒ่า อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์	40,000,000
รวม				40,000,000

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

**กลุ่มโครงการที่ 4.1.2** กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ภาคกลางตอนบน 1	7	124,668,000
2	พระนครศรีอยุธยา	1	40,000,000
3	ลพบุรี	1	3,860,000
4	ภาคกลางตอนกลาง	3	10,626,900
5	สมุทรปราการ	2	44,656,300
6	ภาคกลางตอนล่าง 1	10	42,111,236.90
7	นครปฐม	2	21,770,000
8	กาญจนบุรี	9	18,315,060
9	ราชบุรี	2	5,400,000
10	เพชรบุรี	2	13,647,000
11	สมุทรสงคราม	5	79,050,000
12	ชุมพร	1	3,000,000
13	นครศรีธรรมราช	6	12,132,700
14	พัทลุง	2	29,520,000
15	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	11	119,777,000
16	กระบี่	5	29,797,000
17	ตรัง	5	22,518,000

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

**กลุ่มโครงการที่ 4.1.2** กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
18	พังงา	9	49,557,900
19	ระนอง	1	12,776,000
20	ภาคใต้ชายแดน	4	34,905,100
21	สงขลา	8	46,652,200
22	นราธิวาส	2	12,919,000
23	ปัตตานี	1	28,800,300
24	ยะลา	17	46,360,200
25	ภาคตะวันออก	2	44,000,000
26	ระยอง	1	2,750,000
27	จันทบุรี	1	4,875,000
28	ตราด	2	13,038,000
29	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	5	38,705,600
30	หนองคาย	1	9,000,000
31	บึงกาฬ	1	1,000,000
32	เลย	1	1,943,000
33	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	3	20,861,800
34	นครพนม	3	12,400,000



บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือกักหนัผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.2 กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
35	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1	14,400,000
36	ร้อยเอ็ด	7	41,447,100
37	มหาสารคาม	2	639,805
38	กาฬสินธุ์	13	51,988,550
39	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	3	72,932,000
40	นครราชสีมา	1	9,200,000
41	ชัยภูมิ	2	11,800,000
42	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	3	39,540,000
43	ศรีสะเกษ	1	17,462,335
44	อำนาจเจริญ	1	10,000,000
45	ภาคเหนือตอนบน 1	2	67,748,200
46	เชียงใหม่	2	27,423,200
47	ลำปาง	1	6,800,000
48	แม่ฮ่องสอน	6	13,228,400
49	ภาคเหนือตอนบน 2	9	183,828,800
50	เชียงราย	2	27,827,400
51	แพร่	3	28,491,700

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้กักกันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.2 กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
52	พะเยา	10	17,379,300
53	ภาคเหนือตอนล่าง 1	7	14,283,325
54	ตาก	5	22,451,400
55	อุดรดิตถ์	2	7,742,800
56	สุโขทัย	1	2,500,000
57	พิษณุโลก	5	27,096,000
58	ภาคเหนือตอนล่าง 2	5	65,038,000
59	นครสวรรค์	1	1,995,000
60	กำแพงเพชร	9	37,374,000
61	อุทัยธานี	1	616,419
รวม		241	1,809,589,030.90

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดแผนโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 1	ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับ ภาคอุตสาหกรรมในการจัดการ สิ่งแวดล้อม	1) โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังและปรับปรุง คุณภาพน้ำทิ้งจากชุมชนสู่ลำคลองสาธารณะ โดยการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองแบบครบวงจรใน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	98,639,300	
			กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองโคกมะยมแบบ ครบวงจร (พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (38,881,800 บาท)	38,881,800	
			รายการ ออกแบบและขุดลอกตะกอนดินคลอง โคกมะยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	2,500,000	1. ค่าสำรวจออกแบบสำหรับขุดลอกตะกอนดิน วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปดำเนินโครงการใหม่ 2. ค่าขุดลอกตะกอนดินคลองโคกมะยม วงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท  ความจำเป็น : ต้องดำเนินการต่อเนื่องจากช่วยบรรเทาปัญหาการระบาย น้ำในพื้นที่  แนวทางการเร่งรัด : โดยจะเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของ พื้นที่ออกแบบสำหรับการขุดลอกตะกอนดินให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่  กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อกำหนดได้ภายใน เดือนพฤษภาคม 2558 เบิกจ่ายแล้ว เสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 2558

ท.	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			รายการ ก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองโคกมะยม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	6,700,000	<p>ความจำเป็น : มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สำหรับการสัญจร</p> <p>แนวทางการเร่งรัด : เร่งรัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา แก้ไขแบบก่อสร้างฯ ขณะนี้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนี้ได้ภายในเดือน พฤษภาคม 2558 เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2558</p>
			รายการ จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซ ชีวภาพ จำนวน 2 เครื่อง	2,000,000	<p>ความจำเป็น : ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องจากในพื้นที่ บริเวณ ลำคลองโคกมะยม เป็นเขตชุมชน และนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะอินทรีย์เป็นจำนวนมาก การจัดซื้อเครื่องผลิต ปุ๋ยหมักฯ จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : เร่งรัดการ คณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวด ราคา เพื่อเร่งดำเนินการจัดซื้อ</p> <p>: กำหนดแล้วเสร็จ สามารถก่อนี้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558</p>
			รายการ จัดทำทรงคัตแยกขยะ จำนวน 100 ทรง	1,200,000	<p>: ความจำเป็น การจัดทำทรงคัตแยกขยะ ยังมีความจำเป็นต้อง ดำเนินการต่อ เนื่องจากในพื้นที่บริเวณลำคลองโคกมะยม เป็นเขตชุมชน และนิคมอุตสาหกรรม ดังนั้น จึงส่งผลให้มีปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง การคัตแยกขยะจะสามารถช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทางหนึ่งด้วย</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					<p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะนี้ได้เร่งรัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาแก้ไขแบบฯ ซึ่งแบบฯ เดิมท้องถิ่นจัดทำไว้ไม่เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558</p>
			รายการ เครื่องซีลถุงข้าวแบบสุญญากาศ และ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก	160,000	<p>: ความจำเป็น เพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่สามารถแปรรูปข้าว ไว้รับประทานและจำหน่ายได้เองภายในชุมชน อีกทั้ง ยังสามารถเพิ่ม รายได้ให้เกษตรกร</p> <p>แนวทางการเร่งรัด : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดให้คณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และ เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558</p>
			รายการ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ บริเวณคลองโคกมะยม จังหวัด พระนครศรีอยุธยา	1,500,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : ดำเนินการต่อเพราะ การปรับปรุงภูมิทัศน์ริม คลอง เป็นปัจจัยที่สำคัญข้อหนึ่งของตัวชี้วัดของกิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟูคลองโคกมะยมแบบครบวงจร</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					<p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดดำเนินการ : การจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณคลองโคกมะยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำแผนดำเนินการของการติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกัน ดังนั้นเมื่อหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้แจ้งจุดติดตั้งทั้ง 6 จุด ภายใน 15 วันแล้ว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอยุธยาจะเร่งดำเนินการออกแบบ, กำหนดรายละเอียดปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องในพื้นที่</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 15 กันยายน 2558</p>
			กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมแบบครบวงจร (พื้นที่จังหวัดปทุมธานี)	20,574,000	
			รายการ จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช	1,456,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : ดำเนินการต่อเนื่องจากปัจจุบันปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในคลองน้ำอ้อมแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดเก็บและกำจัดจะเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง อีกทั้ง ยังช่วยส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดดำเนินการ : ขณะนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดเปิดซองสอราคา ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 แล้ว</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			รายการ ขุดลอกตะกอนดินลำคลองน้ำอ้อม จังหวัดปทุมธานี	2,920,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบันคลองน้ำอ้อมมีลักษณะตื้นเขินเนื่องจากการสะสมตะกอนดินใต้น้ำ ส่งผลต่อการระบายน้ำ และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ดังนั้น การขุดลอกตะกอนดินจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดดำเนินการ : ขณะนี้ได้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ระหว่างการประกาศประกวดราคาแล้วซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี จะเร่งรัดดำเนินการประกวดราคา</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2558</p>
			รายการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว บริเวณลำคลองน้ำอ้อม จังหวัดปทุมธานี	80,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากการขุดลอกคลองน้ำอ้อมจะส่งผลให้ภูมิทัศน์บริเวณริมลำคลองมีสภาพที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหลังมีการขุดลอกจะช่วยทำให้ลำคลองดูสะอาดสวยงามยิ่งขึ้น</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดดำเนินการ : การปรับปรุงภูมิทัศน์ จะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อการขุดลอกแล้วเสร็จ ดังนั้น จะเร่งรัดดำเนินการในส่วนของการขุดลอกตะกอนดิน และจะเร่งดำเนินการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ทันที</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันทีหลังการขุดลอกตะกอนดินแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			รายการ จัดทำวัสดุการเกษตรทูลอยกันผัก ตบและวัชพืชทางน้ำ	600,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบันคลองน้ำอ้อมประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในคลองน้ำอ้อมแพร่กระจายเป็นจำนวนมาก การจัดเก็บและกำจัดจะเป็นวิธีการหนึ่งในการช่วยลดปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองได้ และยังช่วยส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น รวมถึงการทำทุนเพื่อกักหรือป้องกันการขยายตัวของผักตบชวา และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบราคาและมีกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 30 มีนาคม 2558</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อกำหนดผู้ผูกพันได้ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 และคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558</p>
			รายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความ เหมาะสมของชุมชน พร้อมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดเก็บขยะและอบรมสร้าง เครือข่าย	6,838,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : ปัจจุบันบริเวณริมลำคลองน้ำอ้อมมีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการศึกษาและสนับสนุนวัสดุในการจัดเก็บขยะและการคัดแยกขยะจะช่วยลดปัญหาขยะที่ถูกทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ รวมถึง จะทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีส่วนราชการรับผิดชอบดำเนินโครงการ เร่งรัดดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง โดยได้พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับจ้าง</p>



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2					กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อกั้นผู้ก่อกวนได้ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
		ส่งเสริมบทบาทชุมชนและ นักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ	2) โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียขนาด เล็กในสถานศึกษาและศาสนสถานพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 1	5,000,000	
			กิจกรรม ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใน สถานศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	4,900,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากปัจจุบันวัด และโรงเรียนเป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสียที่สำคัญ ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองในพื้นที่ ดังนั้น การสร้างระบบ บำบัดน้ำเสีย ก่อนการปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจะสามารถช่วยลดน้ำเสียลงได้ ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย กลุ่มจังหวัดฯ ได้ออกแบบก่อสร้างฯ ไว้ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 100 แห่ง และได้ก่อสร้างไปแล้วใน ปีงบประมาณ 56 และ 57 ไปแล้ว จำนวน 83 แห่ง คงเหลือ อีก 17 แห่งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : เนื่องจากมีการ ยกเลิกราคากลางและจัดทำราคากลางใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา</p> <p>กำหนดแล้วเสร็จ : คาดว่าสามารถก่อกั้นผู้ก่อกวนได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3			3) โครงการส่งเสริมครัวเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสักและคลองสาขาไม่ปล่อยน้ำเสียและขยะลงสู่แหล่งน้ำ	14,620,000	เหตุผลความจำเป็น : ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีการขยายตัวของชุมชน ที่อยู่อาศัย หอพัก นิคมอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการขยะและขาดจิตสำนึก โดยประชาชนส่วนหนึ่งจึงทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ  แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดดำเนินการ : อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษา  กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ผู้กพบได้ในวันที่ 3 เมษายน 2558
4			4) โครงการส่งเสริมบทบาทธุรกิจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก	33,630,000	
			กิจกรรม ก่อสร้างห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)	3,000,000	เหตุผลความจำเป็น : จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งทางด้านโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม เชิงเกษตร และอื่นๆ อีกมากมาย อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) ก็เป็นอีกสถานที่ที่มียักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม รวมถึงเป็นแหล่งออกกำลังกายแก่ประชาชนทั้งในช่วงเช้า และช่วงเย็น ดังนั้น การปรับปรุงให้สถานที่แห่งนี้มีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีต หนา 15 เซนติเมตร ขนาดไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง	9,964,000	แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนราชการรับผิดชอบ อยู่ระหว่างการเร่งรัดการดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการทั้ง 3 รายการไปพร้อมกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขายแบบก่อสร้างฯ โดยมีกำหนดประกวดราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2558
			กิจกรรม ก่อสร้างป้ายปฎิมากรรม ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา)	1,000,000	กำหนดแล้วเสร็จ : คาดว่าจะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
			กิจกรรม จัดทำปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการท่องเที่ยว และเส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1	3,630,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และสระบุรี มีความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว ทั้งด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านเกษตรเชิงนิเวศ ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และศูนย์แสดงสินค้า ดังนั้นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อการเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะดึงดูดเงินจากนักท่องเที่ยว และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่ปรึกษาฯ</p> <p>คาดว่าจะแล้วเสร็จ : สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในวันที่ 3 เมษายน 2558 และคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5			5) โครงการคลองสายนน้ำใสจากพลังงาน ธรรมชาติพื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ	40,000,000	
			กิจกรรม ก่อสร้างเครื่องเติมอากาศโดยใช้ พลังงานธรรมชาติบริเวณคลองคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	38,900,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : การก่อสร้างเครื่องเติมอากาศฯ จะสามารถเป็น ต้นแบบการผลิตพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานลมจากกังหัน และในตัว กังหันมีระบบบำบัดน้ำอยู่ด้านล่าง จะเห็นได้ว่าการสร้างเครื่องเติม อากาศฯ มีประโยชน์ทั้งสองทาง คือ สร้างพลังงานทดแทน และบำบัดน้ำ และสามารถส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ศึกษาดูงานได้อีก ทางหนึ่งด้วย</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : อยู่ระหว่างการ เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา กำหนดแล้วเสร็จ : สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558</p>
			6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ ประโยชน์แลพัฒนาสายน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก (ระยะที่ 3)	9,000,000	<p>เหตุผลความจำเป็น : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 มีแม่น้ำไหลผ่าน จำนวนหลายหลายอีกทั้งยังมีลำคลองเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มี ผักตบชวาและวัชพืช ที่ไหลมาจากตอนเหนือของสายน้ำมาสะสมอยู่ใน พื้นที่กลุ่มจังหวัดฯ ดังนั้น การนำผักตบชวามาเพื่อแปรรูป โดยคิดค้น ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำมาประดิษฐ์เพื่อสร้าง รายได้ รวมถึงการหาช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาดรองรับ</p> <p>แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะนี้อยู่ระหว่าง การขอความเห็นชอบจางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ ปรึกษา</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
7					กำหนดแล้วเสร็จ : จะสามารถกักเก็บน้ำได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558
			7) โครงการสร้างกระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหาน้ำทิ้งน้ำเสียชุมชนในระดับครัวเรือน (ระยะที่ 3)	13,700,000	เหตุผลความจำเป็น : เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากระยะที่ 2 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจพร้อมติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนโดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการติดตั้งฯ อย่างน้อยให้ได้ 10,000 ครัวเรือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2557 ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 7,000 ครัวเรือน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะดำเนินการในส่วนที่เหลือ เพื่อให้ครัวเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก ลดการปล่อยน้ำเสียลงสู่น้ำลำคลอง  แนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเร่งรัดการดำเนินการ : ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) เป็นที่ปรึกษาฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จ : สามารถกักเก็บน้ำได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558
			รวม	124,668,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	พระนครศรีอยุธยา	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนา เมืองและชุมชนให้น่าอยู่	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เพื่อการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ - กิจกรรมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ คลองมะขามเรียง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	40,000,000	ได้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณเนื่องจากการขอโอน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสำนักงบประมาณได้อนุมัติให้ดำเนินการ ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ นร 0721.01/7821 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2558 <b>สถานะล่าสุด</b> ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายแบบ และคาดว่าจะลงนามใน สัญญาได้ในปลายเดือนเมษายน 2558
รวม				40,000,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ลพบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ สร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนา อาหารปลอดภัย	1.โครงการบริหารจัดการ Farm ครบ วงจร และระบบมาตรฐาน(สร้างและ พัฒนามูลค่าเพิ่มให้แก่ภาค เกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน) กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตอ้อยพันธุ์ดี กิจกรรมย่อย จ้างเหมาติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 28 ชุด (สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ	3,860,000	เหตุผลที่ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.58 เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการผลิตอ้อยพันธุ์ดี คณะกรรมการกลางได้ให้ จังหวัดปรับลดงบประมาณจังหวัดเป็นไปตามกรอบวงเงินที่จังหวัดได้รับ จึงทำให้คงเหลือเงินดำเนินกิจกรรมนี้ไม่เหมาะสม และเป็นไปตามราคา ณ ปัจจุบัน จึงได้แก้ไขแบบให้เหมาะสมกับงบประมาณที่เหลือยิ่งขึ้น แต่การดำเนินกิจกรรมนี้ จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่ามีมีความจำเป็นที่ ต้องดำเนินการต่อเพราะเป็นการปรับเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการผลิตการเกษตรปลอดภัย ซึ่งสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี ที่สำคัญคือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ใช้เพื่อการเกษตร และปัญหาล้างแ้ง ทั้งนี้ ประกาศหาผู้รับจ้างไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มี.ค.58 กำหนดเปิดซองในวันที่ 29 มี.ค. 58 และประกวด ราคาในวันที่ 8 เม.ย 58 และสามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นและเบิกจ่าย ได้ภายในวันที่ 30 ก.ย.58
รวม				3,860,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนกลาง	พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรได้ มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด รองรับการค้าเสรี	โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบการผลิตมัน สำปะหลังกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (งบประมาณทั้งโครงการ 13,889,000 บาท) -กิจกรรมครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ ได้แก่ 1) เครื่องสับมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการ ผลิตไม่ต่ำกว่า 3 ตันหัวมันสด/ชั่วโมง จำนวน 82 เครื่อง งบประมาณ 2,460,000 บาท 2) เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้ง จำนวน 7 เครื่อง งบประมาณ 175,000 บาท	2,635,000	โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา ราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยในส่วนของ การสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่อง สับมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเรื่องการแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลผลิตมันสำปะหลังให้แก่เกษตรกรของกลุ่มจังหวัด ในส่วนของ การสนับสนุนครุภัณฑ์เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งเพื่อช่วยลดปัญหาการ ชูดหัวมันอ่อนที่มีเปอร์เซ็นต์แป้งต่ำมาขายก่อนกำหนด ซึ่งจะช่วยให้ เกษตรกรทราบว่าผลผลิตมันสำปะหลังมีเปอร์เซ็นต์แป้งอยู่ในเกณฑ์ หรือไม่ สามารถชูดจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้อง ดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินการรับฟังคำวิจารณ์ (ประกาศ TOR บนเว็บไซต์) แล้ว ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 ซึ่งเร่งรัดการดำเนินการให้ เป็นไปตามระเบียบ และจะสามารถก่อนหน้าผู้กักกันได้ในเดือนเมษายน 2558 และส่งมอบของเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนสิงหาคม 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2		พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าเกษตรได้ มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาด รองรับการค้าเสรี	โครงการพัฒนาการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพของศูนย์ผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง (งบประมาณทั้ง โครงการ 4,964,600 บาท) -กิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเกษตร 10 รายการ ได้แก่ 1) เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณ 195,000 บาท 2) เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก 3 เครื่อง งบประมาณ 75,000 บาท 3) เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดข้าวแบบ ดิจิตอล 3 เครื่อง งบประมาณ 45,000 บาท 4) เครื่องเย็บกระสอบ 3 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 5) เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล 3 เครื่อง งบประมาณ 36,000 บาท 6) เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว 4 เครื่อง งบประมาณ 1,600,000 บาท 7) เครื่องเย็บกระสอบ แบบด้าย 2 เส้น 4 เครื่อง งบประมาณ 160,000 บาท 8) เครื่องวัดความชื้นในเมล็ดข้าวแบบ	2,372,000	โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพโดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวที่ผ่านระบบมาตรฐาน GAP ในกิจกรรมสนับสนุนศูนย์การเกษตรทั้ง 5 รายการ เพื่อเป็น การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพจำหน่ายเป็นการเพิ่มมูลค่าและรายได้ ให้กับเกษตรกร และพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพในการผลิตเมล็ด พันธุ์ข้าวจำหน่าย จึงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการ โดยรายการครุภัณฑ์ลำดับที่ 1-5 สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา กำหนดรับและยื่นซอง ระหว่างวันที่ 17-27 มีนาคม 2558 พิจารณาของวันที่ 30 มีนาคม 2558 และจะทำสัญญาได้ภายในต้นเดือนเมษายน 2558 ซึ่งจะสามารถส่งมอบ ของและเบิกจ่ายเงินได้ภายในปลายเดือนเมษายน 2558 รายการครุภัณฑ์ลำดับที่ 6-10 ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตร จังหวัดนครนายก ซึ่งกลุ่มจังหวัดได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์จาก 1 รายการ เป็น 5 รายการดังกล่าว แล้ว โดยวงเงินงบประมาณรวมคงเดิม ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุดที่ นร 0721.03/7186 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งการ สนับสนุนครุภัณฑ์ดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีของศูนย์ข้าวชุมชน ในการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขั้นตอนของการ ประกาศขอบเขตงาน (TOR) ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2558 และจะ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็น ศูนย์กลางการค้าการลงทุน ภาคตะวันออกของอินโดจีนและ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โครงการเพิ่มสมรรถนะในการจัดการบริหาร พื้นที่ชายแดนเพื่อรองรับอาเซียน (งบประมาณทั้งโครงการ 5,619,900 บาท) -กิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด จุดผ่อนปรน/ ผ่านแดน จำนวน 4 จุด ๆ ละ 4 ตัว รวมเป็น 16 ตัว และระบบควบคุม 4 แห่ง	5,619,900	ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มีจังหวัดในกลุ่มจังหวัด คือ จังหวัดสระแก้วที่มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดน ให้ เกิดความปลอดภัยและความมั่นคง ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้า ชายแดน ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า และการ ป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การค้ามนุษย์ เป็นต้น จึงมีความ จำเป็นที่จะต้องติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาชายแดน ได้ทันทั่วทั้งที่ และผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มจังหวัดสามารถติดตาม สถานการณ์ชายแดน ผ่านระบบดังกล่าวได้ โดยพื้นที่ที่จะทำการติดตั้ง บริเวณจุดผ่อนปรน/ผ่านแดน จำนวน 4 จุด ๆ ละ 4 ตัว รวมเป็น 16 ตัว และระบบควบคุม 4 แห่ง ได้แก่ 1) ที่ว่าการอำเภอตาพระยา ถึง จุด ผ่อนปรนการค้าตาพระยา – บึงตากวน 2) ที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ ถึง จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก – ปอยเปต และที่ว่าการอำเภออรัญ ประเทศ ถึง จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ – มาลัย 3) ที่ว่าการ อำเภอคลองหาด ถึง จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาหิน – บ้านกิไล 13 และ 4) ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว เป็นระบบควบคุม  ในการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณ ในการเปลี่ยนจำนวนชุด จาก 8 ชุด เป็น 16 ชุด ในวงเงินงบประมาณเท่า เดิม ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0224( ฉช)/44 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา
รวม				10,626,900	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	สมุทรปราการ	3. ส่งเสริมระบบ Logistics คู่ ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาการ บริหารจัดการและปรับปรุง โครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อลดต้นทุนและ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ถนน ปานวิถีจากสะพานทองคั้ง ถึง คลองกันยาฝั่ง ขวาถนน หมู่3 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ. สมุทรปราการ	14,656,300	1. สาเหตุความล่าช้า เนื่องจากพื้นที่ดำเนินโครงการดังกล่าวอยู่ในความ รับผิดชอบของกรมทางหลวง/แขวงทางหลวงสมุทรปราการ ซึ่งได้รับ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 2. ปัจจุบันได้ประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 กำหนดเสนอ ราคาวันที่ 8 เมษายน 2558 คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายใน 20 เมษายน 2558 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือที่ทำการปกครองอำเภอบางบ่อ ที่ สป 0218/146 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 เรื่องรายงานความก้าวหน้าผลการ ดำเนินโครงการของจังหวัดสมุทรปราการและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2		4. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และ ศิลปวัฒนธรรม โดยการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยว สินค้า การบริการ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก และประทับใจของนักท่องเที่ยว	โครงการกำแพงกันดินป้องกันตลิ่งและ ปรับปรุงทัศนียภาพป้อมผีเสื้อสมุทร	30,000,000	หนังสือที่ทำการปกครองอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ด่วนที่สุด ที่ สป 0518/813 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรื่อง การบริหารโครงการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้ รายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างของ โครงการกำแพงกันดิน ป้องกันตลิ่งและปรับปรุงทัศนียภาพป้อมผีเสื้อสมุทร งบประมาณ 30,000,000 บาท ดังนี้ 1. อำเภอฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้งแล้วไม่ได้ผลดี และ ต่อมาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3 โดยวิธี พิเศษ โดยมีหนังสือเชิญชวนผู้รับจ้างจำนวน 7 ราย มาเจรจาต่อรองราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้รับจ้างรายใดแสดงตน 2. อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ขอยืนยันดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป ซึ่ง เหตุผลความล่าช้าเนื่องจากประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างคลาดเคลื่อน จึง ได้นำความคิดเห็นของผู้ประกอบการมาพิจารณาเพื่อประมาณราคากลาง ใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรปราการ ในการปรับปรุงประมาณราคากลางใหม่ คาดว่าจะ ดำเนินการประมาณราคาใหม่แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 และ สามารถประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2558 และสามารถเร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
			รวม	44,656,300	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 1	การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในกาผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	1.โครงการพัฒนาระบบการผลิตและการ จัดการสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัย (ส่งเสริมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน) (งบประมาณทั้ง โครงการ 5,371,000 บาท)	4,178,200.00	1.กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยจังหวัดสุพรรณบุรี 3,699,200 บาท เป็นงบ ลงทุน ป้ายประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ Q อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัด จ้างตามระเบียบ คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือน เมษายน 2558 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 เนื่องจากต้อง ดำเนินการใน 4 จังหวัด และมีการรวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบทำ ให้ล่าช้า งบดำเนินงานมีการกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558 และกำหนดเบิกจ่ายงบประมาณในเดือน เมษายน 2558 จำนวน 855,000 บาท งบประมาณที่เหลือจะทยอยเบิกจ่ายซึ่งคาดว่าจะ จะสามารถเบิกจ่ายได้หมดภายในเดือน กรกฎาคม 2558 2.กิจกรรมที่ดำเนินงานโดยจังหวัดนครปฐม 479,000 บาท เบิกจ่ายเงิน งบประมาณไปแล้ว 263380 บาท ยังคงเหลือ 215,620 บาท เนื่องจาก เพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ
2		การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในกาผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการจัดการสินค้าปศุสัตว์ ด้านโค เนื้อ-โคนม (งบประมาณทั้งโครงการ 17,929,600 บาท)	2,305,100.40	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 และเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในกาผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	3.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเลี้ยง แพะ-แกะ อย่างยั่งยืนในพื้นที่กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับ การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียน (งบประมาณทั้งโครงการ 8,404,000	550,336.50	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2558 และเบิกจ่ายเงินภายในเดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในกาผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	4.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พืชปลอดภัยเพื่อการบริโภค ภายในประเทศและส่งออก (งบประมาณทั้งโครงการ 13,781,400 บาท)	9,202,600.00	<p>1. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดกาญจนบุรี 541,800 บาท ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรและเครือข่ายทำดูบรรจุภัณฑ์ข้าว อยู่ระหว่างการออกสู่เป้าหมายที่ชัดเจน คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 และเบิกจ่ายต่อไป กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด อยู่ในขั้นตอนร่าง TOR คาดว่าจะทำสัญญาได้ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2558 และเสร็จสิ้นภายในเดือน กรกฎาคม 2558 กิจกรรมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ อยู่ในขั้นตอนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทุกกิจกรรม และจะดำเนินการเสร็จสิ้นเดือน สิงหาคม 2558 และเบิกจ่ายภายใน กันยายน 2558</p> <p>2. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดราชบุรี 6,569,000 บาท ได้แก่ 1.กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรให้แก่สมาชิกกลุ่มสถาบันเกษตรกรและเครือข่าย (กิจกรรมทำบรรจุภัณฑ์ 100,000 บาท ) ทำดูบรรจุภัณฑ์ได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน เมษายน 2558 2.กิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ ตามมาตรฐานที่กำหนด (กิจกรรม GAP ข้าว 416,000 บาท) เนื่องจากงดการปลูกข้าวนาปีแล้ว ทำให้เป้าหมาย ต้องเป็นข้าวนาปี ผลผลิต จะออกช่วง ธ.ค.58-ม.ค.59 ทำให้กิจกรรมการเตรียมความพร้อม และตรวจประเมินแปลงโดยบุคคลภายนอกจะล่าช้า คาดว่าจะลงนามในสัญญา พฤษภาคม 2558 แต่จะเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน ม.ค.2559 3. กิจกรรมจัดงานมหกรรม กลุ่มจังหวัด งบประมาณ 5,228,200 บาท จะลงนามในสัญญานายใน พฤษภาคม 2558 จัดงานมหกรรมภายใน มิถุนายน 2558 และจะเบิกจ่ายภายใน กรกฎาคม 2558 4. กิจกรรมจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานโครงการ (สรุปโครงการ 25,000 บาท) อยู่ในขั้นตอนจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา แต่จะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2558</p> <p>3. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดสุพรรณบุรี 2,091,800 บาทได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงต้นแบบการผลิตข้าวเพื่อการค้าส่งออก 100,000 บาท เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการผลิตต้นแบบการผลิตข้าวและนำมาเป็นต้นแบบการเรียนรู้ให้เกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการจัดทำในช่วงฤดูนาปีโดยสามารถก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ภายในเดือน เมษายน 2558 , กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตหน่อไม้ฝรั่งจากกาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1,550,000 เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสามารถดำเนินการจัดซื้อหรือก่อนนี้ผูกพันได้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558 , การตรวจรับรองมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ จะดำเนินการในช่วงการผลิตฤดูนาปี ในเดือน พฤษภาคม 2558 ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จในทุกกิจกรรม ในเดือน กันยายน 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5		การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในการผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	5.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพ สิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา เพื่อ สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัย (งบประมาณทั้งโครงการ 16,648,500 บาท)	3,915,000.00	1. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดกาญจนบุรี 900,000 บาท ได้แก่ ค่าจ้างเหมาปรับปรุงมิทส์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนริมแม่น้ำ/ริม คลอง 250,000 บาท การรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษใน ระดับพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี 150,000 บาท การศึกษาแนวทางการ จัดการปัญหามลพิษจากกิจการเรือแพ 500,000 บาท อยู่ระหว่าง จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามภายใน 15 พฤษภาคม 2558 และเบิกจ่าย ได้ภายใน กันยายน 2558 2. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดราชบุรี 3,015,000 บาท ได้แก่ ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ มีแผนเบิกจ่ายภายใน เม.ย. 2558 , ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มี แผนฝึกอบรมในเดือน มิถุนายน 2558 คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จใน เดือน มิถุนายน 2558 , ค่าวัสดุคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 30 กันยายน 2558 , การสนับสนุนการจัดการระบายนํ้ามลพิษจากแหล่งกำเนิด และสร้างกระแสนิยมลดพฤติกรรมก่อมลพิษเพื่อปรับตัวต่อการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ คาดว่าได้รับจ้างเดือน เมษายน 2558 และ เบิกจ่ายภายใน กันยายน 2558 , ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมมลพิษ คาดว่าได้รับจ้างภายใน เมษายน 2558 และเบิกจ่าย ภายในเดือน สิงหาคม 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
6		การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์	6.โครงการสร้างและพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคสุขอนามัยสารสนเทศและ สิ่งอำนวยความสะดวก (งบประมาณทั้ง โครงการ 25,350,000 บาท)	6,520,000.00	1. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดกาญจนบุรี 2,000,000 บาท ได้แก่ ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในแหล่งท่องเที่ยว โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่าง การประกาศ TOR จะสามารถลงนามในสัญญาได้ไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2558 ระยะเวลาดำเนินการ 1 งวดงาน 60 วัน คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยจังหวัดนครปฐม 4,520,000 บาท ได้แก่ ปรับปรุงภูมิทัศน์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 920,000 เปิดซองสอบราคาวันที่ 26 มี.ค. 58 สามารถลงนาม สัญญาและทำ PO ได้ภายใน 10 เมษายน 2558 กำหนดระยะเวลา ดำเนินงาน 90 วัน ,ก่อสร้างห้องน้ำตลาดน้ำวัดบางเลน อ.บางเลน จ. นครปฐม 1,200,000 อยู่ระหว่างการเสนอขอยกเลิกประกาศสอบราคา และขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ, ก่อสร้างห้องน้ำ บางหลวง อ.บาง เลน จ.นครปฐม 1,200,000 อยู่ระหว่างการเสนอประกาศสอบราคา และขอ เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ, ก่อสร้างห้องน้ำตลาดน้ำวัดกลางคูเวียง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 1,200,000 อยู่ระหว่างการเสนอขอยกเลิก ประกาศสอบราคา และขอเปลี่ยนแปลงหน่วยงานดำเนินการ
7		การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์	7.โครงการสร้างและพัฒนาระบบการ รักษาความปลอดภัย (งบประมาณทั้ง โครงการ 14,911,500 บาท)	2,850,000.00	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณแหล่งโบราณสถานวัดธรรม ศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม อยู่ระหว่างการเสนอประกาศสอบ ราคา แต่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
8		การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์	8.โครงการพัฒนาโบราณสถานเพื่อการ ท่องเที่ยว (งบประมาณทั้งโครงการ 12,330,000 บาท)	2,500,000.00	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาบริเวณแหล่งโบราณสถานวัดธรรม ศาลา อ.เมือง จ.นครปฐม อยู่ระหว่างการเสนอประกาศสอบ ราคา แต่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน 30 กันยายน 2558
9		การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์	9.โครงการส่งเสริม ฟันฟุ อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ ชุมชน (งบประมาณทั้งโครงการ 23,174,000 บาท)	7,580,000.00	1. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 3750000 บาทได้แก่ ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และแหล่ง เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยทรงดำวัดไผ่หูช้าง อ.บางเลน จ.นครปฐม อยู่ ระหว่างการขายแบบ แต่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 2. กิจกรรมที่ดำเนินการโดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้แก่ ก่อสร้างแพขายสินค้าตลาดน้ำวัดบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม 1,880,000 บาท อยู่ระหว่างเสนอประกาศสอบราคา และขอ เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ , ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ไทยทรง ดำตำบลสระพัฒนา 800,000 บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ , ก่อสร้างศาลาท่องเที่ยวเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.บาง ระกำ อ.บางเลน 1,000,000 อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ , ปรับปรุงสะพานไม้ศาลาทรงไทยกิจกรรมล่องเรือคลองมหาสวัสดิ์ 150,000 บาท อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
10		การส่งเสริมความปลอดภัยและ คุณภาพในกาผลิตและส่งออก สินค้าเกษตรและเกษตร อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	10.โครงการส่งเสริมการนำพลังงาน ทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ เพิ่มผลผลิต และการประหยัดพลังงาน ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร (งบประมาณทั้งโครงการ 10,640,000 บาท)	2,510,000.00	มีการยกเลิกประกาศจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการใหม่ เนื่องจาก จากผู้ตกห่วง
รวม				42,111,236.90	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	นครปฐม	เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด นครปฐม (งบประมาณทั้งโครงการ 17,036,000 บาท) 1) ก่อสร้างศูนย์บริการท่องเที่ยวตลาดบาง หลวง ตลาดเก่า 100 ปี ร.ศ.122 ต.บางหลวง อ.บางเลน	6,000,000	เป็นโครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดดีขึ้น ซึ่งจังหวัดได้เร่งรัดให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็น ประจำ ขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นประกาศร่าง TOR คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
2		เป็นจังหวัดที่ประชากรมี คุณภาพชีวิตและรักษาชีวิตกลุ่ม น้ำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	โครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ำเพื่อเร่ง ระบายน้ำ (สร้างสถานีสูบน้ำ) (งบประมาณทั้งโครงการ 16,000,000 บาท) 1) เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 10,231,000 บาท 2) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำสัมปทวน ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี 4,669,000 บาท 3) ขยายเขตไฟฟ้าประตูละบายน้ำคลองใหม่ ต.คลองใหม่ อ.สามพราน 870,000 บาท	15,770,000	เป็นโครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้านการบริหาร จัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้เร่งรัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดโดยประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็น ประจำ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
รวม				21,770,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กาญจนบุรี	ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	1.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (งบประมาณทั้งโครงการ 18,560,500 บาท)	7,476,400	ดำเนินการตามแผน เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2558
2		ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	2.โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี (งบประมาณทั้งโครงการ 5,106,500 บาท)	1,266,000	ดำเนินการตามแผน เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2558
3		ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการ ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	3.โครงการพัฒนาสวนไม้ดอกไม้หอมไทย เพื่อการท่องเที่ยว (งบประมาณทั้ง โครงการ 1,500,000 บาท)	1,196,440	เป็นงบดำเนินงาน ซึ่งเป็นค่าจ้างเหมาคนงานดูแลสวน 9 คน ตั้งแต่เดือน เมษายน – กันยายน 2558 ค่าทำป้ายโครงการ 3 ป้าย ทำแบบจำลอง ( Model ) 1 ชุด ซึ่งได้ประสานผู้รับจ้าง เรื่องรูปแบบ ในการทำแล้ว โดยจะเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้ เสร็จสิ้น ตามแผน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ต้องเบิกจ่ายตามแผน และค่าจัดงาน เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ ต้องดำเนินการในช่วงฤดู ฝนเนื่องจากต้องมีการปลูกต้นไม้สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		ส่งเสริมและพัฒนาการค้า สู่สากล	4. โครงการหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง คู่ขนานเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน (งบประมาณทั้งโครงการ 2,850,000 บาท)	300,000	จะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2558
5		ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	5.โครงการแปรรูปเนื้อโคขุนกาญจนบุรี (งบประมาณทั้งโครงการ 3,000,000 บาท)	1,527,000	รอแผนการผลิตและจัดงานการแสดงสินค้า ในเดือนกันยายน 2558
6		ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	6.โครงการแปรรูปเนื้อสัตว์เครื่องข่ายปศุ สัตว์ (งบประมาณทั้งโครงการ 3,000,000 บาท)	190,200	รอแผนการผลิตจากกลุ่มเกษตรกร เพื่อดำเนินการซื้อวัสดุ คาด ว่าจะเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
7		ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	7.โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (งบประมาณทั้งโครงการ 2,000,000 บาท)	1,166,620	อยู่ระหว่างดำเนินการสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโดยวิธีสอบ ราคา เป็นเงิน 1,000,000 บาท ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน ภายใน 31 มีนาคม 2558 จะดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย ภายในเดือนพฤษภาคม 2558
8		ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความ มั่นคงจังหวัดกาญจนบุรี (งบประมาณทั้ง โครงการ 1,755,000 บาท)	886,000	เป็นงบดำเนินงาน ต้องดำเนินการตามแผนเนื่องจากมีหลาย กิจกรรมซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
9		ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่	9.โครงการฝึกอบรมเครือข่ายประชาชน "คนไทยรักษ์แผ่นดิน" เพื่อเฝ้าระวังและ สร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (งบประมาณทั้งโครงการ 5,000,000 บาท)	4,306,400	เป็นงบดำเนินงาน เป็นการฝึกอบรมเดือนละ 5 วัน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2558 ซึ่งดำเนินการตามแผน ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
รวม				18,315,060	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ราชบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา สังคมคุณธรรมและชุมชน เข้มแข็ง	1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (งบประมาณ ทั้งโครงการ 2,800,000 บาท)	2,400,000	โครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และเมื่อลงนาม ในสัญญาแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2558
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา สังคมคุณธรรมและชุมชน เข้มแข็ง	2.โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสถานศึกษา (งบประมาณทั้งโครงการ 7,444,100 บาท)	3,000,000	โครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว สามารถ ลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และเมื่อลงนาม ในสัญญาแล้วจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2558
รวม				5,400,000	



2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่า อยู่	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.พุนสุวรรค์	3,647,000	อยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่จากธนารักษ์ เป็นการแก้ไขปัญหายุ้งแล้งและขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งสอดคล้องตาม มาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความ ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
2	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การท่องเที่ยวชั้นนำของ ภูมิภาค ASEAN	โครงการส่งเสริมขีดความสามารถในการ รองรับนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่ง กระจาน	10,000,000	มีความล่าช้า เนื่องจากต้องขอความร่วมมือ/ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง ราคากลาง และแบบ แปลน เป็นการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
			รวม จ.เพชรบุรี 2 โครงการ	13,647,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัด เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวตลาดน้ำจังหวัดสมุทรสงคราม	12,850,000	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.3 (ก่อให้เกิด ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เม.ย. 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
2	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัด เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด สมุทรสงคราม	13,200,000	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เม.ย. 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
3	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัด เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจังหวัด สมุทรสงคราม (งบดำเนินงาน)	10,000,000	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน) คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน เม.ย. 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง แปรรูป ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค ทั้งภายในและ ต่างประเทศ	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	22,000,000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามฯ ได้ 31 มี.ค.58) คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง แปรรูป ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค ทั้งภายในและ ต่างประเทศ	โครงการปรับปรุงถนนผิวถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านพวงมาลัย – บ้านท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอ เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง 4.100 กิโลเมตร	21,000,000	อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (คาดว่าจะลงนามฯ ได้ 31 มี.ค.58) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 58
			รวม จ.สมุทรสงคราม 5 โครงการ	79,050,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.ชุมพร	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างครบวงจร	โครงการมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเพื่อรองรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน กิจกรรม เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเหยี่ยว โลก ณ จังหวัดชุมพร (การจัดประชุม Asian Raptor Research and conservation Network ครั้งที่ 9)	3,000,000	กำหนดจัดประชุมฯ ในช่วงเหยี่ยวอพยพ เริ่มตั้งแต่ พ.ค. 58 เป็นต้นไป สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน)
			รวม จ.ชุมพร 1 โครงการ	3,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการการเกษตร ที่มีคุณภาพและครบวงจร	โครงการนครเกษตรก้าวหน้า	5,608,200	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
2	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยว	โครงการพระบรมธาตุ มรดกชาติ มรดก โลก	1,040,000	กำหนดดำเนินการช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชา พ.ศ. - มี.ย. 58
3	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ภายในจังหวัด	505,200	กำหนดดำเนินการช่วง เม.ย. - มี.ย. 58
4	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	2,350,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
5	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข	โครงการนครปลอดภัยเสถียร	889,700	กำหนดดำเนินการ ช่วง มี.ย. - ก.ย. 58
6	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้และพอเพียง	โครงการนครเข้มแข็ง	1,739,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
			รวม จ.นครศรีธรรมราช 6 โครงการ	12,132,700	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.พัทลุง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถภาค เกษตร อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การเกษตร และผลิตภัณฑ์ ชุมชนและท้องถิ่น	โครงการผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อน เศรษฐกิจเข้มแข็ง	21,500,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)
2	จ.พัทลุง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนน้ำทะเลสาบ สงขลา	8,020,000	อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่
			รวม จ.พัทลุง 2 โครงการ	29,520,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ทางทะเลที่มีคุณภาพระดับ โลก อย่างยั่งยืน	1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม	51,802,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนาม สัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือ ต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
			1.1 กิจกรรมปรับปรุงตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ บาบ่าเมืองภูเก็ต ตำบล ตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต	13,875,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 ตามมาตรการ และสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ก.ย.58
			1.2 กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตร์เขานิเวศน์คีรี เทศบาลเมือง ระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	13,677,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 ตามมาตรการ
			sum	27,552,000	
			2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman	35,600,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนาม สัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือ ต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2.2 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ถ้ำ พระยาคัง ตำบลลำเลียง อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	6,000,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			2.3 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ความยาว 0.80 กิโลเมตร น้ำตกพริก ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (เปลี่ยนเป็นกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และจุดชมวิวยุทยานแห่งชาติ น้ำตกหงาว จ.ระนอง ซึ่งผ่านความเห็นชอบของ ก.บ.ก.แล้ว)	1,500,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			2.4 กิจกรรมอาคารรับรองนักท่องเที่ยว น้ำตกพริก ตำบลหงาว อำเภอ เมือง จังหวัดระนอง (เปลี่ยนเป็นกิจกรรมก่อสร้างเส้นทางศึกษา ธรรมชาติอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จ.ระนอง ซึ่งผ่านความเห็นชอบ ของ ก.บ.ก.แล้ว)	500,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			2.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดพังงา	500,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			2.6 กิจกรรมก่อสร้างป้ายบอกทางจุดชมวิว หมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	165,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			2.7 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงและจุดชมวิว หมู่ที่ 1 ตำบล ปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง	600,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			sum	9,265,000	
			3. โครงการพัฒนาท่าเรือฝั่งทะเลอันดามัน	19,000,000	เป็นโครงการที่ได้จัดเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานไว้แล้ว ซึ่งหาก ดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็น การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดในกลุ่มอันดามัน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3.1 กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือพร้อมอาคารบริการนักท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวก บ้านคลองม่วง ตำบลหนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	19,000,000	เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องทบทวนราคากลางตามมติ ครม. 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้อยู่ ระหว่างปรับ tor คาดว่าได้รับจ้างภายใน 30 เม.ย. 58 และลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58
			sum	19,000,000	
			4. โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝั่งทะเลอันดามัน (ระยะที่ 2)	38,536,000	เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ซึ่งหากดำเนินการแล้ว เสร็จก็จะสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้ ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือก จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือ ต่อไป
			4.2 รายการ ลิฟต์โดยสาร น้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม ความจุ ผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 15 คน พร้อมระบบควบคุมครบชุด	5,365,000	โครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ในระหว่างจัดซื้อจัด จ้าง คาดว่าสามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 ตามมาตรการ
			sum	5,365,000	
			5. โครงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มจังหวัดอันดามัน	26,814,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนาม สัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว บางกิจกรรมเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากเฟส1 จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความ สมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
			5.1 กิจกรรม ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ใต้ทะเลและธรรมชาติ จังหวัดพังงา (เรือพระทอง)		
			5.1.2 รายการทุนผูกเรือพร้อมเรือคายัค	200,000	อยู่ระหว่างยกเลิกประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2 และจะขอดำเนินการจัดจ้างโดย วิธีพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทั้งหมดภายใน 30 ก.ย. 58
			5.3 กิจกรรมก่อสร้างท่าเทียบเรือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	3,000,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			sum	3,200,000	
			6. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชนพัฒนาการท่องเที่ยว	2,500,000	เป็นโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางเลือก ซึ่งเป็นกิจกรรมขนาดเล็ก งบประมาณน้อย สามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ
			6.1 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน บ้านหาดส้มแป้น หมู่ที่ 7 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง (เปลี่ยนเป็นปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน บ้านทับหลี ม.4 ต.มะมู อ.กระบุรี จ.ระนอง)	500,000	อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาสามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ
			6.2 กิจกรรมปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน บ้านนาหมื่นสี หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง (เปลี่ยนเป็นปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ชุมชนของหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ ม.7 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง)	500,000	
			sum	1,000,000	
			7. โครงการรักษ่อนามัน	15,200,200	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว
			7.1 กิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		
			7.1.1 รายการเครื่องอ่านไมโครชิพ	45,000	เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			7.1.2 รายการเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำแบบมัลติโพรบ (Multi probe)	600,000	เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ
			7.2 กิจกรรม Andaman Green Destination		
			7.2.1 รายการชุดเครื่องกำจัดขยะ ในระบบปิด (Cow Tech) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3,080,000	เป็นรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ
			sum	3,725,000	
			8. โครงการพัฒนาชุมชนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว	6,260,000	เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการเร่งดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมที่ยังไม่แล้วเสร็จนั้นเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมของรูปแบบต่างๆ ไว้แล้ว สามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 และดำเนินการได้แล้วเสร็จ ภายใน 30 ก.ย. 58 ตามมาตรการ
			8.1 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและสัมมนาเครือข่ายการช่วยเหลือ นักท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดกระบี่		
			8.1.1 รายการโต๊ะเอนกประสงค์พร้อมเก้าอี้	90,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			8.1.2 รายการเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์	210,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			8.1.3 รายการ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	190,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			sum	490,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		ยุทธศาสตร์การสร้าง มูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมงและปศุสัตว์ ที่มี ศักยภาพในพื้นที่	9. โครงการเพิ่มคุณภาพและแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ปาล์ม)	36,000,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนาม สัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือ ต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
			9.1 กิจกรรม ก่อสร้างอาคารโรงงาน ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องจักรส่วนงานสนับสนุน และ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน		
			9.1.1 รายการอาคารสำนักงานขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวตง อำเภอ่าวไทย จังหวัดตรัง	2,500,000	1. ลำบากเพราะต้องทบทวนราคากลางตามมติ ครม. 30 ธ.ค. 57 เรื่องมาตรการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 2. คาดว่าลงนาม สัญญาได้ภายใน เม.ษ. 58
			9.1.2 รายการอาคารโรงงาน และไซโล ขนาด กว้าง 30.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ครบชุด หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวตง อำเภอ่าวไทย จังหวัดตรัง	33,350,000	1. ลำบากเพราะต้องทบทวนราคากลางตามมติ ครม. 30 ธ.ค. 57 เรื่องมาตรการ ปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 2. คาดว่าลงนาม สัญญาได้ภายใน เม.ษ. 58
			9.1.3 รายการชุดอุปกรณ์ห้องแล็บ	150,000	1. คาดว่าลงนามสัญญาได้ภายใน เม.ษ. 58
			sum	36,000,000	
			10. โครงการเพิ่มคุณภาพ และแปรรูปวัตถุดิบเพื่อเพิ่มมูลค่า (ยางพารา)	10,300,000	เป็นโครงการที่เร่งดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพปลูก ยางพารา ซึ่งกำลังประสบปัญหาราคายางตกต่ำอย่างมาก จึงจำเป็นต้องดำเนิน โครงการต่อไปให้บรรลุผล อีกทั้งเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วน โดยเฉพาะค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 2,720,000 บาท ได้ผู้รับจ้างและลงนาม สัญญาแล้ว สำหรับค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 7,580,000 บาท ได้ ประกวดราคาครั้งที่ 1 แต่ไม่มีผู้มายื่นซอง ขณะนี้อยู่ระหว่างประกวดราคาครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายใน เม.ษ. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			10.1 รายการก่อสร้างอาคารโรงรมยางแผ่นรมควันขนาด 5 ห้อง กว้าง 30 เมตร ยาว 35 เมตร สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	7,000,000	คาดว่าจะสามารถลงนามได้ไม่เกิน เม.ษ. 58 ตามมาตรการเร่งรัด
			10.2 รายการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร ลึก 4 เมตร สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	250,000	คาดว่าจะสามารถลงนามได้ไม่เกิน เม.ษ. 58 ตามมาตรการเร่งรัด
			10.3 รายการ ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์เพื่อเพิ่มกำลังไฟฟ้าเพื่อรองรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สหกรณ์การเกษตรลำทับ จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลดินอุดม อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่	330,000	คาดว่าจะสามารถลงนามได้ไม่เกิน เม.ษ. 58 ตามมาตรการเร่งรัด
			sum	7,580,000	
			<b>11. โครงการศูนย์ผลิตและกระจายแพะเนื้อเพื่อผลิตอาหารฮาลาลบริการนักท่องเที่ยว</b>	<b>12,057,900</b>	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและเป็นการพัฒนาอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจาก ประเทศมุสลิม
			11.1 รายการพ้อพันธุ์แพะแองโกลนูเบียนพันธุ์แท้จากต่างประเทศ	300,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			11.2 รายการแม่พันธุ์แพะแองโกลนูเบียนพันธุ์แท้จากต่างประเทศ	3,000,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			11.3 รายการ พ้อพันธุ์แพะพันธุ์คาราฮารีเรดพันธุ์แท้จากต่างประเทศ	300,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			11.4 รายการ แม่พันธุ์แพะพันธุ์คาราฮารีเรดพันธุ์แท้จากต่างประเทศ	3,000,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58
			sum	6,600,000	
			รวม 11 โครงการ 30 รายการ	119,777,000	
2	กระบี่	ยกระดับคุณภาพการ ท่องเที่ยวทางทะเล เชิง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และสุขภาพ สู่ระดับนานาชาติ	1. โครงการพัฒนา ปรับปรุง พื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชน ประวัติศาสตร์ (พัฒนา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน)	12,568,500 (งบประมาณทั้ง โครงการ)	
			ก่อสร้างสะพานทางเดิน กว้าง 1.50 เมตร ยาว 620 เมตร หมู่ 4 บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตำบลศาลาด่าน อำเภอ เกาะลันตา จังหวัด กระบี่ 1 แห่ง	3,800,000	อยู่ระหว่างนำประกาศร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คาดว่าน่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			ก่อสร้างสะพานลอยน้ำท่า เทียบเรือโต๊ะบาหลิว กว้าง 1.30 เมตร ยาว 73 เมตร หมู่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัด กระบี่ 1 แห่ง	1,000,000	อยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างเนื่องจากดำเนินการสอบราคาแล้วไม่มีผู้ มายื่นซอง คาดว่าน่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			sum	4,800,000	
			2. โครงการพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนการท่องเที่ยว (ปรับปรุงซ่อมแซม ทางเท้าและเชื่อมป้องกันการกัดเซาะหาดนพรัตน์ธารา)	7,000,000	ปรับแก้ราคากลางให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ อยู่ระหว่างนำประกาศร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานและกรมบัญชีกลางแล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ค่าว่า น่าจะได้ผู้รับจ้างและลงนามในสัญญาภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			sum	7,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3. โครงการยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการ ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล (ก่อสร้างศูนย์บริการ นักท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนเค็มคลองท่อม)	2,500,000	อยู่ระหว่างนำประกาศร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คาดว่าน่าจะก่อสร้างได้ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			sum	2,500,000	
		2. สร้างความมั่นคง การ ผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ปศุ สัตว์ และอาหาร	1. โครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความ มั่นคงทางเศรษฐกิจ	26,307,100 (งบประมาณทั้ง โครงการ)	
			ปรับปรุงอาคารโรงงาน นิคมสหกรณ์อ่าวลึกพร้อม ติดตั้ง เครื่องจักรกลั่นน้ำมัน ปาล์มบริสุทธิ์ กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร หมู่ 3 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 1 แห่ง	2,030,000	การออกแบบเครื่องจักรกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากการออกแบบ ต้องใช้วิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทำให้ล่าช้าในการออกแบบ คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			ก่อสร้างโรงงานต้นแบบ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขนาด 10x20 เมตร หมู่ 8 บ้าน ควนม่วง ตำบลเขาหิน อำเภอเขาพนม จังหวัด กระบี่ 1 แห่ง	707,000	ประกาศสอบราคารอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เนื่องจาก รอบแรกไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา
			ก่อสร้างอาคารศูนย์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ นวัตกรรม ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่	12,000,000	อยู่ระหว่างนำประกาศร่าง TOR ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ คาดว่าน่าจะก่อสร้างได้ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			sum	14,737,000	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2. โครงการพัฒนayangพาราเพื่อความมั่นคงต่อรายได้และ สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่ (เพิ่ม ประสิทธิภาพการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร)	4,198,300 (งบประมาณทั้ง โครงการ)	
			ก่อสร้างโรงอบแห้ง พลังงานแสงอาทิตย์ กว้าง 8 เมตร ยาว 11 เมตร บ้าน หินลูกช้าง ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัด กระบี่ 1 หลัง	760,000	อยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณว่าน่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ และดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
			sum	760,000	
			รวม 5 โครงการ	29,797,000	
3	ตรัง	การสร้างฐานเศรษฐกิจของ จังหวัด (ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการ ท่องเที่ยว)ที่มั่นคงและมี เสถียรภาพ	1. โครงการก่อสร้างถนนสายในควนทุ่งยาว - วังผาเมฆ หมู่ที่ 7 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ	5,000,000	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ กำหนดเสนอราคา ในวันที่ 31 มี.ค. 58 คาดว่าลงนามใน สัญญาภายใน เดือนเมษายน 58
			2. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรในชุมชนและการ ท่องเที่ยว สายไสเจ็ดเจ้า หมู่ที่ 3	5,263,000	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ คาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายน 2558
			3. โครงการถนนลาดยางชนิดผิวเรียบสายท่าหลุมภี หมู่ที่ 3 ตำบลคลองซัล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง	4,255,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานนกน้ำ คลองลำซาม	3,000,000	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมและการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ ขณะนี้อยู่ขออนุญาตใช้พื้นที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช คาดว่าจะลงนามภายในเดือนเมษายน 2558
			5. โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ประจำปี 2558	5,000,000	สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและ บริการ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 /2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบใน การปรับปรุงแบบบูรณาการใหม่และเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จากค่าจ้างเหมา เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์จุดด้านน้ำสถานีรถไฟ ไถ่น้ำทะเลอันดามัน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และขอความ เห็นชอบจากสำนักงบประมาณ
			รวม 5 โครงการ	22,518,000	
4	พังงา	ส่งเสริมและพัฒนากการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพังงาสากล		
			1.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์	547,000	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเปิดซองฯ วันที่ 31 มี.ค. 2558
			1.2 ก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบแหล่งท่องเที่ยวบ้านสาม ช่องเหนือ	30,000,000	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดเสนอราคา วันที่ 24 มี.ค. 2558
			sum	30,547,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			<b>2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา</b>		
			2.1 ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ประเภทภาพเคลื่อนไหวบนจอภาพไฟฟ้า (LED FULL)	1,950,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			2.2 จัดทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา	1,000,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			2.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาผ่านทางเคเบิลทีวี และสื่อมวลชน	518,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			2.4 จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา 3 ภาษา	2,000,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	5,468,000	
			<b>3. โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็งของจังหวัดพังงา</b>		
			3.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน	100,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			3.2 แข่งขันไตรกีฬา	400,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	500,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			3.4 อบรมมัคคุเทศก์	750,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	1,750,000	
			<b>4. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตท้องถิ่นชุมชนจังหวัดพังงา</b>		
			4.1 จัดงานเทศกาลอาหารทะเลของดีพังงา	500,000	ดำเนินการตามแผนฯ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			4.2 จัดงานเทศกาลอาหารทะเล Takuapa Seafood Festival	500,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			4.3 จัดงานแรลลี่อาบน้ำแร่	300,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			4.4 จัดงานวิถีชีวิตชาวเล	300,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	1,600,000	
		พัฒนาเกษตรกรรมอย่าง ยั่งยืน	1. โครงการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำจังหวัดพังงา		
			1.1 ประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา	500,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	500,000	
			2. โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพื่อพัฒนา องค์ความรู้การผลิตการตลาดที่มีประสิทธิภาพ		
			2.1 จัดงานมหกรรมผู้ผลิตสินค้าเกษตรพบผู้บริโภค	912,800	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum		
			3. โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้เกษตรกร	3,000,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	3,912,800	
			4. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากยางพาราและ ปาล์มน้ำมัน		
			4.1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์	1,184,900	ดำเนินการตามแผนฯ
			4.2 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์ปุ๋ยอินทรีย์	168,200	ดำเนินการตามแผนฯ
			4.3 การแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป	3,600,000	ประกวดราคาฯ ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้มายื่นซอง อยู่ระหว่างกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2
			sum	4,953,100	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		คนพึ่งงามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่	1. โครงการพึ่งงาน่าอยู่วิถีชีวิตวัฒนธรรมสร้างสรรค์ จริยธรรมและเศรษฐกิจประชาชน	827,000	ดำเนินการตามแผนฯ
			sum	827,000	
			รวม 9 โครงการ 19 กิจกรรม	49,557,900	
5	ระนอง	เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิง สุขภาพระดับชั้นนำ	พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว - การปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวแหลมพ้อตา (กะเปอร์)  - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง (ก่อสร้างลานจอดรถ ขนาดพื้นที่ 1,752 ตารางเมตร)	4,000,000          1,960,000	การปรับปรุงท่าเรือท่องเที่ยวแหลมพ้อตามีความจำเป็นที่จะต้อง ดำเนินการต่อ เนื่องจากเมื่อโครงการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จ จะใช้ เป็นสถานที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังหมู่ เกาะต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกะเปอร์จังหวัดระนอง โดยขณะนี้จังหวัด ระนองได้เร่งรัดให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการในขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนามได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และก่อสร้าง แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558  ปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและ นอกจังหวัดระนองเดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก และคาดว่าจะ เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นลานจอดรถจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ ก่อสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้ามาใช้บริการของนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะลงนาม ในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			<p>- ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concret ถนนสายทางไปสู่จุดชมวิว อำเภอละอุ่น</p> <p>- ก่อสร้างอาคารจุดชมวิว</p>	<p>5,000,000</p> <p>1,816,000</p>	<p>"เขาฝาชี" ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางขึ้นไปเพื่อชมกับกลุ่มหมอกตามแนวเขาในพื้นที่อำเภอละอุ่น และจังหวัดระนอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอละอุ่น และจังหวัดระนอง สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ การพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจึงมีความจำเป็น โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา กำหนดเคาะราคาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ จะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๘</p> <p>การก่อสร้างอาคารจุดชมวิวนบนเขาฝาชี เป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นจุดพักให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปชมทะเลหมอกบนยอดเขาฝาชี โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบราคาครั้งที่ ๒ จะลงนามในสัญญาได้ภายใน ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๘</p>
			รวม 1 โครงการ 4 รายการ	12,776,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า ยางพาราทั้งระบบการผลิต	1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมยางพารา กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมโรงรมยางพาราในสถาบัน เกษตรกร จังหวัดนราธิวาส	500,000	
			- สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโงดุดง	500,000	- อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาล ให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่ อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด	2.โครงการจัดตั้งศูนย์บริการมาตรฐานฮาลาล กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ชายแดน - ชุดเครื่องมือทดสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทอาหาร และน้ำทางด้านจุลินทรีย์	2,681,000	- เนื่องจากในชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ย่อย จำนวนหลายชิ้น ( ๑๖ รายการ ) ทำให้ขั้นตอนที่ ๑ ใช้เวลามากกว่าที่คาดการณ์ ไว้ นอกจากนี้ยังส่งผลให้มีความจำเป็นต้องแบ่งกลุ่มในการทำ TOR เนื่องจาก เป็นการยากที่จะหาเพียงบริษัทเดียวในการจัดจำหน่ายเครื่องมือให้ครบทุกชิ้น อย่างมีประสิทธิภาพ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
			3. โครงการส่งเสริมผู้ผลิตรายย่อยให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮา ลาลและมาตรฐานอื่น (อย. มผช. GMP HACCP) - กิจกรรมปรับปรุงตลาดนัดชุมชนท่าชะมวงเพื่อส่งเสริม ผู้ผลิตรายย่อยและสินค้าฮาลาล ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา	5,000,000	- อยู่ระหว่างการกำหนดราคากลาง สามารถดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันได้เสร็จ ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ วัฒนธรรม	4.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ (ขุดลอก) บริเวณบ้านคูชูด ต. คูชูด อ.สทิงพระ จ.สงขลา	26,724,100 6,488,900 6,488,900	- เพิ่มเป้าหมายใหม่ภายใต้โครงการเดิม เป็นงบลงทุน แต่ส่วนราชการ เจ้าของโครงการดำเนินการเอง โดยศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ ๗
			จังหวัดสตูล - ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตึกวังสายทอง หมู่ที่ 8 ตำบล นิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล	4,000,000 1,500,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			- ปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล	2,500,000	- จัดทำราคากลาง
			<b>จังหวัดยะลา</b>	<b>11,000,000</b>	
			- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกไมโคร ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	5,000,000	
			- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนน้ำตกเฉลิมฯ ร.9 หมู่ที่ 2 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	2,000,000	- อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่าย ในส่วน ที่ไม่กระทบต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในสาระสำคัญของรายการ และคำนวณ ราคากลาง
			- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนน้ำตกคลองรุ่ง ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	1,000,000	
			- ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขื่อนน้ำตกอินทสรณ์ ตำบลตะเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา	3,000,000	
			<b>จังหวัดปัตตานี</b>	<b>5,235,200</b>	
			- กิจกรรมอำนวยความสะดวกภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ปัตตานีให้ได้มาตรฐาน ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี	3,073,200	- ทั้ง ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดราคากลาง
			- กิจกรรมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมัสยิดกลางจังหวัด ปัตตานีให้ได้มาตรฐาน ต.สปาร์ง อ.เมือง จ.ปัตตานี	2,162,000	
			<b>รวม 4 โครงการ</b>	<b>34,905,100</b>	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	สงขลา	ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการ ลงทุน การท่องเที่ยวและ บริการ เพื่อสร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ)	โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่งทางบกและ สินค้าคงคลัง (Supply Chain) ภาคอุตสาหกรรมให้มี ประสิทธิภาพ		
			ปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าบริเวณท่าแพขนานยนต์เพื่อการ ขนส่งทางบก	1,500,000	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการ ลงทุน การท่องเที่ยวและ บริการ เพื่อสร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ)	โครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการในพื้นที่เขต ชลประทานและนอกเขตชลประทาน 2 อำเภอ และการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกรใน 16 อำเภอ		
			กิจกรรมปรับปรุงตลาดนัดชุมชนโคกไร่	5,502,600	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนา ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ เพื่อสร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ)	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างระบบไฟไฮแมทซ์ (High Mast)	10,910,000	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการที่มีผลกระทบ ต่อแผนต้องเสนอ อ.ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนบนฐาน วัฒนธรรมหลากหลาย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความสุขตาม แผนชุมชน		
			ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (อาคารสนามกีฬา) กว้าง 30.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลอง หอยโข่ง	3,700,000	ประกาศประกวดราคา มีผู้มาซื้อเอกสาร 2 ราย แต่ไม่มีผู้รับจ้างมายื่น ซอง คณะกรรมการประกวดราคาได้รายงานผลให้ ผวจ.ทราบและ ดำเนินการประกวดราคาใหม่ แต่ ผวจ.พิจารณาไม่อนุมัติให้ดำเนินการ ซึ่งจังหวัดจะนำงบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดต่อไป ซึ่งจะเสนอ ให้ ก.บ.จ. พิจารณาในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง
			ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหลมสนอ่อนพร้อมก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดระเบียบร้านค้าตามแผนชุมชน (บริเวณท่าแพขนาน ยนต์) ;	4,437,000	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนบนฐาน วัฒนธรรมหลากหลาย	โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสงขลา		
			กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลสติงพระ	3,462,000	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนบนฐาน วัฒนธรรมหลากหลาย	โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบริการใน โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา		
			กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ในการดูแลรักษา ผู้ป่วย และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลสติงพระและ โรงพยาบาลระโนด	10,101,200	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อแผน ต้องเสนอ อ.ก.น.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน	โครงการฟื้นฟูและป้องกันปัญหาอุทกภัย		

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			ชุดลอกคลองโคกไร่เพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลสาบสงขลา เพื่อ ป้องกันอุทกภัย	594,000	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558
		ประเด็นยุทธศาสตร์ : อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืน	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ท่วม น้ำแล้งตามแผนชุมชน (ระยะที่ 2)		
			ชุดลอกร่องน้ำบริเวณตลาดนัดชุมชนโคกไร่และรอบๆร่องน้ำ หลังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์	3,185,950	เป็นรายการโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดได้เสนอ ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 58 เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลง อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างจะ สามารถลงนามได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558
			ชุดสระเก็บน้ำผิวดิน ขนาด 85.00 X 100.00 เมตร ความลึก เฉลี่ย 20 เมตร พร้อมหอดังขนาด 30.00 ลูกบาศก์ ต่ำบลปาก รอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา	3,259,450	อำเภอได้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ประมูลได้ จึงขอยกเลิกไม่ ประสงค์ดำเนินการโครงการนี้ต่อไป ซึ่งจังหวัดจะนำงบประมาณไป ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของ จังหวัดต่อไป ซึ่งจะเสนอ ให้ ก.บ.จ. พิจารณาในวันที่ 25 มีนาคม 2558 เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
			รวม 8 โครงการ 10 กิจกรรม	46,652,200	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	นราธิวาส	พัฒนาภาคการผลิต การค้า ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อเชื่อมโยงประชาคม อาเซียน	โครงการสนับสนุนงานของดีเมืองนราประจำปี 2558	12,404,000	เนื่องจากเป็นโครงการที่กำหนดหัวเวลาในการจัดกิจกรรมอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม และกันยายน ของทุกปี
		พัฒนาและเสริมสร้างสันติ สุขในพื้นที่	โครงการราษฎร์ - รัฐ ร่วมใจ สู้ใต้สันติสุข - กิจกรรมจัดตั้งค่ายบำบัดฯ ยาเสพติด ณ กองร้อย อส.จ.นธ. ที่ 1	515,000	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมและจำเป็นต้องโอนเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณจากงบดำเนินงาน เป็นงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ (เครื่องตัดหญ้า เพื่อการบำรุงรักษาธารณะประโยชน์ของผู้ถูกบังคับบำบัด จำนวน 50 เครื่อง)
			รวม...2...โครงการ	12,919,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	ปัตตานี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น ให้น่าอยู่และเป็น แหล่งสร้างงานสร้างรายได้	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี : เปิดโลกท่องเที่ยวเส้นทาง 3วัฒนธรรม 3 ศรัทธา ที่ปัตตานี	28,800,300	จังหวัดปัตตานีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 159,587,700บาท และงบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา การ งบประมาณ 9,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ งบประมาณ 168,587,700 บาท จากการตรวจสอบโครงการ ปรากฏ ว่าทุกโครงการมีความพร้อมในการดำเนินการ ยกเว้น โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี : เปิดโลกท่องเที่ยว เส้นทาง 3 วัฒนธรรม 3 ศรัทธา ที่ปัตตานี กิจกรรมการก่อสร้าง และปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนอาเนาะรู “เปิดโลกท่องเที่ยวเส้นทางสาย ศรัทธา(ศาลเจ้าแม่ลิ้ม ก่อเหนียว)”งบประมาณ 15,000,000 บาท เนื่องจากสำนักงบประมาณได้แจ้งผลอนุมัติให้จังหวัดปัตตานี เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทัน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งจังหวัดปัตตานี จะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้ แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558 และเบิกจ่ายงบประมาณให้ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
รวม..1....โครงการ				28,800,300	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5	ยะลา	เสริมสร้างความยั่งยืนด้าน เศรษฐกิจ	โครงการ UNSEEN ทะเลสาบ - ป่าชาลา บาลา		
			พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	2,000,000	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่กำหนดจะเริ่มดำเนินการเดือน เม.ย. - พ.ค. 2558
			เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา		
			2) จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	320,800	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			3) จัดซื้ออุปกรณ์เคลื่อนย้าย	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			4) จัดซื้อทุนสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรกู้ชีพ	505,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น OTOP		
			พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ตาม Quadrant (A B C D)		
			- ค่าจ้างออกแบบและจัดทำกล่องบรรจุภัณฑ์		
			2.1.1 Quadrant A จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์	500,000	
			2.1.2 Quadrant B จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์	675,000	
			2.1.3 Quadrant C จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์	900,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			2.1.4 Quadrant D จำนวน 25 ผลิตภัณฑ์	1,500,000	
			เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจำหน่ายและการตลาด		
			- ค่าจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า		
			2.2.1 ภายในจังหวัดยะลา		
			1) อำเภอเบตง	1,000,000	
			2) งานสมโภชศาลหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา	300,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			3) เทศกาลงานวันผลไม้ยะลา	200,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			โครงการบริหารจัดการไม้ผลให้มีประสิทธิภาพ		
			สนับสนุนปัจจัยการผลิตแปลงพัฒนาผลผลิตการเกษตร		
			ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามระบบการปฏิบัติที่เหมาะสม (GAP)		
			- ค่าจ้างเหมาบริการ	300,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
			- ค่าวัสดุ	1,700,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
			สร้างกลไกการจัดการศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ	680,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
			พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน มังคุด และกล้วยหิน) สู่ระดับธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ		
			- สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	300,000	
			- พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิต (สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์)	1,200,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
			- พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิต (สนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน)	1,200,000	
			การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จังหวัดยะลา		
			1) จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา	2,550,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ ช่วงเดือนก.ค. - ส.ค. 2558
			โครงการตามรอยพระราชดำริ (ด้านเศรษฐกิจ)		
			โครงการประกวดโรงเรียนต้นแบบด้านการน้อมนำหลัก	1,151,500	กำหนดดำเนินการฝึกอบรมและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณในห้วงเดือน เม.ย.
			ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา		และคณะกรรมการจะตรวจติดตามงานช่วงเดือนมิ.ย. - ก.ค. 2558
					จะเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนส.ค. 2558
			โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน		
			จัดประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมาย		
			และจัดการเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน		
			- สนับสนุนวัสดุและสอนการทำเตาเชื้อเพลิงชีวมวล	105,700	มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ เนื่องจาก



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					1.มีสถานที่ดำเนินการและได้ประสานงานตกลงกับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
					2.ได้มีการจัดหาวัสดุในการดำเนินงานจัดเตรียมไว้บางส่วนแล้ว
					3.ได้วางแผนการดำเนินงานไว้แล้วโดยจะดำเนินการในช่วงเดือนเม.ย. - มิ.ย. 2558
		เสริมสร้างยะลาสันติ	โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์จังหวัดยะลา		
			งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา		
			- สำนักงานจังหวัดยะลา	322,500	
			- สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา	458,500	
			- ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา	300,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			- สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา	99,000	
			- ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา	400,000	
			- สำนักงานประมงจังหวัดยะลา	120,000	
			เทศกาลพืชผลทางการเกษตร และวัฒนธรรมอำเภอกาบัง	434,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			โครงการศูนย์ยะลาสันติสุขคืนคนดีสู่สังคม		
			เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและ	1,400,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ทุนการศึกษาของผู้ร่วมเสริมสร้างยะลาสันติสุข		
			การออกตรวจติดตามเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย		
			- จัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค	400,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	196,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			การบริหารจัดการศูนย์ยะลาสันติสุข		
			- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			- ค่าวัสดุสำนักงาน	100,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	50,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			โครงการมวลชนสัมพันธ์สร้างสันติสุขในจังหวัดยะลา		
			การขับเคลื่อนทีมตำบล เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการ		
			แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน		
			8.1.1 พัฒนาศักยภาพทีมตำบล/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำ	949,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่		
			8.1.2 ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเฉพ	500,000	
			หน้าเพื่อสร้างจิตวิทยามวลชนในพื้นที่		กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.1.3 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการอำนวย	450,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ความสะดวกให้กับประชาชน		
			8.1.4 ตรวจสอบติดตามเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรม	190,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		
			การสร้างจิตวิทยามวลชนในพื้นที่หมู่บ้านในการสนับสนุน		
			8.2.1 การสร้างความสุขมวลรวมในหมู่บ้าน/ชุมชน วันผู้สูงอายุ	1,445,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.2.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการดำเนินก	510,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			เชิงรุกของส่วนราชการ ระดับจังหวัด/อำเภอ ในรูปแบบการออกบริการเคลื่อนที่		
			การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน ในพื้นที่ พบปะ		
			พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้นำองค์กรของ		
			รัฐและผู้นำ 4 เสาหลัก พร้อมพัฒนาศักยภาพ		
			8.3.1 การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เ	368,800	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่		
			8.3.2 ประชุมสัมมนาทัศนศึกษาผู้นำท้องที่จังหวัดยะลา	1,137,600	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			8.3.3 พัฒนาการรู้ผู้ทำหน้าที่ใกล้เคียงข้อพิพาทในพื้นที่	313,200	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			การจัดทำกิจกรรม 3 วัฒนธรรมสร้างสังคมสันติสุขใน		
			สถาบันการศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน และผู้นำศาสนา		
			8.4.1 การดำเนินงานจิตวิทยามวลชน สร้างความสัมพันธ์สถานศึกษา	320,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ในพื้นที่จังหวัดยะลา		
			8.4.2 สถานสัมพันธ์พหุภาคีทางวัฒนธรรม จังหวัดยะลา	300,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.4.3 เยี่ยมเยียนวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร	500,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			พุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา		
			8.4.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์พหุวัฒนธรรม "ได้สุดสยามเมืองงามชายแดน" (งานหลักเมือง)	300,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			การละศีลอด (เปิดปอซอ) ในพื้นที่จังหวัดยะลา	1,000,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			รอมฎอนสัมพันธ์นายยะหาสันติสุข	183,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			สายในสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาเพื่อยะหาสันติสุข		
			8.7.1 กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพผู้นำศาสนา	438,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.7.2 กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาพื้นบ้าน เชื่อมความสัมพันธ์	106,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			มวลชนสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาเพื่อรอมฎอนสันติสุข		
			8.8.1 อบรม เสวนา ผู้นำศาสนา เพื่อหาทางสร้างสันติสุข	63,700	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.8.2 อบรมสัมมนาผู้นำท้องที่ เพื่อเป็นกลไกในการแก้ปัญหาใน	204,400	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			8.8.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ในพื้นที่อำเภอรามันและแข่งขันกี	357,200	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ฬานบ้านเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์		
			โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม		
			กิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข		

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			ปัญหายาเสพติด		
			9.1.1 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโยการใช้น้ำศาสนา	883,500	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			หลักธรรมของทางศาสนาในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
			9.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการของ ศอ.ปส.จ./ศบ.	304,900	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			9.1.3 การบริหารจัดการ ศอ.ปส.จ.ยล.	2,155,600	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			9.1.4 กิจกรรมสกัดกั้นยาเสพติด	870,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			9.1.5 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเกี่ยวกับยาเสพติด	1,290,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			เสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง	1,496,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คีนคนดีสู่สังคม	1,225,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			โครงการฝึกทบทวนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)		
			ฝึกทบทวนด้านยุทธวิธีและแผนเผชิญเหตุให้แก่กำลังพล	613,800	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.)		
		มนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการสุขภาพดีวิถีชาวยะลา		
			เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้	181,400	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
					ในเดือนพฤษภาคม 2558
			วัยใส ร่วมใจ ดูแลสุขภาพป้องกันโรควิถีชีวิตในอนาคต		
			- นิเทศติดตาม ประเมินผล	12,825	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
					ในเดือนพฤษภาคม 2558
			ผู้ป่วยระยะสุดท้าย สู่การดูแลหัวใจชาวยะลา		
			- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเมินผลการดำเนินงาน	88,875	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ
					ในเดือนพฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			โครงการพัฒนาสติปัญญาเด็กยะลา		
			การเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานฯ	307,200	เนื่องจากกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงาน เป็นการแก้ไขปัญหาใน
					กลุ่มวัยหญิงตั้งครรภ์และเด็กที่ต้นทาง ซึ่งจะดำเนินการในกลุ่มบุคคลทั่วไป
					รวมถึงนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ปิดภาคเรียน
					จึงเห็นสมควรว่าควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน
			12.1.2 ติดตามความก้าวหน้า ดำเนินการระดับอำเภอ	66,000	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องหลังจากได้จัดทำตำบลแม่
					ควรมีการติดตามความก้าวหน้า ต้องให้ระยะเวลาเพื่อให้พื้นที่ได้ดำเนินการก่อน
					ที่จะติดตาม ได้ให้พื้นที่เร่งรัดการทำงาน คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
					ภายในเดือน เมษายน 2558
			พัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่ายู่สุมเมืองไทยแข็งแรง		
			12.2.1 ติดตามความก้าวหน้า	66,000	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่องหลังจากได้จัดทำตำบลแม่
					ควรมีการติดตามความก้าวหน้า ต้องให้ระยะเวลาเพื่อให้พื้นที่ได้ดำเนินการก่อน
					ที่จะติดตาม ได้ให้พื้นที่เร่งรัดการทำงาน คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
					ภายในเดือน เมษายน 2558
			12.2.2 ประกาศศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ	132,000	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง หลังได้พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก
					และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดทำการ จึงทำให้ต้องจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม
					ซึ่งเปิดในเดือนพฤษภาคม คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
			โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแผนชุมชน		
			ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงลาแล ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง	2,410,000	เนื่องจากได้ปรับลดราคากลางตามมติ ครม. ทำให้การดำเนินการล่าช้า
					ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเพื่อเสนอผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาต่อไป

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส อำเภอราษีไศล		
			1) จัดกิจกรรมพบปะผู้สูงอายุ	240,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก อำเภอบันนังสวย	373,300	ลงนามในสัญญาแล้ว (สัญญา 23 ก.พ. - 10 เม.ย. 58)
			ถอดบทเรียนความสำเร็จในการเลี้ยงดูให้เด็กมีภาวะโภชนาการดีขึ้น	55,600	เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง หลังในการเลี้ยงดูให้เด็กมีภาวะโภชนาการดีขึ้นจากพ่อแม่ อาสาโภชนาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งกิจกรรม
					การถอดบทเรียนจำเป็นที่ต้องใช้เวลาพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งได้เร่งรัดในการดำเนินงานแล้ว
					คาดว่าจะดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2558
			อบรมแม่ครัวในศูนย์เด็กเล็ก	138,950	เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความรู้แก่แม่ครัวในการปรุงอาหารที่มีประโยชน์
					เพื่อให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี ซึ่งเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดทำการ
					จึงสามารถจัดอบรมแม่ครัวได้ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2558
			โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ เครือข่ายชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
			สร้างเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	583,000	เนื่องจากไม่ต้องการให้กระทบการเรียนการสอน จึงกำหนดจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอม
			และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการจัดค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม		(เดือนเมษายน) ขณะนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบเอกสารการยื่นเงินอุดหนุนราชการ
					ซึ่งได้ดำเนินการเสนอเรื่องแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 และมีการออก
					หนังสือเชิญเพื่อร่วมกิจกรรมแล้ว โดยมีกำหนดการในวันที่ 7 - 9 และ
					27 - 29 เมษายน ๒๕๕๘
			ติดตาม ตรวจสอบและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพ	112,000	มีกำหนดการดำเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาสที่ 3
			สิ่งแวดล้อม เช่นคุณภาพน้ำแม่น้ำสายหลักของจังหวัดยะลา		
			ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่าย ในการ	320,000	ขณะนี้ได้ดำเนินการประสานงาน และลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อม

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			ส่งเสริมชุมชนต้นแบบ ของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร		ของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกจากกิจกรรมที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จึงเตรียมการดำเนินการ
			ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน		จัดซื้อจัดจ้างต่อไป โดยมีกำหนดการเบิกจ่าย ภายในเดือนมิถุนายน 2558
			โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
			ค่าวัสดุสนามและการฝึก	400,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ
			โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนย์ฝึกอบรบวิชาชีพ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้		
			สำนักในคำพ่อสอน		
			16.1.1 ปลูกผักสวนครัว (โดยวิธีการปลูกแบบไร้ดิน)	44,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			16.1.2 เลี้ยงปลาในบ่อเลี้ยง	156,000	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			อนุรักษ์ธรรมชาติ		
			16.2.1 พัฒนาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบเกาะหวด	127,500	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			16.2.2 พัฒนาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียนพระดาบ	172,500	กำหนดดำเนินการในห้วงปลายปีงบประมาณ
			จังหวัดชายแดนภาคใต้		
			โครงการพลังสร้างสรรค์พลังพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา		
			มหกรรมถนนเด็กเดิน ลานสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน	125,350	เนื่องจากเด็กและเยาวชนอยู่ในช่วงสอบปลายภาค ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ตาม
					จำนวนที่กำหนด สนง.พมจ.ยะลา จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมที่ 3
					ในช่วงไตรมาสที่ 3

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก	อนุรักษ์ ปันฟู ป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิด ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ สังคมอย่างยั่งยืน	1. โครงการสร้างระบบน้ำประปาสะอาด เพื่อการอุปโภค บริโภคจากน้ำบาดาล	20,000,000	1.เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการ ซึ่ง คณะกรรมการ ก.บ.ก. มีมติเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลง เมื่อ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ในการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. 2.การคำนวณราคากลางปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  3.มีความจำเป็น เนื่องจาก 1)ประชาชนในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ผ่าน มา 2)สร้างมาตรฐานน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดขึ้นให้แก่ชุมชน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  4.สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ จัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อ แก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำจากอุทกภัยและภัย แล้งกลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก	24,000,000	1.เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินโครงการ และสถานที่ดำเนินโครงการ 2 ครั้ง และได้หารือแนวทาง ปฏิบัติกับสำนักงบประมาณ และทีมบูรณาการกลาง  2.การคำนวณราคากลางปรับลดค่างานก่อสร้าง ตามมติ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการ การดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  3.มีความจำเป็น เนื่องจาก เพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมทั้งด้านอุทกภัย และภัยแล้ง น้ำเน่าเสีย ปริมาณ ตะกอนในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำทำให้ดินเขินลดความจุน้ำ และ ส่งผลต่อคุณภาพน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา และเพื่อการ ประกอบอาชีพ  4.สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2558
			รวม 2 โครงการ	44,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	จังหวัดระยอง	ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เกษตรและเกษตรแปรรูปให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดและมีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายใน และต่างประเทศ	3. โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกลุ่ม ปรับปรุงคุณภาพมังคุด หมู่ที่ 8 ตำบล ชากโดน อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง	2,750,000	- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผลผลิตทางการเกษตร และ เป็นศูนย์กลางในการกระจายผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตรกรในการกระจายผลผลิตมากขึ้น - คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ 20 เม.ย.58 ระยะเวลา 150 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 16 ก.ย.58
			รวม 1 โครงการ	2,750,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	จังหวัดจันทบุรี	เสริมสร้างศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ กลุ่มอาเซียน	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน พลวง ซอย 7 หมู่ 4 เชื่อมบ้านปึก ต. วังแฉิม อ.มะขาม	4,875,000	เนื่องจากอำเภอได้กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 แล้ว แต่เมื่อมีมาตรการการปรับลดราคากลางจากการลด ราคาน้ำมัน จึงทำให้ต้องคำนวณราคากลางและกำหนดวงงาน ใหม่จึงทำให้ล่าช้า ซึ่งในปัจจุบันได้ราคากลางใหม่แล้ว เหตุผล/ความจำเป็น ถนนสายดังกล่าว เดิมเป็นถนนลูกรัง หาก ดำเนินโครงการได้แล้วเสร็จจะสามารถช่วยในเรื่องการลำเลียง ผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตสู่ตลาดได้ รวมถึงสามารถ รองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธรบาท เขาคิชฌกูฏ โดยพุทธศาสนิกชนมีแนวโน้มมานมัสการฯ สูงขึ้น ทุกปี ดังนั้น ถนนสายดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการ พัฒนา ซึ่งพื้นที่ดำเนินโครงการฯ สอดคล้องต่อเนื่องกับ โครงการของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดจันทบุรีทำให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อพื้นที่ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ ขณะนี้ได้ราคากลางแล้วซึ่งจะ เร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะสามารถประกวดราคา ได้ประมาณต้นเดือนเมษายน 2558 และสามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
			รวม 1 โครงการ	4,875,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	จังหวัดตราด	พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและไม่ทำลายสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว	1. โครงการฟื้นฟูและบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้าง อ. แหลมงอบ จ. ตราด	6,288,000	เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกวดราคา โดยกำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2558 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 30 กันยายน 2558
		ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชนให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	2. โครงการปรับปรุงสะพานเรือประมงบ้านแหลมเทียน ม. 1 ต. อ่าวใหญ่ อ. เมือง จ. ตราด	6,750,000	เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างประกวดราคา โดยกำหนดยื่นเอกสารในวันที่ 26 มีนาคม 2558 และเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 เมษายน 2558 คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 ซึ่งสามารถดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินได้ภายใน 30 กันยายน 2558
			รวม 2 โครงการ	13,038,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1	ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรให้ ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (ดิน แหล่งน้ำ) <u>กิจกรรม</u> ขุดลอกหนองปลาเสื่อม ระยะที่ 2 บ้าน ดอนหาด ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	2,000,000	เป็นรายการที่เพิ่งได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ จากที่ ประชุม ก.บ.ก. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ขณะนี้ อยู่ระหว่าง ประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะลงนามได้ภายในเมษายน 2558 และ เบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสที่ 3

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1	เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม และการค้า	โครงการพัฒนาด้านชายแดนเพื่อรองรับ AEC และเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน <u>กิจกรรม</u> 3.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวชายพรมแดนบ้านนา กระเซิง (ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริการประชาชน บริเวณด้านพรมแดน บ้านนากระเซิง ฝั่งขาเข้า 1 หลัง และฝั่ง ขาออก 1 หลัง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย	2,000,000	สาเหตุเนื่องจากการปรับปรุงแบบบางส่วนโดยสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดเลยเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ก่อสร้าง และเป็นไปตามมาตรฐานส้วมสาธารณะของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ดำเนินการประกวด ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำการ e-auction ณ บริษัท กสท. จำกัด สาขาเลย ในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 10.30 น. และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2558 และสามารถก่อสร้างพร้อมเบิกจ่ายได้ทันภายในกำหนด
			3.2 พัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนและ การท่องเที่ยวจุดผ่อนปรนนาข้า และบ้าน เหมืองแพร่ (จัดซื้อและติดตั้งตู้คอนเทน เนอร์สำนักงานศุลกากร ประจำจุดผ่อน ปรนบ้านนาข้า อำเภอดานช้าง และจุด ผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแก้ว จังหวัดเลย แห่งละจำนวน 1 ชุด)	550,000	เนื่องจากจุดตั้งบริเวณด่านจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแก้ว มี การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการประชุมร่วมไทย - สปป.ลาว เรื่องแนวเขตการก่อสร้างเขื่อนฯ ทำ ให้ไม่สามารถติดตั้งได้ แต่ขณะนี้ได้ข้อสรุปแล้ว และโครงการได้ ดำเนินการต่อเนื่อง ด้านฯ จึงได้ประกาศสอบราคา โดยมีกำหนดเปิดของ สอบราคาในวันที่ 8 เมษายน 2558 และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหินฮื้อตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด ดำเนินการโดยจังหวัดเลย กิจกรรม ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 211 cs. 0202 ตอนปากชม - เชียงคาน ระหว่าง กม. ที่ 183+700 - กม. 184 + 300	15,855,600	เป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงมาจากรายการงบลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้า คาดว่าจะก่อหนี้ได้ภายใน เดือนพฤษภาคม 2558 และสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
4	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหินฮื้อตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน กิจกรรม 5.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย	1,500,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 150 วันนับจากลงนามในสัญญา
			5.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม อำเภอนองหิน จังหวัดเลย (ปรับปรุง ภูมิทัศน์สวนหินผางาม)	2,000,000	เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวยังขาดร้านค้า จึงจำเป็นต้องดำเนินการต่อเติมให้ เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย <u>แนวทางแก้ไข</u> ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่า จะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน 2558 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายใน 150 วันนับจากลงนามในสัญญา

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			5.3 ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ตำบล กุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย	3,000,000	เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ยังขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศข้อมูล และเครือข่าย <u>แนวทางแก้ไข</u> ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ ภายในเดือนเมษายน 2558 คาดว่าจะแล้ว เสร็จภายใน 90 วันนับจากลงนามในสัญญา
			5.5 ติดตั้งเสาไฟฟ้าหัวผีตาโขน บริเวณ ถนนเส้นหลักสาย 210 ด้านหน้าศาลา กลางจังหวัดเลย ระยะทาง 1 กม.	1,800,000	ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำสัญญา คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 150 วันนับจากลงนามในสัญญา
5	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเชื่อมโยง การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ดำเนินการตามแผนการร่วมมือ ด้านการ ท่องเที่ยว โครงการ "สามเหลี่ยมมรกต โลก" บ้านเชียง - หลวงพระบาง - กวาง นิงห์ (อ่าวฮาลอง) ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2560 <u>กิจกรรม</u> 6.1 ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวเชื่อมโยง มรกตโลก (สัมมนาผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเที่ยว 3 ฝ่าย เพื่อจัดทำเส้นทาง ท่องเที่ยวร่วมกัน)	3,000,000	เป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ กับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงมาจากรายการงบลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาท คาดว่าจะก่อหนี้ได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และ สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 30 มิถุนายน 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			6.2 พัฒนาพื้นที่สาธารณะหนองแค อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รองรับการจัดตั้งหอประชุมนานาชาติ และการมาเยือนของประเทศเพื่อนบ้าน	7,000,000	เป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ กับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นรายการที่เปลี่ยนแปลงมาจากรายการงบลงทุนที่เกิน 10 ล้านบาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้างล่วงหน้า และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 มิถุนายน 2558
			รวม	38,705,600	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	หนองคาย	ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมย่อยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคุยลุมพุก	9,000,000	<p>- โครงการชลประทานหนองคายเป็นหน่วยดำเนินการ</p> <p>- กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัด(ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน) โดยหน่วยดำเนินการจะจัดซื้อวัสดุมาดำเนินการเอง โดยมีละเอียดของรายการดังนี้</p> <p>(1) รายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน) เป็นเงิน 3,600,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ซึ่งจะประมูลราคา(E-Auction) วันที่ 3 เมษายน 2558</p> <p>(2) รายการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูน เหล็ก หิน เป็นต้น) เป็นเงิน 1,496,000 บาท อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้าง ซึ่งจะเปิดซองประกวดราคา (สอบราคา) วันที่ 2 เมษายน 2558</p> <p>(3) รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าจ้างแรงงาน เป็นเงิน 3,904,000 บาท</p> <p>หมายเหตุ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งมีการขอโอนเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการต่อที่ประชุม ก.บ.จ.นค. จึงทำให้การก่อหนี้ผูกพันล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน โดยจังหวัดได้กำชับให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3</p>
			รวม	084	9,000,000

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	บึงกาฬ	พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว <u>กิจกรรม</u> จัดงานประเพณีแข่งเรือยาว อำเภอเซกา	1,000,000	เป็นโครงการที่กำหนดแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนงานหรือฤดูกาล/กำหนดแผนไว้ในห้วงปลายปี (เดือนกันยายน)
รวม				1,000,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	เลย	พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตามฤดูกาลจังหวัดเลย กิจกรรม 1.1 ก่อสร้างศาลาชมวิว บ้านหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม	993,000	1. ที่ทำการปกครองอำเภอปากชม ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาใน กิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างมายื่นสอบราคา ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 12 มีนาคม 2558 ผลปรากฏว่า มีผู้ประกอบการมาซื้อ เอกสารสอบราคาจำนวน 3 ราย แต่เมื่อพ้นระยะเวลายื่นสอบราคา ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการมายื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศสอบราคาในกิจกรรมดังกล่าว ครั้งที่ 2 ซึ่ง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558
			1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวอ่าง เก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน	950,000	1. ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาใน กิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างมายื่นสอบราคา ระหว่างวันที่ 5 - 16 มีนาคม 2558 ผลปรากฏว่า มีผู้ประกอบการมาซื้อเอกสารสอบ ราคาจำนวน 30 ราย แต่เมื่อพ้นระยะเวลายื่นสอบราคา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ประกอบการมายื่นเอกสารสอบราคาแต่อย่างใด 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศสอบราคาในกิจกรรมดังกล่าว ครั้งที่ 2 ซึ่ง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558
รวม				1,943,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 2	การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค เนื้อคุณภาพสู่อาเซียน (43,422,800 บาท) กิจกรรม เพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขัน -เครื่องชั้ย่อยซากพืชอาหารสัตว์ (1,861,800 บาท)	1,861,800	1. มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 1 ครั้ง ปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา 1 ราย ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาว่าไม่เกิดการแข่งขัน จึงยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างและเตรียมการประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่แล้ว 2. ครุภัณฑ์บางรายการได้ดำเนินการมีคู่สัญญา/ก่อนนี้ผูกพันแล้วรอการ ส่งมอบงาน 3. คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ มิถุนายน 2558
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 2	การพัฒนาการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดสนุกเพื่อยกระดับและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความเป็นเลิศใน ภูมิภาคและรองรับ AC (19,000,000 บาท) กิจกรรม ก่อสร้างอฒจันทร์ลานเดิน-วิ่ง บริเวณวัดมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัด นครพนม (7,000,000 บาท)	7,000,000	1. เคาราคา 31 มีนาคม 2558 คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพัน 10 เมษายน 2558 2. ใช้เวลาในการดำเนินการ 270 วัน แบ่งงวดงานเป็น 5 งวด 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่ม จังหวัดสนุกเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 ประเทศ -พัฒนาปรับปรุงคลองสอยน้ำใสบริเวณ รอบศาลากลางจังหวัดนครพนม (4,000,000 บาท)	4,000,000	1. เคารพราคา 30 มีนาคม 2558 2. ระยะเวลาการดำเนินการ 210 วัน 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2558
3	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	การพัฒนาการท่องเที่ยว	โครงการขยายไหล่ทางและปรับปรุงจุด เสี่ยงทางขึ้นแหล่งท่องเที่ยวภูมโนรมย์	8,000,000	1. เนื่องจากภูมโนรมย์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีปริมาณนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมเป็น จำนวนมากตลอดทั้งปี จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินงานตามโครงการ ดังกล่าว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของแหล่งท่องเที่ยวภู มโนรมย์ให้มีความปลอดภัยและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย 2. มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้มายื่นซองประกวด ราคาจึงได้มีการยกเลิกการประกาศทั้ง 2 ครั้ง ปัจจุบันกำลังเตรียมการ ประกาศครั้งที่ 3 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน กันยายน 2558
รวม				20,861,800	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	นครพนม	การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1. โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน 1.1 กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนมประจำปี 2558	5,100,000	เป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดที่กำหนดจัดในห้วงวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคม และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวงานประเพณีมากกว่า 100,000 คน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
2		การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.2 กิจกรรม จัดพิธีรำบูชาพระธาตุพนม	200,000	เป็นงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดที่กำหนดจัดในห้วงวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งจะตรงกับเดือนตุลาคม เพื่อเป็นการสักการะสมโภชองค์พระธาตุพนมซึ่งเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของประชาชนไทย และเพื่อคารวะองค์พระธาตุพนม
3		การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.3 กิจกรรม จัดงานมหาสงกรานต์อำเภอนาทม	300,000	จะดำเนินงานในเดือนเมษายน 58
4		การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1.4 กิจกรรม สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์รวมใจไทปลาปาก	200,000	จะดำเนินงานในเดือนเมษายน 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5		การพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1.5 กิจกรรมส่งเสริมงานประเพณี สงกรานต์รวมใจไทพจนสวรรค์	1,000,000	จะดำเนินงานในเดือนเมษายน 58
6		การพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	1.6 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว วัฒนธรรมชนเผ่าผู้ไท อ.เรณูนคร	900,000	ดำเนินการในเดือนเม.ย. 58
7		การพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	2.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว พระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม ก่อสร้างลานคอนกรีตกลางแจ้งวัดธาตุ ศรีคุณ	500,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
8		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัด นครพนม 3.1 ขุดลอกห้วยบัง บ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	600,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่
9		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.2 ขุดลอกห้วยหนองบก บ้านหนองทม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	500,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
10		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.3 ขุดลอกห้วยหนองผักเปะ บ้านนา ซอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนจาน อำเภอโพน สวรรค์ จังหวัดนครพนม	600,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่
11		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.4 ขุดลอกห้วยบุงฟาน บ้านนาหมากหมี่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาใน อำเภอโพน สวรรค์ จังหวัดนครพนม	600,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่
12		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.5 ขุดลอกห้วยผิบบ้า บ้านอ้อ ตำบลนา ข่ม อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	600,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างใหม่
13		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.6 ขุดลอกห้วยเชิง หมู่ที่ 12 บ้านท่า จำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	700,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
14		การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร	3.7 ขุดลอกห้วยวังแสง หมู่ที่ 9 บ้าน หนองยอ ต.พระซอง อ.นาแก จ. นครพนม	600,000	ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
			3 โครงการ	12,400,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	การพัฒนาศักยภาพการผลิต การค้าการแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มี ความเข้มแข็ง	1.โครงการส่งเสริมเพิ่มคุณภาพและผลิต มันสำปะหลัง <u>กิจกรรม</u> ขุดเจาะบ่อนบาดาลเพื่อ การเกษตรในแปลงมันสำปะหลัง	14,400,000	เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการร้องเรียนจาก ประชาชน และได้ให้ข้อเสนอแนะให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
			รวม 1 โครงการ	14,400,000	
2	ร้อยเอ็ด	พัฒนาคุณภาพการผลิตและ การตลาดสินค้าภาคการเกษตรให้ ได้มาตรฐานและแข่งขันได้	1.โครงการขุดบ่อน้ำในไร่นานอกเขต ชลประทาน	11,970,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด
			2.โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตมันสำปะหลัง	5,000,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด <u>หมายเหตุ</u> -ค่าวัสดุการเกษตร วงเงิน 3,900,000 บาท อยู่ระหว่างการ กำหนดราคากลาง

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3.โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	5,000,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด <u>หมายเหตุ</u> -ค่าวัสดุการเกษตร วงเงิน 3,500,000 บาท อยู่ระหว่างการ กำหนดราคากลาง
			4.โครงการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	10,000,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด <u>หมายเหตุ</u> -คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานและอื่น ๆ เป็นเงิน จำนวน 569,385 บาท
		ส่งเสริมการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง	5.โครงการยกระดับมาตรฐานการ ท่องเที่ยวและฝึกอบรมผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิด ประชาคมอาเซียน ปี 2558	977,100	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
		สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและ ปลอดภัยภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี คุณภาพ	6.โครงการผลิตกล้าไม้ขนาดใหญ่เพื่อ สนับสนุนโครงการประชาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรชมหาราชินี	5,000,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			7.โครงการสร้างฝายต้นน้ำตามแนว พระราชดำริ	3,500,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			<b>รวม 7 โครงการ</b>	<b>41,447,100</b>	
3	มหาสารคาม	ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อต่อ การผลิตและการแปรรูปเกษตร อาหารและเกษตรพลังงานทดแทน	1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (งบประมาณ 2,700,000 บาท)	454,805	มีรายการครุภัณฑ์ที่จะต้องจัดซื้อจัดจ้างเพื่อไว้ในร้านค้าชุมชน ซึ่งจะดำเนินการจัดหาเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า เครื่องปรับอากาศติดผนัง ตู้แช่อาหาร ชั้นวางสินค้าหน้าเดียว ชั้นวางสินค้า 2 หน้า กระบะวางสินค้า เคาน์เตอร์แคชเชียร์ เครื่องบันทึกเงินสด ชุดเก้าอี้สนามพร้อมโต๊ะกลาง
			2.โครงการผลิตข้าวกล้องบรรจุภัณฑ์ ระบบสุญญากาศ (งบประมาณ 850,000 บาท)	185,000	เป็นรายการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อทำการผลิตข้าวกล้อง ได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วแต่ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง จึงอยู่ ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
			<b>รวม 2 โครงการ</b>	<b>639,805</b>	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	กาฬสินธุ์	การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและ สิ่งแวดล้อม	1.โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP	500,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			2.โครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน แบบบูรณาการต้นแบบแก้จนประชาม อาเซียน	9,787,900	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			3.โครงการคนดี สุขภาพดี รายได้ดี Kalasin Happiness Model	3,096,630	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
		การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร	4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวและนำเข้าสู่ระบบการผลิตข้าว อินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวัด	1,952,320	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ข้าวและนำเข้าสู่ระบบการผลิตข้าว อินทรีย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดวัด	501,400	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน สำปะหลัง	4,492,400	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย โรงงาน	6,300,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			8. โครงการสำรองเสบียงสัตว์เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร จังหวัดกาฬสินธุ์	1,420,500	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			9. โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และแปรรูปเห็ดบดครบวงจร	700,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			10. โครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่อัน เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันเอง)	4,846,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
		การพัฒนาการท่องเที่ยว	11. โครงการก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัด กาฬสินธุ์	12,400,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			12. โครงการพัฒนาการตลาดด้าน ท่องเที่ยวเชิงรุก	3,791,400	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			13. โครงการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ วัฒนธรรมดนตรีโปงลาง ผ้าไหมแพรวา กาฬสินธุ์	2,200,000	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด
			รวม 13 โครงการ	51,988,550	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้กักกันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1	การพัฒนาสินค้าเกษตรและ อาหารปลอดภัย	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ สากล	432,000	การตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP จำเป็นต้องดำเนินการต่อ เพื่อตรวจรับรองเมล็ดข้าวที่ปลูกและ เก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ แต่ต้องรอหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ จึง จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรวจรับรองได้ ทั้งนี้ หน่วยดำเนินการได้ ติดต่อกับหน่วยงานที่สามารถตรวจรับรองไว้เรียบร้อยแล้ว จำแนกเป็นรายจังหวัด ดังนี้ 1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 192,000 บาท 2) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 192,000 บาท

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		การพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก และแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทาง อารยธรรมขอม	47,500,000	กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปราสาทหินพนมวัน บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีการ ปรับแบบบูรณาการ ทำให้การกำหนดราคา ไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้การประกาศประกวดราคา การลงนามในสัญญาจ้าง ไม่ แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2557 แต่ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็น การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริม เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬา ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง เตรียมประกาศประกวดราคา คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 10,000,000 บาท)



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					<p>กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้สำหรับบริการและให้บริการนักท่องเที่ยว OTOP และหมู่บ้าน OTOP ต้นแบบหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีการปรับแบบบูรณาการ ทำให้การกำหนดราคา ไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้การประกาศประกวดราคา การลงนามในสัญญาจ้าง ไม่แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2557 แต่ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด</p> <p>๑ ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียมประกาศประกวดราคา คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 8,000,000 บาท)</p>
					<p>กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงลานเอนกประสงค์ บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ๑ ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 3,500,000 บาท)</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					กิจกรรมที่ 5 ก่อสร้างลานทางเดินที่ บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 1,500,000 บาท)
					กิจกรรมที่ 6 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บริเวณผาหัวนาค บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 148 ตารางเมตร 1.0000 หลัง ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกาศสอบราคา คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 2,000,000 บาท)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					กิจกรรมที่ 8 ก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ยังมีความ จำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 2,000,000 บาท)
					กิจกรรมที่ 9 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ลานหินตันไทร บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ยังมีความ จำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 500,000 บาท)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					กิจกรรมที่ 10 ก่อสร้างลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหินโหลงช้าง บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ยังมี ความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารย ธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่าง ประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 1,000,000 บาท)
					กิจกรรมที่ 11 ก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำพร้อมระบบ สูบน้ำ บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ 40 ตารางเมตร ยังมีความจำเป็นเพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานโยธา ธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 1,870,000 บาท)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					กิจกรรมที่ 13 ค่าควบคุมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใน แหล่งท่องเที่ยวมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน โงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการเบิกจ่าย เมื่อได้ดำเนินการ ตามกิจกรรมที่ 3 - 12 คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่าย งบประมาณได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 550,000 บาท)
					กิจกรรมที่ 14 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย/หญิง หลังบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์ จางวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยังมี ความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารย ธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่าง ประกาศสอบราคา คาดว่า จะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 1,500,000 บาท)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					<p>กิจกรรมที่ 15 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย/หญิง ณ วนอุทยานพนมสวาย บ้านละหุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบล นาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยังมีความจำเป็นเพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา คาดว่าจะ แล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 1,500,000 บาท)</p>
					<p>กิจกรรมที่ 17 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ ชาย/หญิง พร้อมแนวกั้นช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ยังมีความจำเป็นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่ม จังหวัด ฯ ปัจจุบัน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สุรินทร์ อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา คาดว่า จะแล้วเสร็จและ เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 4,000,000 บาท)</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	25,000,000	กิจกรรมที่ 2 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเข้า แหล่งท่องเที่ยวกังหันลม บ้านวะตะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลวะ ตะแบก อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา และคาดว่าจะ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
					กิจกรรมที่ 3 บูรณะผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนเข้าแหล่งท่องเที่ยวทุ่ง กะมั่ง (ถนนสายปางม่วง - ทุ่งกะมั่ง) บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 3.950 กิโลเมตร ยังมีความจำเป็นเพื่อ เป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และ ส่งเสริมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด ฯ ปัจจุบันสำนักงานทาง หลวงชนบทจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงาน รอหนังสือ อนุมัติให้เข้าดำเนินการในพื้นที่จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว แต่คาดว่าจะ ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายใน วันที่ 30 กันยายน 2558 (งบประมาณ 10,000,000 บาท)
			รวม 3 โครงการ	72,932,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	นครราชสีมา	พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ การค้า เพื่อเป็นศูนย์กลางความ เจริญของภาคอีสานและรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อ การคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร	9,200,000	เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทางการ เกษตร รวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาระหว่าง หมู่บ้าน
			รวม 1 โครงการ	9,200,000	
3	ชัยภูมิ	พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม : จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก สัญลักษณ์เมืองชัยภูมิเพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว (1) ก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำ จำนวน 1 หลัง	1,800,000	ก่อนนี้ผู้купไม่ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เนื่องจาก จัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ผู้รับจ้างจะมาลงนามในวันที่ 3 เมษายน 2558 การเบิกจ่าย ในทางนิติสัมพันธ์การันระยะเวลาทำงาน ตามประกาศประกวดราคา หากผู้รับจ้างลงนามวันที่ 3 เมษายน 2558 ระยะเวลาทำงานจำนวน 210 วัน จะสิ้นสุด สัญญาวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แต่ทั้งนี้จังหวัดจะกำชับ หน่วยดำเนินงานให้จัดทำแผนการก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อ เร่งรัดให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและเบิกจ่ายทันวันที่ 30 กันยายน 2558 * หมายเหตุ คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2558
		พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน	โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน กิจกรรมในการ ดำเนินงาน จำนวน 6 กิจกรรม ประกอบด้วย	10,000,000	จังหวัดชัยภูมิมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมสำคัญ ของจังหวัดตลอดทั้งปี โดยเฉพาะการจัดงานเทศกาลและงาน ประเพณีต่างๆ งานเทศกาลท่องเที่ยวตามธรรมชาติ อาทิเช่น งานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ซึ่งมีกำหนดจัดในหัว



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			1. กิจกรรมการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ชัยภูมิ งบประมาณ 680,000 บาท		เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม ของทุกปี บางกิจกรรมไม่ สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทัน วันที่ 31 มีนาคม 2558 เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามห้วงระยะเวลาของงานเทศกาล แต่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 และขณะนี้บางกิจกรรมได้ดำเนินการและเบิกจ่ายไปแล้ว บางส่วน
			2. ติดตั้งระบบประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายภายในศูนย์ราชการ งบประมาณ 500,000 บาท		
			3. ติดตั้งระบบเตือนภัย งบประมาณ 500,000 บาท		
			4. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,900,000 บาท		
			5. จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 300,000 บาท		
			6. จัดทำการประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวและกิจกรรมสำคัญของจังหวัด ชัยภูมิผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 3,000,000 บาท		
			รวม 2 โครงการ	11,800,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2	การพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม มูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความ ต้องการของตลาด	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว หอมมะลิคุณภาพ		
			<u>กิจกรรม</u> : ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ ข้าวหอมมะลิ	6,350,000	เนื่องจากต้องกำหนดราคากลางใหม่ตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าที่กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 2 เมษายน 2558
		พัฒนาระบบสนับสนุนการ บริหารจัดการธุรกิจการค้าและ เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนครบ วงจรและได้มาตรฐานสากล	โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน ในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพื่อนบ้าน		

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม : จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า เหยา-เยือน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน บ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน	3,190,000	กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 8 - 14 พฤษภาคม 2558 คาดว่า จะลงนามในวันที่ 10 เมษายน 2558
		พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ ได้ระดับมาตรฐานสากล	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน		

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม : พัฒนาและจัดทำนิทรรศการ "วิมานพญาแถน ดำนานบุญบังไฟ	30,000,000	<p>- จังหวัดยโสธรได้ก่อนนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 แต่ขณะนี้ จังหวัดยโสธรได้ยกเลิกการก่อนนี้ผูกพันของโครงการดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เนื่องจากมีความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 อุบลราชธานี</p> <p>- จังหวัดยโสธรมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการดังกล่าวต่อ เนื่องจากจังหวัดได้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นตัวอาคารพญาคันคากเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจำเป็นจะต้องมีนิทรรศการภายในตัวอาคาร ทั้งนี้ จังหวัดยโสธรจะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ใหม่ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558</p>
			รวม 3 โครงการ	39,540,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	ศรีสะเกษ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		<p>- โครงการเป็นลักษณะดำเนินการเอง โดยโครงการ ชลประทานศรีสะเกษ ซึ่งมีการจ่ายค่าแรงงานที่ไม่สามารถก่อ หนี้ผูกพันได้ ซึ่งโครงการชลประทานศรีสะเกษจะเบิกจ่าย ค่าจ้างแรงงานให้ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน และสามารถเบิกจ่ายได้ แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558</p>
			กิจกรรม : ก่อสร้างประตูปรับน้ำ ปากลำ ห้วยสำราญ -ก่อสร้างประตูปรับน้ำ และสถานีสูบน้ำ ปากลำห้วยสำราญ ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ	5,748,728.70	
			กิจกรรม : งานขุดลอกห้วยสำราญจากห้วย แฮดถึงแม่น้ำมูล -ปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 140,730 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	1,334,791.45	
			กิจกรรม : ปรับปรุงอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ -ปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 291,800 ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างคลองคอนกรีต	5,233,741.55	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม : งานชุดลอกห้วยสำราญจาก บ.โนน ดินทราย-ชุมชนท่าเรือ อ.เมืองศรีสะเกษ -ปริมาณงานชุดไม่น้อยกว่า 140,717.41 ลบ. ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	1,265,369.74	
			กิจกรรม : งานชุดลอกคลองอีสานเขียว บ.ดง บัง ต.ศรีสำราญ -ปริมาณงานชุดไม่น้อยกว่า 81,297.79 ลบ. ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	631,951.00	
			กิจกรรม : งานชุดลอกห้วยแสดจากท้ายฝาย บ.โนนแกด ต.ชำ อ.เมืองศรีสะเกษ -ปริมาณงานชุดไม่น้อยกว่า 162,793.97 ลบ. ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	1,708,278.30	
			กิจกรรม : งานชุดลอกคลองอีสานเขียว บ. หนองศาลา ต.บุสูง อ.วังหิน -ปริมาณงานชุดไม่น้อยกว่า 81,295.86 ลบ. ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	667,143.11	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม : งานขุดลอกคลองอีสานเขียว บ.แซ่ ต.ชำ อ.เมืองศรีสะเกษ -ปริมาณงานขุดไม่น้อยกว่า 81,297.79 ลบ. ม. พร้อมก่อสร้างท่อลอด ตามแบบหมายเลข สขป.8-01777	872,330.85	
			รวม 1 โครงการ	17,462,334.70	
3	อำนาจเจริญ	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายในการอนุรักษ์ ป่า และบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน	โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำต้น ทุนบาดาล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต		- โครงการนี้เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของ ประชาชนที่มีความต้องการให้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อย่างเร่งด่วน เพราะพื้นที่ดำเนินการดังกล่าวประชาชนมีความ เดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคอย่างมาก จึงมีความ จำเป็นต้องดำเนินโครงการต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำสะอาด ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ดีขึ้นด้วย

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบ้านโคก เลาะ ม.7 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน	2,000,000	- <u>แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ</u> : เนื่องจากโครงการนี้ได้ขอ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และได้รับความเห็นชอบให้ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการจากคณะกรรมการ ก.บ.จ.จังหวัด อำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 แล้วจึงได้เร่ง ดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถก่อนนี้ ผูกพันได้ภายในเดือน 20 เมษายน 58 และเบิกจ่ายได้ทันใน ปีงบประมาณ ทั้งนี้จังหวัดได้มีการจัดประชุมเพื่อเร่งรัดติดตาม การดำเนินโครงการทุกเดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จ 31 สิงหาคม 2558
			กิจกรรม : ก่อสร้างระบบประปาบ้าน ห้วยไร่ ม.5 บ้านคำมะเขือ ม.6 บ้านสี แยงแสงเพชร ม.10 ต.หนองมะแซว อ. เมือง จ.อำนาจเจริญ	8,000,000	
			รวม 1 โครงการ	10,000,000	



2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	1.โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	54,099,200	
			ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ตามอัตลักษณ์ล้านนา บริเวณด้านหน้าพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	25,000,000.00	ได้มีการทำความตกลงเปลี่ยนแปลงไปยังสำนักงบประมาณซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งได้มีการประกาศ TOR เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
			ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว	14,299,600.00	เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน และระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			ค่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการ ขนส่งสินค้าเกษตร	14,299,600.00	เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้อยู่ ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศ TOR คาดว่า
			การขับเคลื่อนและบริหารจัดการโลจิสติกส์	500,000.00	ได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 10 พฤษภาคม 2558
		ยกระดับการพัฒนาการค้าการ ลงทุน มุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและ นิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรม บริการการศึกษา และอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการ ท่องเที่ยว และการเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	2.โครงการเปิดตลาดสู่ภูมิภาคอาเซียน	13,649,000	
			จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสู่ตลาด อาเซียน 1200000	1,200,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เชื่อมโยงอาเซียนขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใน การประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาด	110,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าขายแดนของกลุ่มจังหวัด ได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2558
			จ้างเหมาจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า	1,000,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
			การพัฒนาผู้ประกอบการจำแนกตาม CLUSTER กลุ่มจังหวัด	389,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าขายแดนของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
			จ้างเหมาจัดความร่วมมือด้านการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด	1,800,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าขายแดนของกลุ่มจังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
			อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและเตรียมความพร้อม	1,220,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าขายแดนของกลุ่มจังหวัด ได้กำหนดแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			จ้างเหมาจัดตลาดนัดการค้าชายแดน	1,980,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนของกลุ่ม จังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการ ประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2558
			รายการค่าจ้างที่ปรึกษาเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการค้า ชายแดนและเตรียมความพร้อมด้านการค้าชายแดนที่มร ศักยภาพพัฒนาเป็นด่านถาวร	5,950,000.00	มีความจำเป็นเพื่อพัฒนาศักยภาพการค้าชายแดนของกลุ่ม จังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในการ ประกาศ TOR คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
			รวม	67,748,200.00	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	เชียงใหม่	การสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	1.โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย 1 ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างเฉลี่ย 5 เมตร บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (3,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านวัง หมื่นและ หมู่ที่ 9 บ้านดงเหนือ ตำบลสันป่า อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ ขนาด 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร (2,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซิล บ้านวังธารทอง หมู่ 22 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (2,100,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร (2,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านวัง หมื่นและ หมู่ที่ 9 บ้านดงเหนือ ตำบลสันป่า อำเภอแมริม จังหวัด เชียงใหม่ ขนาด 5 เมตร ยาว 1,820 เมตร (2,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซิล บ้านวังธารทอง หมู่ 22 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ (2,100,000 บาท)	14,255,200	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่ง ที่ 1154/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงานเร่งรัดติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้มีการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ซึ่งได้เชิญส่วนราชการ/อำเภอที่เป็นเจ้าภาพ รับผิดชอบโครงการมาชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ กรรมการฯ และได้มอบแนวทางการดำเนินงานในการเร่งรัดดำเนินการที่ เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานที่เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถลง นามก่อนหน้าผู้กักกันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เช่น การขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงสถานที่, การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้าง ฯลฯ ซึ่งส่วนราชการ/อำเภอได้รับทราบและจะได้เร่งรัดดำเนินงานให้สามารถ ก่อนหน้าได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558 แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			<p>กิจกรรมย่อยที่ 9. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกองช้าง หมู่ที่ 12 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 650 เมตร (2,000,000 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะที่ 1 ซอยบุญรักษา 6 นครสีสัน หมู่ที่ 1 บ้านบวกรกหลวง - หมู่ที่ 4 บ้านดอนจันทน์พัฒนา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 126 เมตร (2,100,000 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 11. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายแม่สะลาบ-ร่มป่าตอง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร (999,300 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 12 ก่อสร้างถนนแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติก สายเหล่าหลวงแม่ยูน กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (1,000,000 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 15. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร บริเวณหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (334,400 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 16. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่หาด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 188 เมตร (571,500 บาท)</p> <p>กิจกรรมย่อยที่ 24. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ 2 - บ้านเลอะตอ หมู่ 12 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร (1,250,000 บาท)</p>		

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		ดำรงความเป็นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด	2.โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย กิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาด้านภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย กิจกรรมย่อยที่ 2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านแม่จ้องใต้ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (2,178,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 3 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านหนองแท่น หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (2,500,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 5 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ บ้านสันทรายพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ (2,500,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 เมตร บ้านแคว หมู่ 3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 8 ก่อสร้างกำแพงกันตลิ่ง (ชนิดดอกเข็ม) ลำเหมืองร้องขาวาว สูง 2.50 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านสันกับตองเหนือ หมู่ 8 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัด เชียงใหม่ (1,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 9 ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (1,000,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 10 ก่อสร้างพังกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง 2.30 เมตร หมู่ 12 บ้าน ตาล ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (1,990,000 บาท) กิจกรรมย่อยที่ 12 ก่อสร้างคานคอนกรีตลำเหมืองมะแขว้งต้นเหมืองแยกจากเหมือง ทุ่งกุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลขี้ม่วง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ (1,000,000 บาท)	13,168,000	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่ง ที่ 1154/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงานเร่งรัดติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ภาครัฐจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้มีการ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย งบประมาณและติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. ซึ่งได้เชิญส่วนราชการ/อำเภอที่เป็น เจ้าภาพรับผิดชอบโครงการมาชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการฯ และได้มอบแนวทางการดำเนินงานในการเร่งรัด ดำเนินการที่เป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานที่เป็นสาเหตุให้ ไม่สามารถลงนามก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เช่น การ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่, การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถหาตัวผู้ รับจ้าง ฯลฯ ซึ่งส่วนราชการ/อำเภอได้รับทราบและจะได้เร่งรัด ดำเนินงานให้สามารถก่อนนี้ได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 แล้ว
			รวม	27,423,200	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	ลำปาง	ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว ของจังหวัดลำปางให้มีมูลค่าทาง เศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อนุรักษ์เมืองเก่านครลำปาง เพื่อการท่องเที่ยว	6,800,000	เหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ เพราะเป็นโครงการที่สนับสนุน Positioning ของจังหวัด ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของจังหวัด และต้องทบทวน ราคากลางใหม่ ตามมติ ครม. 30 ธ.ค.57 ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายใน 30 กันยายน 2558
รวม				6,800,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	แม่ฮ่องสอน	ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ มุ่งสู่สังคมสีเขียว พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่อสากล และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน	1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดปีจังหวัดแม่ฮ่องสอน	2,275,000	เป็นการจ้างเหมาจัดกิจกรรมล่องแม่น้ำปาย ชมป่าสัก "นวมินทร์ ราชินี" และจ้างเหมาจัดงานเทศกาลกินปลาสะละวิน
			2.โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการ ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน	3,000,000	เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ต้องดำเนินการ อย่างต่อเนื่อง



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		ส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบ Logistics การค้าการลงทุน การค้า ชายแดนและหุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อ บ้านแม่ฮ่องสอน-เมียนมาร์	3.โครงการส่งเสริมและเชื่อมความสัมพันธ์ด้านการค้าการ ลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน	3,774,400	กำหนดจัดกิจกรรมช่วงเดือนมิถุนายน 2558
		แก้ไขปัญหาความยากจนและการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจังหวัด แม่ฮ่องสอน	1,200,000	เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ 5 รายการ ได้แก่ เครื่องควักกาแฟ เครื่อง สีกาแฟกะลา เครื่องสีกาแฟเมล็ดสด เครื่องสไลด์เมือกกาแฟ เครื่องชงกาแฟบอยเลอร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการกำหนด ราคากลาง
		การจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ป่า น้ำ และหมอกควัน ไฟป่า	5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบบูรณา การ	1,000,000	เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ ได้กำหนดราคากลางแล้ว อยู่ ระหว่างการสอบราคา จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2558
		เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อย	6.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน	1,979,000	เป็นการก่อสร้างระบบประปาเพื่อการเกษตร ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน อ.ปางมะผ้า จะลงนามสัญญาภายใน 10 เม.ย. 2558 คาดว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จเดือน มิ.ย. 2558
รวม				13,228,400	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	พัฒนาและสนับสนุนการ ยกระดับการพัฒนาสังคม การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็น ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัด (งบประมาณทั้งโครงการ 37,500,000 บาท)	37,500,000	- ลำบากเนื่องจากมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ คณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด - โครงการมีความพร้อมและอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
2	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น กลุ่มจังหวัดสีเขียว	โครงการฟื้นฟูพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้ ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 (งบประมาณทั้ง โครงการ 53,452,000 บาท) ประกอบด้วย 20 กิจกรรม คงเหลือ 12 กิจกรรมที่ยังไม่ได้ เริ่มดำเนินการ	51,720,000	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างดำเนินการดำเนินงานตามแผนงาน
3	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตภาค เกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพ	โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่า (ข้าว/ข้าวโพด) เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร (งบประมาณทั้งโครงการ 30,100,000 บาท)	30,100,000	- ลำบากเนื่องจากมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมต่อ คณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัด - และอยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	พัฒนาและสนับสนุนการ ยกระดับการพัฒนาสังคม การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็น ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการและ พัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเฉพาะ กลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่ฤดู การท่องเที่ยว (Low Season) (งบประมาณ ทั้งโครงการ 16,306,000 บาท) ประกอบด้วย 7 กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมด้าน ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม งบประมาณ 1,083,200 บาท กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 500,000 บาท กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนจัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้าทางด้านวัฒนธรรม งบประมาณ 3,222,800 บาท	4,806,000	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน
5	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น กลุ่มจังหวัดสีเขียว	โครงการบูรณาการป้องกันแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 (งบประมาณทั้ง โครงการ 24,462,000 บาท) ประกอบด้วย 10 กิจกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 กิจกรรม	2,000,000	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
6	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	พัฒนาและสนับสนุนการ ยกระดับการพัฒนาสังคม การ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็น ฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและส่งเสริมศักยภาพการ ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดฯ (งบประมาณทั้ง โครงการ 5,449,300 บาท)	5,449,300	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน
7	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์และการบริหาร จัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมี ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น กลุ่มจังหวัดสีเขียว	โครงการศูนย์เรียนรู้และเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่า ไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน (งบประมาณทั้งโครงการ 19,486,000 บาท) ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้สา ธารณภัย และเตรียมความพร้อมในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหล หลาก ดินโคลนถล่ม	1,348,000	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
8	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตภาค เกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรที่มีศักยภาพ	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและแปรรูป ลำไย ลิ้นจี่ เพื่อเพิ่มมูลค่า (งบประมาณทั้ง โครงการ 22,950,000 บาท) ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 2 ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัย งบประมาณ 210,000 บาท กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย ผลไม้ (ลำไย ลิ้นจี่) ตามฤดูกาล งบประมาณ 19,670,000 บาท	19,880,000	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน
9	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2	เสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน การพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับ ความร่วมมือประชาคมอาเซียน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดนเชื่อมโยงประเทศในกลุ่มอาเซียน และจีน (งบประมาณทั้งโครงการ 52,000,000 บาท) ประกอบด้วย 11 กิจกรรม ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ 9 กิจกรรม	31,025,500	- โครงการมีความพร้อม และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนงาน
รวม				183,828,800	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จังหวัดเชียงราย	พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิต การเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล และเชื่อมโยงอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (งบประมาณทั้งโครงการ 34,310,400 บาท)		
			กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก		
			1.1 ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ.เมืองเชียงราย	17,310,400	- เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
			1.2 จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนสู่อาเซียน อ.เชียงของ	5,000,000	- เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าชุมชนแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านเส้นทาง R3A และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย
2	เชียงราย	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน	โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำ (งบประมาณทั้งโครงการ 14,614,000 บาท)		
			กิจกรรมขุดลอกลำน้ำกกสาขา อ.เมืองเชียงราย	3,517,000	- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
			กิจกรรมขุดลอกลำน้ำสาธารณะพร้อมซ่อมแซมงานหินก่อ	2,000,000	- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
			รวม	128	27,827,400

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จังหวัดแพร่	ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการตามพระราชดำริ และยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้มาตรฐานสู่ตลาดสากล (งบประมาณทั้งโครงการ 23,904,000 บาท) <u>กิจกรรม</u> การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร	3,842,500	ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คงเหลือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร จะเป็นการส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ลดการใช้ยาปฏิชีวนะและหันมาใช้พืชสมุนไพรเพื่อการป้องกันและรักษาโรคให้กับประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินกิจกรรมนี้ โดยมีผลการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้ 1.ก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ งบประมาณ 934,000 บาท ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 2.จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ งบประมาณ 970,000 บาท เป็นการจัดซื้อเครื่องหั่นสมุนไพร เครื่องบรรจุซอง เครื่องบดสมุนไพรผงละเอียด และตู้แช่สมุนไพร ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบราคา คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนเมษายน 2558 3.สำหรับกิจกรรมอื่น ๆ เป็นงบดำเนินงาน จำนวน 1,938,500 บาท ซึ่งเป็นการอบรม ศึกษาดูงาน และอื่น ๆ จะได้ดำเนินการตามรายละเอียดในกิจกรรมต่อไป

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	จังหวัดแพร่	ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการตามพระราชดำริ และยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี (งบประมาณรวมทั้งโครงการ 26371000 บาท) <u>กิจกรรม</u> การพัฒนาและผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการจำหน่าย	20,571,075	ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คงเหลือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม การพัฒนาและผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการจำหน่าย การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการจำหน่ายเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ให้สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านราคาตลาด และส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยการเกษตรแบบปรมาณัติ โดยมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน ได้แก่ การก่อสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสารเพื่อการจำหน่าย กำหนดประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 เมษายน 2558 และการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558
3	จังหวัดแพร่	ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลโครงการตามพระราชดำริ และยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ (งบประมาณรวมทั้งโครงการ 6,595,000 บาท) <u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสุราพื้นบ้าน พร้อมจัดหาครุภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	4,078,125	ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คงเหลือกิจกรรมที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 1 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรม ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสุราพื้นบ้าน จังหวัดมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวเนื่องจากจะเป็นการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพในการผลิตและจำหน่ายสุราพื้นบ้านให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาคุณภาพสุราพื้นบ้าน งบปม. 2,257,000 บาท ได้ก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 2. ครุภัณฑ์และวัสดุประกอบโรงงานตามข้อ 1 งบปม. 1,821,125 บาท อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รวม				28,491,700	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จังหวัดพะเยา	ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และการค้า การลงทุน เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขัน	1. พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ จังหวัดพะเยา สู่มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ (งบประมาณทั้งโครงการ 17,016,900 บาท)  1.1 ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ปลอดภัย อำเภอแม่ใจ	723,100.00  723,100.00	อยู่ระหว่างรอผลการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยอินทรีย์ที่ผู้เสนอราคา ส่งตัวอย่างมาให้ ตรวจคาดว่าจะใช้เวลาอีก 15 วัน จะสามารถลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ คาดว่า จะดำเนินการตามโครงการได้ทั้งหมดภายในเดือน สค.58
2			2. ส่งเสริมและขยายผลโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ (งบประมาณทั้ง โครงการ 5,214,400 บาท)  2.1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตาม แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	269,700.00  269,700.00	ได้ประกาศสอบราคาแล้ว 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา ทั้ง 2 ครั้ง ขณะนี้กำหนด คุณลักษณะให้เพื่อประกาศสอบราคาใหม่ภายในวันที่ 28 เมษายน 2558
3			3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาด การค้า อาเซียน และจีน (งบประมาณทั้งโครงการ 1,891,000 บาท)  3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความ ร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการ ท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้า ชายแดน จังหวัดพะเยา -สปป.ลาว และ ศึกษาดูงาน	1,279,000.00  329,000.00	เพื่อส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์ทางการค้าและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชนของจังหวัดพะเยา และสปป.ลาว ด้านจังหวัดพะเยาซึ่งจะเป็นการเตรียม ความพร้อมรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนปลายปี 2558 ดำเนินการเดือนพค. - มิย.2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3.2.เชื่อมโยงความร่วมมือด้านการค้า การ ลงทุน และการท่องเที่ยว อำเภอภูซาง-เมือง คอบ สปป.ลาว  3.3.ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน บ้าน (Sister City)	50,000.00  900,000.00	เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยากับเมืองคอบ สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ ประสานกำหนดวันประชุม คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกย.58  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยากับประเทศเพื่อนบ้าน/ กลุ่มประเทศGMS/ประเทศอื่นๆแน่นแฟ้นขึ้น นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างประเทศ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกย.58
4			4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายกวี้น (งบประมาณทั้งโครงการ 2,000,000 บาท)	450,400.00	
			4.1.ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	450,400.00	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามและลดผลกระทบเชิงนิเวศน์ ในกว๊านพะเยา ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ (ก.บ.จ) เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้ อำเภอเมืองพะเยา เปลี่ยนรายละเอียดแบบรูปรายการ โครงการพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวหลายกวี้น กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว โดยคาดการณ์ว่าสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายใน เดือนกรกฎาคม 2558
5		พัฒนาและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5.ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (งบประมาณทั้งโครงการ 9,500,000 บาท)  5.1 เชื้อนเรียงหิน Riprap หมู่ 2 บ้านปาง สนุก อ.เชียงม่วน	4,720,000.00  4,720,000.00	เป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง น้ำท่วม และคุณภาพน้ำซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยน รายละเอียดแบบรูปรายการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่โดยได้หน่วย ดำเนินการได้เตรียมความพร้อมในการประกาศหาตัวผู้รับจ้างไว้แล้วโดย สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
6			6.ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม กว๊านพะเยาแบบมีส่วนร่วม (งบประมาณทั้ง โครงการ 2,000,000 บาท)  8.1.การจัดทำข้อมูลขยะ	500,000.00  500,000.00	เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสำหรับแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอ ลงนามในสัญญา ได้ตัวผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว
7		ส่งเสริมความมั่นคงภายใน และตามแนวชายแดน	7. เสริมสร้างความรักดีปลูกฝังสำนึกรัก สามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง (งบประมาณทั้งโครงการ 4,662,000 บาท)  7.1.บริหารจัดการติดตามการเสริมสร้าง ความปรองดองของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน	1,105,000.00  1,105,000.00	เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการติดตามการเสริมสร้างความปรองดองของจังหวัด พะเยาอย่างยั่งยืน เพื่อประเมินและติดตามประเมินผลกิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตย ของทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน จำนวน 818 หมู่บ้าน นำมาถอดบทเรียนเป็นสรุปผล การทำกิจกรรมเสริมสร้างความปรองดองจังหวัดพะเยา ทำเป็นเอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรายงานกระทรวงมหาดไทย และกองทัพบกที่ 3 ซึ่งมีความ จำเป็นต้องดำเนินการหลังจากที่กิจกรรมพัฒนาประชาธิปไตยของอำเภอดำเนินการ แล้วเสร็จ โดยขณะนี้ได้กำหนดแผนการออกติดตามประเมินผลและเก็บข้อมูลใน พื้นที่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2558
8			8.ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ (งบประมาณทั้งโครงการ 13,101,700 บาท)  8.1.แก้ไขปัญหาวิกฤตการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน จังหวัดพะเยา อย่างยั่งยืน	1,881,500.00	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			8.1.1 .สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการป้องกันภัยแอลกอฮอล์	114,000.00	เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นเครือข่ายในการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันปัญหาแอลกอฮอล์ให้กับ ผู้อื่นในชุมชนต่อไป กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
			8.1.2 อบรมสายสืบสุราและสารเสพติด	490,000.00	เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเยาวชนในเขตจังหวัดพะเยา จำนวน 30 คน ระยะเวลา 9 วัน เพื่อเป็นสายสืบรายงานการลักลอบค้าขายสุราผิดกฎหมาย และยาเสพติดใน สถานศึกษา หมู่บ้าน/ชุมชน ในจังหวัดพะเยา กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 9 - 11 เมษายน 2558 ณ อุทยานล้านนา ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
			8.1.3 ติดตามผลป้องกันกลุ่มเสี่ยง ปานกลาง	114,000.00	เป็นกิจกรรมมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กับแกนนำภาคประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอ เมืองพะเยา และอำเภอแม่ใจเพื่อผู้นำในการเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยงภายในหมู่บ้าน/ ชุมชน ซึ่งจะนำมาสู่การวางแผนในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ต่อไป กำหนด ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2558
			8.1.4 ประกวดหมู่บ้านที่ประสบ ความสำเร็จในการลด ละ เลิก เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	125,000.00	เป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการต่อเนื่องจากกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วนำมาปรับใช้ในจังหวัดพะเยา จะมีการตั้ง คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบติดตาม และจัดลำดับหมู่บ้านที่ชนะเลิศ เป็นหมู่บ้านที่ ประสบความสำเร็จในการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
			8.1.5 การศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	503,500.00	เป็นกิจกรรมการศึกษาดูงานหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการลด ละ เลิก การ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับหมู่บ้านในจังหวัดพะเยา กำหนดดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน 2558
			8.1.6 สนับสนุนการไม่ใช้เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ในงานประเพณี/กิจกรรมใน ชุมชน	535,000.00	เป็นกิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความตระหนักในการลดละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยติดตั้ง จำนวน 21 ป้าย ในพื้นที่ทุกอำเภอ ของจังหวัดพะเยา ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกวดราคาหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
9			<p>9.เพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวก ของจังหวัด/อำเภอ สู่ชุมชน (งบประมาณทั้ง โครงการ 1,000,000 บาท)</p> <p>9.1.การประกวดผลงานเด่นด้านการ อำนวยความสะดวกในระดับอำเภอและ ระดับจังหวัด</p> <p>9.2.การจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ผลงานเด่นการอำนวยความสะดวกใน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด</p>	<p>229,600.00</p> <p>75,600.00</p> <p>154,000.00</p>	<p>เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักและกระบวนกรมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนในการอำนวยความสะดวกในสังคม คาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายในเดือนพค.58</p> <p>เป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและความสำคัญในการอำนวยความสะดวก ธรรมให้ประชาชนได้รับทราบ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพค.58</p>
10			<p>10.ส่งเสริมความมั่นคงหมู่บ้าน/ชุมชนตาม แนวชายแดน (งบประมาณทั้งโครงการ 27,912,300 บาท)</p> <p>10.1.ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่าน ชายแดนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์</p> <p>10.2.พัฒนาศักยภาพด่านชายแดนไทยลาว</p> <p>10.2.1.จัดสร้างจุดตรวจ อส. ท่องเที่ยว 2 จุด</p> <p>10.2.2.สร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ อาเซียน</p>	<p>6,221,000.00</p> <p>5,015,000.00</p> <p>336,000.00</p> <p>650,000.00</p>	<p>อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกิจกรรม</p> <p>เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวชายแดนและสกัดกั้น การกระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ตามแนวชายแดน ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้ รับจ้าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และได้รับการอนุมัติ จากมต ก.บ.จ. เมื่อวันที่ 24 มีค.58</p> <p>เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และได้รับการอนุมัติจากสำนัก งบประมาณ เมื่อวันที่ 17 มีค.587 ขณะนี้อยู่ระหว่างการหาตัวผู้รับจ้าง</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุ ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			10.3.จ้างออกแบบยกฐานะจุดผ่อนปรน ชั่วคราวเป็นด่านชายแดนถาวรพร้อมพัฒนา พื้นที่เฉพาะชุมชนบ้านฮวก	70,000.00	อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
			10.4.สกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายทุก ชนิดในพื้นที่ชายแดน	150,000.00	เป็นกิจกรรมการสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตามแนวชายแดน อ.เชียง คำ และอ.ภูซาง กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2558
			รวม	17,379,300.00	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 1	พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวที่สำคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 - กิจกรรม เทศกาลส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นพร้อมพัฒนาศักยภาพ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์	1,066,000	กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่จะจัดงาน ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน ของทุกปี เช่น -งานหมู่บ้าน วัฒนธรรมชาวม้งเข็กน้อย เดือนสิงหาคมของทุกปี - งานอัมพรด่าน้ำ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี - แห่เทียนเข้าพรรษา เดือน กรกฎาคม - เทศกาลเที่ยวเมืองศรีเทพ เดือนกรกฎาคม - บุญบั้งไฟ เดือนพฤษภาคม เปิดเทศกาลท่องเที่ยวฤดูฝน ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2		พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สินค้าและบริการทางการเกษตร กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เครื่องวางสาย (เครื่องตัดเย็บ) 2. สิ่งปลูกสร้าง. - โรงคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว - ลานตากข้าว - โรงอบพลังแสงอาทิตย์	1,649,000    229,000  300,000 1,000,000 120,000	จำเป็นต้องดำเนินการต่อ เนื่องจากได้เตรียมความพร้อมในพื้นที่ แล้ว เหตุที่ล่าช้าเนื่องมาจากการทบทวนราคากลาง ขณะนี้อยู่ ระหว่างประกาศสอบราคา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ ภายใน วันที่ 10 เมษายน 2558 และสามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 30 กันยายน 2558 (ขออนุญาตใช้พื้นที่ และปรับพื้นที่ไว้เตรียม ก่อสร้างแล้ว)



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 - ก่อสร้าง สะพานแขวน (สะพานสลิง) ยาว 80 เมตร กว้าง 2 เมตร อุทยานทุ่งแสงหลวง ตำบล บ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ภูผาแดง ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - ก่อสร้าง Land Mark สล.8 หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์	3,000,000      500,000      500,000	อยู่ในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา คาดว่าจะสามารถ เบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558      กำหนดเปิดซองสอบราคาหาผู้รับจ้าง วันที่ 26 มีนาคม 2558 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 อยู่ในขั้นตอนการประกาศสอบราคา จ้างเหมา คาดว่าจะ สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		พัฒนาช่วยการค้า การลงทุน การบริการเครือข่าย โทรคมนาคมขนส่งสายอินโด จีนและอาเซียน	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2302 ตอนแก้งฮอย-บุงน้ำเต้า ระหว่าง กม. 15+675-กม.15+870	1,014,000	- เนื่องจากเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพชรบูรณ์และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด ใกล้เคียงแต่จากสภาพทางที่ชำรุดเสียหาย เนื่องจากใช้งานมา นานปี และผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยประกอบกับเส้นทาง ตัดผ่านลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับกับเนินเขาค้นทางคด เคี้ยว ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางและมักเกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงเห็นควรดำเนินการปรับปรุงสภาพผิวทาง ให้สามารถใช้งานได้ดี สะดวกและปลอดภัย ทั้งนี้พื้นที่มีความ พร้อมสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
5		พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ	โครงการปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุน การท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า - อำเภอ นครไทย ระหว่าง กม.35+100-กม.47+354	1,222,000	- เนื่องจากเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่ง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน พื้นที่มีความพร้อม สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
6		อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเขตรอยต่อจังหวัด อุตรดิตถ์ - พิจิตรโลก (โครงการขุดคลองน้ำ ไหล ระยะ 2)	4,226,325	- คลองน้ำไหล ระยะ 2 เป็นคลองระบายน้ำหลักและคลองส่ง น้ำสายใหญ่ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ครอบคลุมพื้นที่เขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอ พรหมพิรามจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินไม่ สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพและเพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ในฤดูน้ำหลากเกิดภาวะน้ำไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน ในฤดูแล้งไม่สามารถบริหาร จัดการน้ำได้เต็มศักยภาพ ราษฎรตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร้องขอมาที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ยมน่านให้พัฒนาคลองดังกล่าว เพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกัก และระบายน้ำ
7		พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กีฬา และสุขภาพ	โครงการขุดลอกคูเมืองกำแพงเมืองศรีสัชนา ลัย	1,106,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกโครงการขุดลอก คูเมือง กำแพงเมืองของหน่วยงาน ซึ่งเกิดข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่ได้รับ ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกโครงการดังกล่าวไว้ ทั้งนี้โครงการ ดังกล่าวสามารถดำเนินงานได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
			รวม 7 โครงการ	14,283,325	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ตาก	การส่งเสริมท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน	โครงการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา ตำบล แม่กาษา อำเภอแม่สอด	5,101,900	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เนื่องจากมีการปรับ แบบรูปรายการ คาดว่าจะก่อนนี้ภายในเดือนเมษายน 2558 และคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
2		การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ในถิ่นทุรกันดาร	1,280,000	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสอบราคา เนื่องจากมีการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ คาดว่าจะก่อนนี้ภายในเดือน เมษายน 2558 และคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2558
3		การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างฝายแก้มลิงด้านท้ายน้ำท่วม	15,000,000	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 เนื่องจาก สดง. หักทวงเรื่องราคากลาง คาดว่าจะก่อนนี้ภายในเดือนเมษายน 2558 และคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน	โครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร 5 หมู่บ้าน ตามพระราชดำริฯ	749,500	มีงบลงทุน เป็นค่าก่อสร้างอาคารสุศาลาพระราชทานบ้านเลข ต่อ 449,500 บาท และก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยมอโกร 300,000 บาท ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และการเดินทาง ลำบาก โดยได้ประกาศสอบราคาแล้ว 2 ครั้ง (ครั้งที่ 2 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558) แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงจำเป็นต้องหาตัวผู้ รับจ้างอีกครั้ง ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากยังหาตัวผู้ รับจ้างไม่ได้ จะต้องดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และคาดว่าจะ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
5		การพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชน และแก้ไขปัญหา ความยากจน	โครงการสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	320,000	มีงบลงทุน เป็นค่าปรับปรุงบ้านพักครู โรงเรียน ตชด. จำนวน 1 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล และการเดินทางลำบาก ได้ประกาศสอบราคาแล้ว 1 ครั้ง (ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงจำเป็นต้องหาตัวผู้รับจ้างอีกครั้ง ให้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากยังหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้ จะต้อง ดำเนินการโดยวิธีพิเศษ และคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558
			รวม 5 โครงการ	22,451,400	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	อุดรดิตถ์	เสริมสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ ชุมชนและครอบครัวเข้มแข็ง มี คุณภาพชีวิตที่ดี	1. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลอง หวาย ม.1 ต.น้ำริด อ.เมืองอุดรดิตถ์	1,980,000	เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ภายใต้โครงการเดิมของจังหวัดจาก กิจกรรม ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10 หมู่ 12 ตำบลบ้านดำนานาขาม อำเภอเมืองอุดรดิตถ์จังหวัดอุดรดิตถ์ วงเงิน 1,980,000 บาท เป็นกิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหวาย ม.1 ต.น้ำริด อ.เมืองอุดรดิตถ์ซึ่งไม่ทำให้วัตถุประสงค์เปลี่ยนไป จากเดิมและเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558
2		พัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์OTOP ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้ มาตรฐาน และมีการบริหาร จัดการด้านการตลาดที่มี ประสิทธิภาพ	2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร		
			กิจกรรม ขุดลอกคลองสิงห์ ม.6-7 ต.หาดจิว อ.เมืองอุดรดิตถ์	1,338,000	- เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจาก ก.บ.จ.
					โดยดำเนินการภายใต้โครงการเดิมของจังหวัด และมีความ พร้อม

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
					- เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้การเกษตรใน ฤดูแล้ง
			กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยพริ้ง ม.1 ต.นางพญา อ.ท่าปลา	722,800	- เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินเหลื่อมจ่ายจาก ก.บ.จ.
					โดยดำเนินการภายใต้โครงการเดิมของจังหวัด และมีความ พร้อม
					สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
					- เพื่อช่วยเหลือราษฎรจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร
					โดยเฉพาะฤดูแล้งปริมาณน้ำในลำห้วยมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
					นำมาใช้ในการเกษตร
			กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยต้นแดง ม.3 ต.นางพญา อ.ท่าปลา	1,110,000	- เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินเหลื่อมจ่ายจาก ก.บ.จ.
					โดยดำเนินการภายใต้โครงการเดิมของจังหวัด และมีความ พร้อม
					สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
					- เพื่อช่วยเหลือราษฎร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมีน้ำ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
					ไม่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
			กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยน้ำหมัน ม.2 ต.น้ำหมัน อ.ท่าปลา	2,592,000	- เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างขออนุมัติใช้เงินเหลืจ่ายจาก ก.บ.จ.
					โดยดำเนินการภายใต้โครงการเดิมของจังหวัด และมีความ พร้อม
					สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
					- เพื่อช่วยเหลือราษฎร เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนมีน้ำไม่ เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภค
			รวม 2 โครงการ	7,742,800	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	สุโขทัย	ส่งเสริมความมั่นคงพัฒนา สังคมและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล	โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร	2,500,000	- เนื่องจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 แจ้งว่า อำเภอศรีนครซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการไม่ครบถ้วนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 และปฏิบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 อำเภอจึงได้ยกเลิกประกาศราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเร่งรัดดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 แต่เนื่องจากโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนครด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อำเภอต้องรอผลการทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำจากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร ตามข้อทักท้วงของสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 จึงทำให้ไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 ขณะนี้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร ได้ส่งผลการทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำให้อำเภอแล้ว อยู่ระหว่าง
			รวม 1 โครงการ	2,500,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
	พิษณุโลก	อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 1.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (แก้มลิง) บึงสะท้อน) ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	9,700,000	หน่วยดำเนินการ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เหตุผล : จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการประกาศหาผู้รับจ้าง โดยได้ หจก.ปฐมวณิชกะ เป็นผู้รับจ้าง และอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญาจ้าง เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และ จังหวัดได้ทำหนังสือขอให้อธิบดีกรมป่าไม้พิจารณาอนุมัติใช้ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยจังหวัดได้ส่งรายละเอียดข้อมูล ทั้งหมดของโครงการให้กับกรมป่าไม้แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1		ส่งเสริมการดำเนินงาน นันทนาการของภาคเหนือ ด้านการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมกีฬาและ ตอนล่าง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ จังหวัดพิษณุโลก 1) กิจกรรม : ก่อสร้างห้องน้ำชาย - หญิง จำนวน 20 ห้อง อุทยานแห่งชาติ น้ำตกชาติตระการ หมู่ที่ 3 บ้านปากกรอง ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ 2) กิจกรรม : ปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนการเมืองการทหาร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนคร ไทย จังหวัดพิษณุโลก	5,900,000 (เฉพาะงบลงทุน) 1,000,000    1,000,000	หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เหตุผล : ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 11 ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว แต่ ขณะนี้รอการอนุมัติแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงจากกรมอุทยานฯ หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เหตุผล : ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้เตรียมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว แต่ขณะนี้รอการอนุมัติแบบ ก่อสร้าง/ปรับปรุงจากกรมอุทยานฯ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2			<p>3) กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารชั้นเดียว พร้อมห้องประชุม และห้องสุขา อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หมู่ที่ 9 บ้านเข็กกลาง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>4) กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารค่ายเยาวชนศูนย์ศึกษารัชมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก หมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก</p>	<p>2,600,000</p> <p>1,300,000</p>	<p>หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เหตุผล : ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว แต่ขณะนี้รอการอนุมัติแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงจากกรมอุทยานฯ</p> <p>หน่วยดำเนินการ : สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 เหตุผล : ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องไว้พร้อมแล้ว แต่ขณะนี้รอการอนุมัติแบบก่อสร้าง/ปรับปรุงจากกรมอุทยานฯ</p>
3		อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน	3.โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลปากโทก และตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	3,067,000	<p>หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>เหตุผล : อยู่ระหว่างกระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		พัฒนากระบวนการผลิต การตลาดและการบริหาร จัดการสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ	4.โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง และก่อสร้างลาน ตากเมล็ดพันธุ์พืช หมู่ที่ 2 บ้านตุม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,809,000	
			1) กิจกรรม : ก่อสร้างลานตากเมล็ดพันธุ์ พืช หมู่ที่ 2 บ้านมะตุม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	809,000	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก เหตุผล : อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากประมาณราคาเดิมสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างรอบที่ 2 ซึ่งคาด ว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2) กิจกรรม : ก่อสร้างโรงสีชุมชนและฉาง ข้าว หมู่ที่ 8 ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	2,000,000	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก เหตุผล : อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากประมาณราคาเดิมสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้างรอบที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558
5		อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน	5.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	5,620,000	
			1) กิจกรรม : ขุดลอกคลองจากทางรถไฟ ถึงคลอง หมู่ที่ 4 บ้านปากลาด ตำบลบึง พระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก	270,000	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก เหตุผล : อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากประมาณราคาเดิมสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2) กิจกรรม : ขุดลอกคลองจัน หมู่ที่ 5 บ้านคลองจันตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร	2,190,000	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร เหตุผล : อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากประมาณราคาเดิมสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558
			3) กิจกรรม : ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 2 บ้าน หนองตมน้อย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร	3,160,000	หน่วยดำเนินการ : ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร เหตุผล : อยู่ระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายการใหม่ เนื่องจากประมาณราคาเดิมสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่ง ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศหาผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ รับจ้างภายในเดือนเมษายน 2558
			รวม 5 โครงการ	27,096,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้กักกันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง	1.โครงการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	11,000,000	- ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่าย มาดำเนินโครงการเพื่อขยายพื้นที่และเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย - มีความพร้อมสามารถก่อกำหนดผู้กักกันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2		ส่งเสริมการแปรรูปข้าว การตลาด การขนส่งและการ กระจายสินค้า	2.โครงการพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์แปรรูป - กิจกรรมการพัฒนากระบวนการแปรรูป โดยการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ โรงสีชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการแปรรูป ข้าวปลอดภัย (GAP) และเพิ่มมูลค่าการ จำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ - กิจกรรมการจัดมหกรรมสินค้า การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากข้าวของกลุ่มจังหวัด และผลิตภัณฑ์ OTOP	4,000,000          3,475,000	- การประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซองราคา และอยู่ใน ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบ 2 - มีความพร้อมสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  - มีความพร้อมสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
3		ส่งเสริมการแปรรูปข้าว การตลาด การขนส่งและการ กระจายสินค้า	3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน - กิจกรรมจัดแสดงสินค้า	2,475,000	- มีความพร้อมสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4		ส่งเสริมการแปรรูปข้าว การตลาด การขนส่งและการ กระจายสินค้า	4.โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 - กิจกรรมการจัดงานมหกรรมข้าวกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	5,480,000	- เพื่อรักษาและขยายช่องทางการตลาดให้แก่ธุรกิจข้าวของ กลุ่มจังหวัดสู่ตลาดสากลและตลาด AEC เพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดของธุรกิจข้าวของ กลุ่มจังหวัด สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัด - มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
5		พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการ บริหารจัดการท่องเที่ยว	5.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	38,608,000	
			(1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (วนอุทยานเขาหลวง)	10,738,000	- พื้นที่ดำเนินโครงการเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จึง จำเป็นต้องรอผลการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ อยู่ ระหว่างการพิจารณาอนุญาตดำเนินการในพื้นที่ - มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			(2)โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (อุทยานนกน้ำ บึงบอระเพ็ด)	7,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้รับอนุญาต ให้ดำเนินการในพื้นที่แล้ว</li> <li>- การประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซองราคา และอยู่ในระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2</li> <li>- มีความพร้อมสามารถก่อกั้นผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58</li> <li>- เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ</li> </ul>
			(3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง)	6,120,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่แล้ว</li> <li>- ได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่จาก กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช แล้ว</li> <li>- ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</li> <li>- การประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซองราคา และอยู่ในระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2</li> <li>- มีความพร้อมสามารถก่อกั้นผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58</li> <li>- เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ</li> </ul>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			(4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง)	6,500,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่แล้ว</li> <li>- มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58</li> <li>- เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ</li> </ul>
			(5) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 น้ำตกไฮเบอร์)	7,750,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การดำเนินงานในพื้นที่ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในพื้นที่แล้ว</li> <li>- ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</li> <li>- การประกวดราคาครั้งแรกไม่มีผู้ยื่นซองราคา และอยู่ในระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2</li> <li>- มีความพร้อมสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58</li> <li>- เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ</li> </ul>
			รวม 5 โครงการ	65,038,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	นครสวรรค์	การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ	1.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างบันไดขึ้นยอด เขาพนมเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลพนมเศษ อำเภอ ท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	1,995,000	เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจังหวัดได้ดำเนินการเตรียมการจัดหาผู้รับจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน 1,995,000 บาท จากวงเงินที่ได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงนามสัญญาทันทีเมื่อได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วเท่านั้น ขณะนี้รอผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมป่าไม้
			รวม 1 โครงการ	1,995,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กำแพงเพชร	ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล	1.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติแม่วงก์	8,794,000	รออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ 270 วัน
2		ส่งเสริม พัฒนา และบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพสู่สากล	2.ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า	1,200,000	รออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป ขณะนี้ได้รับจ้างแล้ว กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	3.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนว พระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตาม พระราชดำริ บ้านป่าคา) กิจกรรมส่งเสริม กลุ่มอาชีพปลูกกาแฟ (เครื่องคั่วเมล็ดกาแฟ)	180,000	ไม่สามารถจัดหาซื้อได้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัด ใกล้เคียง จึงจำเป็นต้องไปสืบราคาจากจังหวัดอื่นๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในเมษายน 2558
4		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	4.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนว พระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตาม พระราชดำริ บ้านป่าคา) กิจกรรมซ่อมสร้าง ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.คลองลาน	5,100,000	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อ เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง เพิ่มศักยภาพการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและ ขยายผลให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาดว่าจะก่อสร้างผูกพัน ได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558 และคาดว่าจะดำเนินการแล้ว เสร็จภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
5		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	5.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนว พระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตาม พระราชดำริ บ้านป่าคา) กิจกรรมซ่อมสร้าง ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.โกสัมพีนคร	3,000,000	เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการ เกษตรที่สูง บ้านป่าคา ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวัง เจ้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินไปขึ้น ไปท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานในการตรวจตราและ สอดส่องดูแลพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า เป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตทางการ
6		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	6.สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนว พระราชดำริ (สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตาม พระราชดำริ บ้านป่าคา) กิจกรรมซ่อมสร้าง ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก อ.คลองลาน (บริเวณสำนักงาน)	500,000	เป็นโครงการที่ต้องดำเนินการต่อ เนื่องจากมีความจำเป็นต้อง เพิ่มศักยภาพการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริและ ขยายผลให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการและเป็นโครงการ ต่อเนื่องจากงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พฤษภาคม 2558 และ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
7		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	7.พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบชลประทาน กิจกรรมขุดลอกคลอง เพชรไพรวัลย์ ต.โนนพลวง, ชื่องลม อ.ลาน กระบือ	7,500,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ปัจจุบันดำเนินการประกาศ ประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่งจะ E-Auction วันที่ 27 มีนาคม 2558 และจะสามารถลงนามในสัญญาและ จ้างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานภายในเดือนเมษายน 2558 คาดว่า งานจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้
8		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	8.พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบชลประทาน กิจกรรมขุดลอกคลองมาบ ไทร (ท่อทองแดง) ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ	8,600,000	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำ ปัจจุบันดำเนินการประกาศ ประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่งจะ E-Auction วันที่ 27 มีนาคม 2558 และจะสามารถลงนามในสัญญาและ จ้างผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานภายในเดือนเมษายน 2558 คาดว่า งานจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เพื่อให้ สอดคล้องกับแผนการส่งน้ำประจำปีของกรมชลประทาน



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
9		พัฒนาโครงสร้างและ ปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อ การเกษตรและการท่องเที่ยว	9.พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบชลประทาน กิจกรรมขุดลอกแม่น้ำก่ง จัน ต.วังยาง อ.คลองขลุง	2,500,000	เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ซึ่งได้กำหนดวันเสนอราคาในวันที่ 3 เมษายน 2558 คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558
			รวม 9 โครงการ	37,374,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	อุทัยธานี	สร้างเอกลักษณ์และเชื่อมโยง การท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่น	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี (เป็นโครงการที่ ได้รับจัดสรรงบ ปี 58 และปรากฏใน แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558)	616,419	นำเงินเหลือจ่าย จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 616,419 เพื่อต่อยอดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองอุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี เป็นการตอบสนองนโยบาย รัฐบาล และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการท่องเที่ยว ที่เป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะดำเนินการกำกับ ติดตาม และ เร่งรัดให้การทำงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (30 กันยายน 2558)
			รวม 1 โครงการ	163 616,419	

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้กักกันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.3 กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ภาคกลางตอนบน 2	2	2,910,700
2	ลพบุรี	3	15,502,720
3	ฉะเชิงเทรา	1	1,670,000
4	นครนายก	1	1,882,000
5	สระแก้ว	3	5,533,200
6	สุพรรณบุรี	3	7,101,000
7	ภาคกลางตอนล่าง 2	2	7,096,000
8	สมุทรสงคราม	3	4,266,200
9	ชุมพร	1	1,840,000
10	นครศรีธรรมราช	2	8,279,000
11	กระบี่	1	2,030,000
12	พังงา	2	31,137,000
13	นราธิวาส	2	4,683,200
14	ระยอง	1	9,190,000
15	จันทบุรี	2	10,648,500
16	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	1	10,640,671
17	หนองคาย	1	2,556,000

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.3 กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
18	บึงกาฬ	1	3,030,000
19	เลย	1	10,000,000
20	หนองบัวลำภู	2	15,691,100
21	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	1	10,000,000
22	สกลนคร	3	5,831,050
23	นครพนม	6	29,149,800
24	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	3	57,799,150
25	นครราชสีมา	1	2,000,000
26	ชัยภูมิ	1	674,000
27	ภาคเหนือตอนบน 1	2	5,000,000
28	เชียงใหม่	4	14,950,000
29	ภาคเหนือตอนล่าง 2	1	26,000,000
30	นครสวรรค์	4	8,448,000
รวม		61	315,539,291.00

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดกลาง ตอนบน 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว จากฐานความรู้ทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาระดับคุณภาพแหล่ง ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตลุ่มน้ำ	2,741,700	
			งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ทางขึ้นเขา พระยาเดินธง หมู่ที่ 3 ตำบล พัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี	741,700	1. เพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ สามารถเชื่อมโยงกับทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2. เพื่อเป็นพัฒนาปรับปรุงเส้นทางแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใน พื้นที่ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
			งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการ : ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าจำปีสิรินธร ตำบลชัยจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	1,700,000	1. เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 2. เพื่อให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและสามารถรองรับนักท่องเที่ยว และการศึกษาหาความรู้ของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			งบดำเนินงาน : ค่าบริหารจัดการ ในการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าจำปาสรีนทร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี	300,000	นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าจำปาสรีนทร ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หายากในท้องถิ่น ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าไม้ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
2	กลุ่มจังหวัดกลาง ตอนบน 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว จากฐานความรู้ทาง ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	<b>โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูด นักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด</b> งบดำเนินงาน : ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2	169,000	1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ 2. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
รวม				2,910,700	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ลพบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การ สร้างมูลค่าเพิ่มการพัฒนา อาหารปลอดภัย	โครงการบริหารจัดการ Farm ครัวบวจร และระบบมาตรฐาน (สร้างและพัฒนา มูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคเกษตรกรรมตลอด ห่วงโซ่อุปทาน)	3,200,000	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
			กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการน้ำเพื่อ สนับสนุนเกษตรปลอดภัย		
			(1) งานขุดลอกหน้าฝายหนองมะค่า หมู่ 8 ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ	2,500,000	
			(2) การผลิตทานตะวัน (เพื่อการวิจัย)	700,000	
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ สร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว อบอุ่น และสังคมอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดย เชื่อมโยงบ้าน วัด โรงเรียน	9,702,720	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
			กิจกรรม 1 ลพบุรีเมืองสะอาด	896,720	
			กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลากลาง จังหวัดลพบุรี	120,000	
			กิจกรรม ติดตามและประเมินผลโครงการ ในพื้นที่ระดับอำเภอ	330,000	
			กิจกรรม การบริหารจัดการโครงการและ ประกวดลพบุรีเมืองสะอาด	446,720	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			<b>กิจกรรมที่ 2</b> กำจัดผักตบชวาเพื่อทำปุ๋ยอินทรีย์ในแม่น้ำสายหลัก	8,806,000	
			-อำเภอบ้านหมี่	2,998,000	
			กิจกรรม จ้างกำจัดผักตบชวา	1,760,000	
			กิจกรรม ทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำสำหรับฉีดพ่น	1,188,000	
			กิจกรรม ฝึกอบรม	50,000	
			-อำเภอเมืองลพบุรี	5,808,000	
			กิจกรรม จ้างกำจัดผักตบชวา	3,320,000	
			กิจกรรม ทำปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำสำหรับฉีดพ่น	2,188,000	
			กิจกรรม ฝึกอบรม	100,000	
			กิจกรรม การบริหารจัดการโครงการ	200,000	
3	ลพบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (สำนักงานโยธาธิการจังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ)  กิจกรรมที่ 2.1 ก่อสร้างฝายน้ำล้น สาธารณะบ้านรถไฟพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบล ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล	2,600,000  300,000	เหตุผลที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันไม่ทันภายในวันที่ 31 มี.ค.58 เนื่องจากหน่วยงานดำเนินการไม่สามารถเข้าไปสำรวจและดำเนินการในพื้นที่ได้เพราะประชาชนบุกรุกกลาดงดงกล่าว ซึ่งเป็นคลองสาธารณะ และประชาชนในพื้นที่ไม่ยินยอม จึงไม่สามารถกำหนดแนวเขตได้ แต่เนื่องจากจังหวัดลพบุรีได้ประสบปัญหาอุทกภัย และภัยแล้ง รุนแรง เป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบและอย่างยั่งยืน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			กิจกรรมที่ 2.2 ขุดลอกคลองสาธารณะจาก ฝายถึงสระใหญ่ ทางเข้าบ้านรถไฟพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนารายณ์ อำเภอชัย บาดาล	300,000	จังหวัดได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี ความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ จึงได้เสนอปรับเปลี่ยน พื้นที่ดำเนินการ โดยไม่กระทบต่อแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 ดำเนินการภายใต้โครงการเดิม วัตถุประสงค์ เป้าหมายคงเดิม และหมวดงบประมาณเดิม (คืองบ ลงทุน) จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้มีการ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งเป็นอำนาจของ ก.บ.จ. ตาม ประกาศ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม จังหวัดแบบบูรณาการ เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ ชี 1 (ข) ประกาศ ณ วันที่ 11 ต.ค. 54 และระเบียบว่า ด้วยการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เสร็จสิ้น และเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย.58
			กิจกรรมที่ 2.3 ขุดลอกคลองสันติเหล็ก พร้อมสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 11 ตำบลลำ นารายณ์	2,000,000	
			ก.บ.จ. เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ ดังนี้		
			โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ (สำนักงานโยธาธิการจังหวัดลพบุรี หน่วยดำเนินการ)	2,600,000	
			กิจกรรม ขุดลอกหนองราชฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	1,800,000	
			กิจกรรม ขุดลอกคลองหนองลาน หมู่ที่ 5 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี	800,000	
			รวม	15,502,720	



3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ฉะเชิงเทรา	เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของ สินค้าเกษตรปลอดภัย	เพิ่มศักยภาพการผลิตปลากระพงขาวในพื้นที่ เหมาะสม <u>กิจกรรม</u> - ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม - จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ - ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร - สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร - ติดตามและประเมินผล - สรุปผลและจัดทำรายงาน <u>หน่วยงานรับผิดชอบ</u> - สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา	1,670,000.00	เนื่องจากการส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความรู้ใน การเลี้ยงปลากระพงขาว และเพิ่มผลผลิตปลากระพงขาว ซึ่งจะเป็นการสร้าง รายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวม				1,670,000.00	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	นครนายก	พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่ง ท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า บริการ และบริหารจัดการ เที่ยวให้ได้มาตรฐาน อย่างบูรณาการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขื่อนขุน ด่านปราการชล		
			1.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่ง ผลิตอาหารปลอดภัย ตำบลพิบูลออก อำเภอ บ้านนา จังหวัดนครนายก หน่วยดำเนินการ : อำเภอบ้านนา	1,000,000 (งบลงทุน)	สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม การเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
			1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน ตำบลนครนายก จังหวัด นครนายก หน่วยดำเนินการ : สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	882,000 (งบลงทุน)	ส่งเสริมการท่องเที่ยว
			รวม	1,882,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	สระแก้ว	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืช พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย	โครงการขุดลอกคลองบ้านเนินพัฒนา ม.7 ต. ห้วยโจด อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว <b>กิจกรรม :</b> ขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 7 บ้านเนิน พัฒนา ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 3,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 8 เมตร (สภาพเดิม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 3,100 เมตร ลึก เฉลี่ย 4 เมตร ) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 74,400 ลูกบาศก์เมตร จุดเริ่มต้น คือ บริเวณทตยายสร้าง ค่าพิกัด N. 1519514 E. 200259 ถึงบริเวณ สะพานบ้านเนินพัฒนา หมู่ที่ 7 ค่าพิกัด N1519514 E. 200659 ระยะทาง 700 เมตร จุดที่2 จากบริเวณไร่บัวเรียน ค่าพิกัด N. 1516511 E. 200729 ถึงบริเวณสระประปา หมู่บ้านเนินพัฒนาที่7 ค่าพิกัด N. 1518075 E. 2010511 ระยะทาง 2,400 เมตร <b>สถานที่ดำเนินโครงการ:</b> หมู่ที่ 7 ตำบลห้วย โจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	950,000	เนื่องจากจุดที่ดำเนินการโครงการขุดลอก คลองนั้นทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำ ในการเกษตรและเพื่ออุปโภคได้รับผลประโยชน์ในการขุดลอกคลองน้อย จึงขอให้ย้ายจุดในการขุดลอกคลอง โดยขยับพื้นที่ขุดลอกคลองจากทิศ เหนือลงไปยังทิศใต้ เพื่อให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้ทำการเกษตรในบริเวณใกล้เคียงและ ใช้สำหรับอุปโภคบริโภค

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2		ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืช พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิต พืชพลังงาน ( กิจกรรมสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล (GASIFICATION ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 KW กิจกรรมเพิ่มเติม 1. ติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลังหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA งบประมาณ 600,000 บาท 2. ก่อสร้างอาคาร และติดตั้งตาชั่ง งบประมาณ 890,000 บาท สถานที่ดำเนินโครงการ : หมู่ 5 บ้านหนอง หมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานจังหวัด สระแก้ว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท	1,490,000	โครงการนี้ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร จำเป็นต้องเพิ่มรายการดังนี้ กิจกรรม :1. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA งบประมาณ 600,000 บาท 2. ก่อสร้างอาคาร และติดตั้งตาชั่ง งบประมาณ 890,000 บาท รวมเป็น เงิน 1,490,000 บาท สำนักงานจังหวัดจึงขอใช้เงินเหลือจ่ายจาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มาดำเนินการเพิ่มเติม โดยการเพิ่มกิจกรรมทั้ง 2 ไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการ เปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะก่อให้เกิดรายได้ทาง เศรษฐกิจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอวัฒนานคร และบริเวณใกล้เคียงซึ่ง เป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าโดยใช้ วัตถุดิบในพื้นที่ โดยใช้มันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการ ผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืช พลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย	โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชพลังงาน ปี 2558	3,093,200	<p>1. เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 452,625 ไร่ และการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตไปเพียงร้อยละ 4 ของพื้นที่ และยังมีปัญหาผลผลิตยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำโดยผลผลิตมาตรฐานของมันสำปะหลังอยู่ที่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ก.ก./ไร่ และจังหวัดได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไม่น้อยกว่า 5,000 ก.ก./ไร่</p> <p>2. เนื่องจากการบริหารจัดการพื้นที่ในลักษณะเพาะ ปลูกเชิงเดี่ยวของเกษตรกร มีการปลูกมันสำปะหลังซ้ำที่เดิมทุกๆปี ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลให้มันสำปะหลังที่ปลูกมีการเจริญเติบโตช้า อ่อนแอ ไม่ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน</p> <p>3. จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตพืชพลังงานฯ โดยใช้เหง้ามันสำปะหลังมาเป็นวัตถุดิบในโรงไฟฟ้าเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้น</p>
			รวม	5,533,200	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	สุพรรณบุรี	การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	1.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านอุ้มทองอุธารธรรม เมืองโบราณอุ้มทอง (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 15,000,000 บาท)	2,000,000	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ในพื้นที่หมู่บ้านอุ้มทองอุธารธรรม หมู่ 1 ตำบลอุ้มทองซึ่งอยู่ในพื้นที่เมืองโบราณอุ้มทอง และรองรับการท่องเที่ยวเมืองโบราณอุ้มทองให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที และสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
2		การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก	2. โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรพื้นที่ตอนบน (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 24,020,000 บาท)	3,000,000	ใช้เงินเหลือจ่ายมาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยขยายพื้นที่ดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่ มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที และสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3		การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	3. โครงการยกระดับถนนให้ได้มาตรฐาน (งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 32,376,000 บาท)	2,101,000	ใช้เงินเหลืจายมาดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ได้รับการ จัดสรรงบประมาณแล้ว โดยขยายพื้นที่ดำเนินการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร และการคมนาคม ของประชาชนในพื้นที่ มีความพร้อมสามารถดำเนินการได้ทันที และสามารถดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2558
รวม				7,101,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การสร้างต้นทุนทางทรัพยากร เพื่อการลงทุน	โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม)	3,398,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/58 เมื่อ 19 ม.ค. 58 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.1 และ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถ กระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน) คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ ภายใน เม.ย. 58
2	กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนล่าง 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การกักเซาะชายฝั่งทะเล	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัด เซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก	3,698,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/58 เมื่อ 19 ม.ค. 58 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.1 และ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี เร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ ภายใน เม.ย. 58 (ยกเว้น จ.สมุทรสาคร ลงนามในสัญญาแล้ว เมื่อ 23 มี.ค. 58)
			รวมกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 2 โครงการ	7,096,000	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมสมุทรสงครามมี ความเข้มแข็งและดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด	97,200	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.1 (ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด)
2	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างเสริมและเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของสินค้าเกษตร ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตร ประมง แปรรูป ที่มีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้อง กับความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค ทั้งภายในและ ต่างประเทศ	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน	2,500,000	เป็นการเปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย เป็นงบลงทุน สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.1 (ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการเกษตร)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	จ.สมุทรสงคราม	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เพื่อดำรงไว้ซึ่ง ระบบนิเวศ 3 น้ำ	โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย และภัยแล้ง	1,669,000	<p>เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย จาก 13 โครงการ เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอด โครงการ Y1 โดยขุดลอกคลองในพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.บางคนที ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คลองโคน ม.2 – 3 ต.คลองโคน อ.เมืองฯ ขนาดกันร่องกว้าง 8.00 ม. ระยะทาง 2,000 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.</li> <li>2. คลองดอนมะโนรา ม.4,5 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ระยะทางยาว 2,900 ม.</li> <li>3. คลองรางห้าคำสิง ม.4 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 ม. ระยะทางยาว 2,230 ม.</li> <li>4. คลองรางกล้วย เชื่อมคลองบังปิ่น ม.2 ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที ปากคลอง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทางยาว 770 ม.</li> <li>5. คลองป่าช้า ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที ความยาว 287 ม.</li> <li>6. คลองข้างบ้านผู้ใหญ่วันนี เมตมใจดี ม.5 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที ความยาว 455 ม.</li> <li>7. คลองหลังตลาดเก่าบางนกแขวก ม.1 , 6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที ความ ยาว 340 ม.</li> <li>8. คลองข้างบ้านครูยุพิน ม.4 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที ความยาว 579 ม.</li> <li>9. คลองข้างบ้านนายทรงยศ รุ่งมณี ม.6 ต.บางนกแขวก อ.บางคนทีความยาว 150 ม.</li> </ol> <p>สอดคล้องตามแผนการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี</p>
			รวม จ.สมุทรสงคราม 3 โครงการ	4,266,200	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จ.ชุมพร	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างครบวงจร	โครงการมทศจรรยท่องเที่ยวเพื่อรองรับ เขตการค้าเสรีอาเซียน	1,840,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย จาก 6 โครงการ เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 (กิจกรรม : ปรับปรุงภูมิทัศน์หาดทุ่งวัวแล่น ม.8 ต.สะพลี อ.ปะทิว โดย ก่อสร้างลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยว ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 237 ม. , ก่อสร้าง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พร้อมห้องน้ำและห้องสุขา และปรับปรุงฐานรูปปั้น สัญลักษณ์วูกระทิง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์) มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/58 เมื่อ 25 มี.ค. 58 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.1 และ 2.3 (ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน)
			รวม จ.ชุมพร 1 โครงการ	1,840,000	
1	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการการเกษตร ที่มีคุณภาพและครบวงจร	โครงการนครเกษตรก้าวหน้า	7,279,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี เร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
2	จ.นครศรีธรรมราช	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้และพอเพียง	โครงการนครเข้มแข็ง	1,000,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อนำมาเพิ่มเป้าหมาย/ต่อยอดโครงการ Y1 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณี เร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 58
			รวม จ.นครศรีธรรมราช 2 โครงการ	8,279,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กระบี่	สร้างความมั่นคง การผลิตภาค เกษตรอุตสาหกรรม ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร	1. โครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อ สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ดำเนินการ ปรับปรุงอาคารโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรกลั่น น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์	2,030,000	
			- ติดตั้งเตาต้มน้ำมันเทอร์มัลพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	534,000	
			- จัดซื้อครุภัณฑ์บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์ม 1 ชุด	1,496,000	
			รวม 1 โครงการ	2,030,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	พังงา	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	1. โครงการแหล่งท่องเที่ยวเขาไข่นุ้ย อำเภอท้าย เหมือง	1,137,000	การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า เสื่อมโทรมตั้งแต่ก่อนเสนอโครงการใช้เวลานาน มากจึงเปลี่ยนสถานที่มาอยู่ในที่สาธารณะและใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โครงการเดิม
			กิจกรรม : ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าและบริการ นักท่องเที่ยว		
			2. โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือสามช่อง เหนือ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง	30,000,000	การก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเดิมและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมและ สอดคล้องกับกฎหมายของกรมเจ้าท่าและวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
			กิจกรรม : ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือ พร้อมมุง หลังคาพักร้อน		
			กิจกรรม : โป๊ะท่าเทียบเรือ		
			กิจกรรม : อาคารบริการนักท่องเที่ยว		
			กิจกรรม : ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP		
			กิจกรรม : ลานจอดรถ		
			กิจกรรม : งานปรับปรุงภูมิทัศน์		
			รวม 2 โครงการ	31,137,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3	นราธิวาส (นำเงินเหลือจ่ายจาก 2 โครงการมาดำเนินการ เพิ่มกิจกรรมใน Y1)	1. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนว ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	1.1 โครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอื่น เนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส	2,703,200	สมทบงบประมาณในโครงการ Y1 ใน 2558 โดยเพิ่มเติมกิจกรรม (1) (2) (3) และ (4)
			(1) โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคในโรงเรียน โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000	เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการบริการสาธารณสุขบริโภคที่ดี เอื้อต่อสุขภาพดี และ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			(2) โครงการแก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดนราธิวาส	403,200	เพื่อให้เกษตรกรได้ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพผลไม้เพื่อให้ได้ ราคาที่สูงขึ้น
			(3) กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาไม้ดอกสุคีริน อำเภอ สุคีริน จังหวัดนราธิวาส	500,000	เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่และขยายผล โครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ
			(4) กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอจังหวัด นราธิวาส	800,000	เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและสิ่งทอโดยประยุกต์ใช้วัสดุและผลิตสินค้าต้นแบบ ใหม่ๆ เพื่อให้เกิดความแตกต่างและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
		2. พัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขใน พื้นที่	2.1 โครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจ สู่อันติสุข	1,980,000	สมทบงบประมาณในโครงการ Y1 ใน 2558 โดยเพิ่มเติมกิจกรรมติดตั้งระบบ โทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี
			(1) กิจกรรมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 5 จุด กล้องที่ทัศน 17 ตัว	1,300,000	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
			(2) กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ เสี่ยง (ติดตั้ง CCTV พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ตัว + โซลาเซลล์ 4 ต้น)	680,000	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่
			รวม...2...โครงการ	4,683,200	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จังหวัดระยอง	เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและคุ้มครองสิทธิของประชาชนและสังคมจังหวัดระยองให้เข้มแข็งและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตาต้า – หนองปลาเกิ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไร่ อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง กิจกรรม - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,560 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 15,360 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. หน่วยดำเนินการ อำเภอบลวกแดง	9,190,000	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
			รวม 1 โครงการ	9,190,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	จังหวัดจันทบุรี	ส่งเสริมการผลิตและการค้า พืชผลตลอดจนสินค้าเกษตร แปรรูปคุณภาพ	1. โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสายหนอง แสง - โป่งยาง ตำบลแก้งหางแมว อำเภอแก้งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	6,119,000	เป็นเส้นทางที่ใช้ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรจากแหล่งผลิตออกสู่แหล่ง จำหน่าย ซึ่งสภาพในปัจจุบันเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การขนส่งผลผลิตออกสู่ ตลาดเป็นไปด้วยความลำบากและล่าช้าประกอบกับเป็นเส้นทางที่ประชาชน สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดไปยังอำเภอท่าใหม่ได้ โดยได้รับความเห็นชอบให้ ดำเนินโครงการฯ จาก ก.บ.จ. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 58 ซึ่งไม่ สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2558 แต่ขณะนี้มีความพร้อม ของการสำรวจออกแบบ ราคากลาง สามารถดำเนินการได้ทันที และเบิกจ่าย ได้ทันภายในวันที่ 30 ก.ย. 58
		เสริมสร้างศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศ กลุ่มอาเซียน	ชื่อโครงการเพิ่มศักยภาพการตลาดและ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (มหัศจรรย์เมืองจันทร์) <u>กิจกรรม</u> ส่งเสริมงานเทศกาลประจำ ท้องถิ่นของอำเภอในจังหวัดจันทบุรี จาก วงเงินที่ได้รับจัดสรร 550,000 บาท เป็น 829,500 บาท	4,529,500	เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ขยายผลมาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอให้มีการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนนโยบายของ จังหวัดเรื่องเมืองน่าเที่ยวได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. แล้วเมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2558
			รวม 2 โครงการ	10,648,500	



3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน กิจกรรม 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโบราณคดีก่อน ประวัติศาสตร์ บ้านกุดกวาส้อย ตำบล บ้านถิ่น อำเภอนนัง จังหวัดหนองบัวลำภู	9,000,000	มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อ แต่ที่ล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมจากเดิมที่ปรับปรุงหลุมขุดค้นและอาคารพิพิธภัณฑสถานเดิม นั้น ต้อง รื้อแบบจากกรมศิลปากร ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที่ใน ปีงบประมาณ จึงขอเปลี่ยนเป็นถนน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2. ขุดลอกสระน้ำสวนสาธารณะบ้านภู พานทอง เชื่อมต่อน้ำตกเฒ่าโต้ จังหวัด หนองบัวลำภู	1,640,671	เป็นกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ก. เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จ 30 กันยายน 2558  <u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์</u> <u>2558</u> ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญ เร่งด่วนที่จะเป็นต้องแก้ไข 11 เรื่อง  ก.บ.ก. เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
			รวม	10,640,671	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	หนองคาย	ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการบริการมุ่งสู่ประชาคม อาเซียน	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมลำน้ำโขง กิจกรรม 1. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดระเบียบ เรือเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแม่น้ำ โขง (200,000 บาท) 2. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ การท่องเที่ยวหมู่บ้านชายแดน (556,000 บาท) 3. กิจกรรมจัดตั้ง/จุดตรวจ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการท่องเที่ยวตามลำแม่น้ำ โขง (300,000 บาท) 4. กิจกรรมปรับปรุงบูรณะถนนลาดยาง ทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวถ้ำฮาน ดาบถ ด้านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก (1,500,000 บาท)	2,556,000	ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 2,556,000 บาท ดังนี้ 1. โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว (The city of tourism) งบประมาณเดิม 59,780,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 1,526,000 บาท 2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมลำน้ำโขง งบประมาณเดิม 35,423,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 600,000 บาท 3.โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณเดิม 19,960,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 430,000 บาท <u>เหตุผลความจำเป็น</u> 1. เพื่อจัดระเบียบเรือให้สัญจรในแม่น้ำโขงอย่างเป็นระเบียบสร้างความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว 2. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม การท่องเที่ยวของจังหวัด 3. เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 4. เพื่อปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว <u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</u> ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ จะต้องแก้ไข 11 เรื่อง ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
รวม				2,556,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	บึงกาฬ	พัฒนาศักยภาพการค้า การท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน	โครงการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม 1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว (2,830,000 บาท) 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ (200,000 บาท)	3,030,000	ขอยกเลิกกิจกรรม โครงการยกระดับศักยภาพทางพาราจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมแปรรูปยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป (4,850,000 บาท) เพื่อนำมาดำเนินการกิจกรรมในโครงการที่อยู่ในแผนฯ สามารถดำเนินการได้ทันที เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน <u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</u> ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะเป็นต้องแก้ไข 11 เรื่อง  ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

รวม 3,030,000

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบ

จาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	เลย	พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน	โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ทางจักรยานตอน 1 เส้นเมือง เลย -วังสะพุง ในทางหลวงหมายเลข 201 ตอนปากปวน - ปากภู ระหว่าง กม. 328+950 - กม. 331+950 (ด้านซ้าย ทางตั้งแต่ บขส. - สนามบิน) ระยะทาง 3 กิโลเมตร <u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> 1 ปีงบประมาณ <u>พื้นที่ดำเนินการ</u> บ้านเงิน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย	10,000,000	ขอใช้เงินเหลือจ่าย จำนวน 7 โครงการ 32 กิจกรรม งบประมาณ 10,279,701 บาท ดังนี้ 1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยว งบประมาณเดิม 28,296,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 164,000 บาท 2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว งบประมาณเดิม 26,995,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 660,000 บาท 3.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลจังหวัดเลย งบประมาณเดิม 18,769,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 1,048,500 บาท 4. โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและจัดหาน้ำสะอาดเพื่อสนับสนุนให้ชุมชน งบประมาณ เดิม 24,000,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 140,000 บาท 5. โครงการยกระดับการศึกษาให้เต็มมาตรฐาน งบประมาณเดิม 4,300,000 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 166,000 บาท 6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร งบประมาณเดิม 14,768,800 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 7,951,000 บาท 7. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณเดิม 4,662,300 บาท งบประมาณเหลือจ่าย 149,300 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมในโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ ที่เป็นนโยบาย เร่งด่วนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด <u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</u> ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในนโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข 11 เรื่อง ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
รวม				10,000,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	หนองบัวลำภู (ด่วนที่สุดที่ นก 0017.2/3434 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558)	การพัฒนาเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริม ระบบประปาหมู่บ้านในเขตอำเภอเมือง หนองบัวลำภู	5,636,540	ยกเลิกโครงการเดิมจำนวน 5 กิจกรรม ในโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ รวม งบประมาณ 11,070,000 บาท ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1. ขุดลอกลำห้วยอาฮั่นตอนบน บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11 ตำบลอุทัย สวรรค์ อำเภอนากลาง (1,000,000 บาท) 2. ปรับปรุงสระเก็บน้ำลำห้วยข่า บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง (2,000,000 บาท) 3. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยนาหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนา กลาง (2,000,000 บาท) 4. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยลำเต้า บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง (3,370,000 บาท) 5. ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งซาง บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง (2,700,000 บาท) สาเหตุที่ยกเลิกทั้ง 5 โครงการ เนื่องจากพื้นที่ติดปัญหา ราษฎรปลูกอ้อย ตลอดข้างลำห้วยทำให้การสำรวจเพื่อจัดทำราคากลางยากลำบาก อาจทำ ให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จึงนำไปดำเนิน เป็นโครงการอื่นในแผนฯ ที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือไปต่อยอด โครงการเดิมที่ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	หนองบัวลำภู	การพัฒนาเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ กิจกรรม ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อเสริม ระบบประปาหมู่บ้านในเขตอำเภอนาวัง	2,966,600	เหตุผลเดียวกับโครงการที่ 1
3	หนองบัวลำภู	การพัฒนาเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ กิจกรรม ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยปูน บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสวรรคคูหา	623,000	เหตุผลเดียวกับโครงการที่ 1
4	หนองบัวลำภู	การพัฒนาเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ กิจกรรม ขุดคลองส่งน้ำเข้าสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยบง (หนองอ้อ) หมู่ที่ 5 ตำบลโนนเมือง อำเภอนโนนสัง	1,843,860	เหตุผลเดียวกับโครงการที่ 1

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
5	หนองบัวลำภู	การพัฒนาเกษตรปลอดภัย/ เกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้าน	โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ <u>กิจกรรม</u> แก้มลิงหนองด้างพร้อมอาคาร ประกอบ บ้านนาด้วง ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอโนนกลาง	3,395,200	ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 7,621,100 บาท ดังนี้ 1. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต <u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบ้านหนองหินฯ งบประมาณเดิม 60,500 บาท เหลือจ่าย 4,500 บาท 2. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จาก 2 กิจกรรม งบประมาณเดิม 20,000,000 บาท เหลือจ่าย 303,500 บาท 3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ จาก 17 กิจกรรม งบประมาณเดิม 113,694,290 บาท เหลือจ่าย 7,263,100 บาท 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต จาก 2 กิจกรรม งบประมาณเดิม 57,005,000 บาท เหลือจ่าย 50,000 บาท นำไปดำเนิน เป็นกิจกรรมในโครงการที่ได้รับงบประมาณตามแผนฯ และเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
6	หนองบัวลำภู	สร้างเสริมความเข้มแข็ง ทางด้านเศรษฐกิจ	โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการบริการ และการท่องเที่ยว <u>กิจกรรม</u> ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพื่อ พัฒนาเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอย่างผาวัง บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง	1,225,900	เหตุผลเดียวกับโครงการที่ 5
รวม				15,691,100	



3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	การพัฒนาการท่องเที่ยว	โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเพื่อดึงดูดรายได้จากประเทศเพื่อนบ้าน <u>กิจกรรม</u> พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองหาร เพื่อปลูกบัว และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ	10,000,000	ขอปรับกิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหนองหาร เหตุผลความจำเป็น 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน เนื่องจากการขุดลอกหนองหารช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเสียและ การหมักหมมของวัชพืชที่เน่าตาย ตลอดจนเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มากขึ้น เพื่อใช้ในการพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องจากปัจจุบัน หนองหารมีสภาพตื้นเขิน ทำให้ผลผลิตสัตว์น้ำลดลงเหลือเพียง 0.75 กิโลกรัม/วัน/ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการทำการประมงรอบบริเวณหนองหารลดลง 2. หนองหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสกลนคร มีทัศนียภาพที่สวยงามและประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ กว่า 20 เกาะ การปรับปรุงแหล่งน้ำหนองหารจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชนในท้องถิ่นได้ 3. คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน 2558 <u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</u> ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข 11 เรื่อง ก.บ.ก. เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
รวม				10,000,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	สกลนคร (ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/6194 ลง วันที่ 3 เม.ย. 58)	การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	<b>โครงการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพ ของแหล่งท่องเที่ยว</b> 1) กิจกรรม ปรับปรุงถนนให้เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (คสล.) บ้านบึงประชากรราษฎร์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแป้น ระยะที่ 2 (ช่วงที่ 1 ถนน สายบ้านหนองเอี่ยน - ถนนลาดยาง, ช่วงที่ 2 บ้านหนองเอี่ยน - บ้านบึงประชากรราษฎร์) อำเภอโพนนาแก้วเป็นหน่วยงานดำเนินการ	291,000	ขอใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการโครงการ พัฒนาความพร้อมและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว  ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
			2) กิจกรรม ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็กและถมดินเสริมคันทาง อำเภอพังโคน เป็นหน่วยงานดำเนินการ	400,000	
			3) กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวผาคักดี ช่วงที่ 2 อำเภอ คำตากล้าเป็นหน่วยงานดำเนินการ	325,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	สกลนคร	การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	โครงการพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ ธรรมชาติ 1) กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยวังม่วง บ้านแสง จันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลแมตนาทม อำเภอกอ ศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร อำเภอกอศรี สุพรรณเป็นหน่วยงานดำเนินการ	495,800	เหตุผลเหมือนโครงการที่ 1
			2) กิจกรรม ขุดลอกลำห้วยห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัด สกลนคร อำเภอนิคมน้ำอูนเป็นหน่วยงาน ดำเนินการ	962,250	
			3) กิจกรรม วางท่อประปาภูเขาบ้านหนอง ครอง อำเภอกุพานเป็นหน่วยงานดำเนินการ	558,000	
			4) กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยม่วง หมู่ ที่ 8 ตำบลปะหว้า อำเภออากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวยเป็นหน่วยงานดำเนินการ	99,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			5) กิจกรรม ก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำห้วยหนอง อีเล็งตอนล่าง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนงาม อำเภอ อากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวยเป็น หน่วยงานดำเนินการ	93,000	
			6) กิจกรรม ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านค้อ หมู่ ที่ 2 ตำบลหนองลาด อำเภวาริชภูมิ อำเภอ วาริชภูมิเป็นหน่วยงานดำเนินการ	60,000	
			7) กิจกรรม ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนครเป็นหน่วยงานดำเนินการ	100,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
3	สกลนคร (ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/5629 ลง วันที่ 29 มี.ค. 58)	การพัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาความพร้อมและศักยภาพ ของแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงทาง หลวง (เปิดจุดกัลบรถ) ทางหลวงสายธาตุ นาเวง - สกลนคร ใกล้เคียงถนนประชาอุทิศ	2,447,000	ขอใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินกิจกรรมใหม่ภายใต้โครงการโครงการ พัฒนาความพร้อมและศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเข้าสู่ตัวเมืองสกลนคร สภาพปัจจุบันเป็นถนน 8 ช่องแยกทิศทางจราจร รวมทางคู่ขนาน มี ถนนประชาอุทิศมาเชื่อม ประชาชนอาศัยอยู่สองข้างทางหนาแน่น มีสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ต่อเนื่องถึงแยกเข้าสถานี ขนส่งแห่งที่ 2 ปริมาณการจราจรสูง จุดกัลบรถเดิมไม่เหมาะสม กับสภาพการจราจรในปัจจุบัน การสัญจรไปมาระหว่างทางคู่ขนาน กับถนนสายหลักมีความไม่สะดวกปลอดภัย และมีการขับรถยนต์ ทิศทางการจราจรบ่อยครั้ง เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน - ออก TOR วันที่ 25 - 30 มี.ค. 58 - ออกประกาศขายแบบ วันที่ 31 มี.ค. - 7 เม.ย. 58 - ยื่นซอง วันที่ 17 เม.ย. 58 - เคาราคา / ประกาศผล วันที่ 24 เม.ย. 58 - เซ็นสัญญา วันที่ 27 เม.ย. 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จ วันที่ 27 ก.ค. 58  ก.บ.จ. เห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
รวม				5,831,050	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านและแสดงสินค้า งบดำเนินงาน 3,817,900 บาท งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงงานและจัดสัมมนาในต่างประเทศ 3,132,000 บาท	6,949,900	มี MUO ผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ไทย ลาว เวียดนาม และ MOU ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดนครพนม กับ เมืองฉางจวี่ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม โดยกิจกรรมใหม่ ดังนี้ 1) จัดทำรูปแบบการลงทุน การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แนวทางบริหารจัดการ 2) จัดเสวนาการเตรียมความพร้อมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม 3) ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น 4) จัดประชุมร่วมภาครัฐ เอกชนไทย ลาว เวียดนาม และจีน ที่ จังหวัดนครพนม เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการค้า การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกัน 5) ติดตามประเมินผล 6) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ ประเทศจีน และประเทศเวียดนาม อยู่ระหว่างดำเนินการ จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน รองรับ AEC ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ <u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างอัมจันทร์ลานเดิน - วิ่งบริเวณหน้าวัดกลาง	6,700,000	ยกเลิกกิจกรรมในโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน รองรับ AEC รวมงบประมาณ 11,700,000 บาท เนื่องจาก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีความเห็นว่าการก่อสร้างฝืนธรรมชาติในลักษณะอุจาดจึงไม่ให้ก่อสร้าง  ทำให้กรมอุทยานแห่งชาติอยู่ระหว่างการตรวจสอบแบบแปลน รายการที่ 1-7 ส่วนรายการที่ 8 รูปแบบการก่อสร้างไม่เหมาะสมในการก่อสร้าง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2558 จึงเปลี่ยนแปลงมาดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยการก่อสร้างอัมจันทร์ การเชื่อมโยงเส้นทางจักรยานโดยการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยต่างๆ ที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง และจัดเตรียมสถานที่บริเวณศาลากลางจังหวัดรองรับการจัดงานประเพณีสำคัญของ จังหวัด  ทั้งนี้ ก่อนนี้แล้วเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 58 สิ้นสุด 6 ต.ค. 58 และจะดำเนินการเร่งรัดหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและผู้
3	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน รองรับ AEC <u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยบริเวณบ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม	4,000,000	
4	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นเลิศในอนุภูมิภาคอินโดจีน รองรับ AEC <u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)	1,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
5	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 3 ประเทศ (ไทย - ลาว - เวียดนาม) รองรับ AEC <u>กิจกรรม</u> อบรมเชิงปฏิบัติการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตรและวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ำอำเภอสว่างศรีสงคราม	200,000	ยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมงานมหกรรมปลาลุ่มน้ำสงคราม ส่งเสริมให้มีการจัดชุมแสดงวัฒนธรรมคนลุ่มน้ำสงคราม โครงการส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ และการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดนครพนม เชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน งบประมาณ 200,00 บาท เนื่องจากงบประมาณเดิมซ้ำซ้อนกับงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านท่องเที่ยว อยู่ระหว่างดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
6	นครพนม	ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่	<p><b>โครงการนครพนมเมืองน่าอยู่</b></p> <p>1.1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม งบดำเนินงาน 1,500,000 บาท(ม.นครพนม)</p> <p>1.2 ปลุกพืชผักไม้ดอกกริมโขง 1,450,000 บาท (ม.นครพนม)</p> <p>งบดำเนินงาน 1,115,000 บาท</p> <p>งบลงทุน</p> <p>ค่าครุภัณฑ์ 120,000 บาท</p> <p>- เครื่องสูบน้ำ 2 เครื่อง เป็นเงิน 50,000 บาท</p> <p>-เรือเล็กสูบน้ำ 1 ลำ เป็นเงิน 10,000 บาท</p> <p>-เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท</p> <p>-เครื่องพ่นยา 2 เครื่องเป็นเงิน 20,000 บาท</p> <p>ค่าก่อสร้าง</p> <p>- ก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ 75,000 บาท</p> <p>- ก่อสร้างซุ้มจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร</p> <p>ปลอดสารพิษริมฝั่งโขง 140,000 บาท</p>	4,999,900	<p>ขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างปรับปรุงทางและสะพานเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่ายถนนเพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม งบประมาณ 6,681,923 บาท</p> <p>เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ นครพนมเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เมืองพักผ่อนหย่อนใจ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง ก่อหนี้ผูกพัน 20 เม.ย. 58 สำหรับรายการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง และจะสามารถดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการภายในเดือนสิงหาคม 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
7	นครพนม	ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่	โครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ กิจกรรม ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการเป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	600,000	เนื่องจากขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากโครงการส่งเสริม และพัฒนาความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับประเทศ เพื่อนบ้านและแสดงสินค้า กิจกรรมติดตั้งเครื่องสแกน ลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรพร้อมกล้องบันทึก และอุปกรณ์ ควบคุม 2 ชุด (ทางขึ้น และทางลง) ณ จุดผ่อนปรนอำเภอ บ้านแพง งบประมาณ 600,000 บาท ได้ดำเนินการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง 2 ครั้งแล้ว ไม่มีผู้มาเสนอราคา จึงขอดำเนินการกิจกรรมใหม่ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม ปลูกผักอินทรีย์ให้รู้จักใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ศักยภาพในการผลิต อยู่ระหว่างดำเนินการและหาผู้รับจ้าง
8	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ เกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัด นครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยบัง บ้าน โพนเพ็ก หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเพ็ก อำเภอ โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	600,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลง แต่ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาด ว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพัน ได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
9	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ เกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบ ชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหา อุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัด นครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยหนองบก บ้านหนองทม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	500,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการ เปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาด ว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
10	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยหนองผักแพะ บ้านนาซอ หมู่ที่ 1 ตำบลโพนจาน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	600,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
11	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยบึงพาน บ้านนาหมากหมี่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาใน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	600,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
12	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยผิบบ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	600,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ปัญหาแล้ว แต่แก้ไขไม่ได้ ผูก PO ในระบบไม่ได้ คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
13	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยเชิง หมู่ที่ 12 บ้านท่าจำปา ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	700,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
14	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตร	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร แก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและภัยแล้งจังหวัดนครพนม กิจกรรมขุดลอกห้วยวังแสง หมู่ที่ 9 บ้านหนองยอ ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม	600,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
15	นครพนม	ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว พระธาตุสำคัญจังหวัดนครพนม 11.7) ก่อสร้างลานคอนกรีตกลางแจ้งวัดธาตุศรีคุณ	500,000	เป็นโครงการเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ระบบ E-GP มีปัญหา ติดต่อกรมบัญชีกลาง คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ จะสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 15 พ.ค. 58
			รวม 6 โครงการ	29,149,800	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1	การพัฒนาสินค้าเกษตรและ อาหารปลอดภัย	โครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ สากล	2,835,000	- ปรับเปลี่ยนหน่วยดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม - ปรับเปลี่ยนวงเงินงบประมาณในการดำเนินการจากปรับ รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายใหม่
			โครงการส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ	1,643,900	- ปรับเป้าหมายโครงการใหม่ให้เหมาะสมกับพื้นที่ - ปรับกิจกรรม เนื่องจากมีการปรับลดวงเงินงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลัง	28,886,050	<p>- ปรับลดเป้าหมายโครงการใหม่ให้เหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ</p> <p>- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง รายการ รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ไถระเบิดดินดาน มีความจำเป็นเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มีความเหมาะสมในการเพาะปลูกยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณกับสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ได้เตรียมการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว</p> <p>1) จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 3,200,000 บาท</p> <p>2) จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 3,200,000 บาท</p> <p>3) จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 3,200,000 บาท</p> <p>เป็นรายการที่ขอทำความตกลงกับ สงป. เปลี่ยนแปลงรายการ ซึ่ง สงป. ได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว จำนวน 9,483,000 บาท ตามหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0721.13/8514 ลว. 11 มี.ค. 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
		พัฒนาคุณภาพการผลิตแปรรูปใหม่ให้ได้มาตรฐาน	โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตแปรรูปใหม่ให้ได้มาตรฐาน	8,884,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงาน จาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เป็น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เนื่องจาก หน่วยงานเดิมยังไม่เชี่ยวชาญและยังไม่พร้อมในการดำเนินงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนมีความพร้อมในการดำเนินโครงการได้ทันที และสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> <li>- เปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการจัดงานมหกรรมไหมสุรินทร์สุดยอดไหมโลก และประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการจากจังหวัดสุรินทร์ เป็น กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก การดำเนินงานที่ผ่านมา เป็นการจัดงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งอาจทำให้รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมไม่ได้มากเท่าที่ควร เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางทางการตลาด สร้างรายได้</li> </ul>
		การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว	5,000,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงถนนสายวัดบ้านไร่ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดพิमान อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และสภาพถนนทรุดโทรมเสียหาย</li> </ul>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
			โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและ แหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารย ธรรมขอม	10,550,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับแบบแปลนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารบริเวณมอหินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเพื่อให้เหมาะสมและกลมกลืนกับสภาพแหล่งท่องเที่ยวมอหินขาวและให้สามารถใช้งานพื้นที่ลาดฟ้าได้</li> <li>- ก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณผาห้วยนาค บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ก่อสร้างมีความลาดเอียงสูงต้องใช้ดินถมเป็นจำนวนมาก เพื่อปรับลานจอดรถให้ได้ระดับที่เหมาะสม จึงต้องปรับพื้นที่เป้าหมายจาก 3,000 ตารางเมตร ลงเหลือ 2,100 ตารางเมตร งบประมาณคงเดิม</li> <li>- ปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์จากด้านชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชาเป็นบริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ เนื่องจากไม่สามารถขอใช้พื้นที่ดำเนินโครงการได้ และบริเวณตลาดการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) และทาง อบจ.สุรินทร์มีงบประมาณที่จะดำเนินการอยู่แล้ว บริเวณสนามกีฬาศรีณรงค์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่จัดแสดงงานช้างสุรินทร์และงานกาชาดเป็นประจำทุกปี</li> <li>- ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำชาย/หญิง จำนวน 2 หลัง ณ สนามศรีณรงค์ หมู่ที่ 7 บ้านศรีณรงค์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์</li> </ul>
			รวม 3 โครงการ	57,799,150	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น
2	นครราชสีมา	พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม การเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด	โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน : ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ - กิจกรรม : ขุดลอกลำหอยกาบ หมู่ 4 บ้านวัดจันทร์ ตำบลประสุข อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	2,000,000	- ปรับเปลี่ยนสถานที่จากเดิมขุดลอกลำน้ำเค็มเป็นขุดลอกลำหอยกาบ เนื่องจากสถานที่เดิมมีหน่วยงานอื่นเข้าไปดำเนินการแล้ว จึงปรับเปลี่ยนสถานที่ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการ
			รวม 1 โครงการ	2,000,000	
3	ชัยภูมิ	พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้า และบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร - กิจกรรม : ขุดลอกคลองฝายน้ำล้น เขาขาด หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ กว้าง 25 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร จากความลึกเดิม 2 เมตร ปริมาตรดินขุด 19,250 ลูกบาศก์เมตร	674,000	- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการดำเนินการ - รายการเดิม คือ ขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกเพชรพัฒนา อำเภอบำเหน็จณรงค์ กว้าง 80 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุด 27,977 ลูกบาศก์เมตร ได้รับงบประมาณจากงบประมาณแหล่งอื่นแล้ว ส่วนรายการใหม่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนตามความ คำร้องขอและต้องการของประชาชนในพื้นที่
			รวม 1 โครงการ	674,000.00	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1	ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุนมุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	1.โครงการจัดงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่ระดับสากล (งบประมาณโครงการ 38,205,000 บาท) กิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าฮาลาลและการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลและภาคบริการให้ได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาล	3,000,000	เปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายงบประมาณจากงบดำเนินงานมาเป็นงบรายจ่ายอื่นเพื่อจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ
		ยกระดับการพัฒนาการค้าการลงทุนมุ่งเน้น อุตสาหกรรมสุขภาพ อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ(MICE) อุตสาหกรรมบริการการศึกษา และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)	2.โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (งบประมาณโครงการ 14,925,000 บาท) กิจกรรมการจัดคู่มือธุรกิจและประกวดการออกแบบผ้าไทยล้านนา	2,000,000	เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมและเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายงบประมาณจากงบรายจ่ายอื่นในการจ้างที่ปรึกษามาเป็นงบดำเนินงานเพื่อดำเนินงานเอง
รวม				5,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
2	เชียงใหม่	การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	1.โครงการขับเคลื่อนศักยภาพนักเรียนสู่ ผู้นำ ASEAN (งบประมาณ 6,000,000 บาท)	3,000,000	เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์) ในวงเงิน 3,000,000 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการศึกษา ในพื้นที่อำเภอรอบนอกที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและ เตรียมความพร้อมสู่อาเซียนอย่างเท่าเทียม
		การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	2.โครงการส่งเสริมเชียงใหม่สู่ศูนย์กลาง การศึกษาระดับภูมิภาคและอาเซียน (งบประมาณทั้งโครงการ 3,450,000 บาท)	2,450,000	(จ้างที่ปรึกษา) เพื่อดำเนินกิจกรรมเพิ่มเติม ในการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมในผลผลิตด้านสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมในการศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) ห้องเรียนต้นแบบในระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของ จังหวัดสู่อาเซียนตามจุดเน้นการพัฒนาของจังหวัดสนับสนุนการ บริหารจัดการในเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภาพรวมของจังหวัด

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและ พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง	3.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร โดยการมีส่วนร่วม (งบประมาณทั้ง โครงการ 10,000,000 บาท)	6,500,000	เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณภายใต้ผลผลิตและโครงการเดิมจาก งบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น (จ้างที่ปรึกษา) เพื่อดำเนิน กิจกรรมเพิ่มเติม ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมในผลผลิตด้านสังคม โดยการดำเนินกิจกรรมใน การศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) ศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพและศึกษาและพัฒนาในรูปแบบใน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) สำหรับการ เสริมสร้างสุขภาวะองค์กร เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้าน สังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้เหมาะสมตามช่วง อายุ และความหลากหลายของประชากร ตามจุดเน้นการพัฒนา ของจังหวัดในด้านการเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ (Medical/ Health Hub)

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
		การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และ ความสงบสุขของประชาชน	4.โครงการบูรณาการสร้างความมั่นคงใน พื้นที่ชายแดนและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านใน ระดับท้องถิ่น (งบประมาณโครงการ 4,250,000 บาท) กิจกรรมหลักที่ 30.2 กิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บท โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 3,000,000 บาท	3,000,000	เปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณภายใต้ผลผลิตและโครงการเดิม เพื่อดำเนิน กิจกรรมเพิ่มเติม (จ้างที่ปรึกษา) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนผลผลิตด้าน ความมั่นคงโดยดำเนินกิจกรรมในการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนา ตาม นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตามแนวพระราชดำริ ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งได้มีการลงนามในบันทึกความตกลง ความร่วมมือ (MOU) กับจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเนปิดอว์ ในโอกาสที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทาง เยือน
			รวม	14,950,000	

3. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 แต่มีการโอนเปลี่ยนแปลงกรณีไม่กระทบแผนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2	พัฒนาโครงสร้างและ กระบวนการผลิตข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง	โครงการอาคารบังคับน้ำคลองวังมาและ อาคารประกอบระยะที่ 2 หมู่ 14 ต. วัง มา อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์	26,000,000	- ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลง หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการและการ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมโครงการ - มีความพร้อมสามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน 15 พ.ค. 58 และ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58 - เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
			รวม	26,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	นครสวรรค์	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน	1.โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูและ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม ก่อสร้างฝายหลวง ในพื้นที่อำเภอแม่เป็น จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยดำเนินการ ปค.อ.แม่เป็น	530,000	เพื่อชะลอน้ำในช่วงน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -เป็นการจัดทำฝายหลวง จำนวน 12 ฝาย โดยเป็นการเพิ่ม เป้าหมายของโครงการจากเดิมก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบ ผสมผสาน จำนวน 100 แห่ง - ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม 2558
2		การสร้างมูลค่าเพิ่มทาง การเกษตร การค้าและ อุตสาหกรรมและการเกษตรที่สมดุล	2. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง คมนาคมเพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิว จราจรชนิดเคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านหนอง กระสังข์ ไปหมู่ที่ 9 บ้านห้วยหอม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1.00 เมตร หน่วยดำเนินการ ปค.อ.ตาคลี	3,354,000	จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ อ.ตาคลี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนื่องจากถนนมีสภาพ ถนนชำรุดเป็นอย่างมาก เป็นหลุมเป็นบ่อและฝุ่น ไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก อีกทั้งการขนส่งผลผลิตทางการ เกษตรต่างๆ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 300 ครัวเรือน 2,500 คน -มีความพร้อมในการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558 - ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
3			3. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำอุปโภคและบริโภค 3.1 ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านลาดปลั่ง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ หน่วยดำเนินการ ปค.อ. ชุมแสง	2,710,000	จังหวัดนครสวรรค์ได้ออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัด ทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนฯ อ.ชุมแสงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากประสบ ปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภคประชาชนได้รับความ เดือดร้อน 251 ครั้วเรือน -มีความพร้อมในการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558 - ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
			3.2 โครงการซ่อมแซมประปา หมู่บ้านชนิดผิวดิน บ้านหาดสะแก หมู่ที่ 7 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ หน่วยดำเนินการ ปค.อ.พยุหะคีรี	570,000	ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลมา ประมาณเดือนเศษ และได้ร้องทุกข์ผ่านทางไลน์จังหวัดนครสวรรค์ "กลุ่มนครสวรรค์รวมใจ" ขอให้จังหวัดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 763 ครั้วเรือน 2,225 คน -มีความพร้อมในการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558 - ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
4			4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เกาะกลางถนน หน่วยดำเนินการ แขวงการทาง นครสวรรค์ที่ 1	1,284,000	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน บริเวณแยกอุทยานสวรรค์-ถึง หน้าสนามกีฬากลาง ให้มีความสวยงาม และเตรียมความพร้อมใน การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากจะมีผู้มาท่องเที่ยวและเยี่ยมชม จังหวัดนครสวรรค์จำนวนมาก -มีความพร้อมในการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน เดือนกันยายน 2558 - ก.บ.ก.มีมติครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
			รวม 4 โครงการ	8,448,000	

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.4 กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ (โครงการสำรอง) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	ภาคกลางตอนบน 2	2	10,560,000
2	ลพบุรี	3	3,217,600
3	สิงห์บุรี	3	7,600,000
4	อ่างทอง	1	2,740,000
5	นครนายก	2	3,000,000
6	ปราจีนบุรี	1	2,000,000
7	สระแก้ว	1	1,723,000
8	ราชบุรี	2	11,703,000
9	เพชรบุรี	5	18,630,000
10	ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	1	14,163,000
11	กระบี่	1	8,911,464
12	ภูเก็ต	2	10,000,000
13	ระนอง	4	14,024,000
14	สงขลา	6	18,681,550
15	ยะลา	1	3,380,000
16	สตูล	5	19,131,500
17	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	2	4,545,117
18	หนองบัวลำภู	1	3,000,000
19	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1	3,523,000

บัญชีจำแนกกลุ่มโครงการงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

กลุ่มโครงการที่ 4.1.4 กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ (โครงการสำรอง) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
20	ขอนแก่น	5	18,652,000
21	มหาสารคาม	14	19,321,000
22	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	1	2,839,000
23	ชัยภูมิ	4	5,443,700
24	สุรินทร์	2	1,440,000
25	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	2	2,322,500
26	ยโสธร	3	5,880,000
27	ศรีสะเกษ	2	8,919,000
28	อำนาจเจริญ	5	20,846,700
29	ลำปาง	9	18,392,000
30	ลำพูน	2	5,950,000
31	เพชรบูรณ์	9	9,083,183
32	อุดรดิตถ์	1	4,880,000
33	ภาคเหนือตอนล่าง 2	1	6,114,000
34	พิจิตร	1	3,000,000
รวม		105	293,616,314

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดกลาง ตอนบน 2	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับกระบวนการผลิต การตลาดและระบบ Logistics อาหารปลอดภัย	โครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูปและการตลาดสินค้าอาหาร ปลอดภัย งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงคลองห้วยสลอด ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	8,050,000	1. นำเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการ โครงการสำรอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. ให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 3. เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดู น้ำหลาก ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ	โครงการจัดหาและพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อรองรับการบริหาร จัดการน้ำอย่างเป็นระบบ งบลงทุน : ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการขุดลอกทำแก้มลิง คลองสามมะเนียง ตำบลบางมัญ อำเภอ เมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี	2,510,000	1. นำเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการ โครงการสำรอง (Y2) ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2. ให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 3. เพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดู น้ำหลาก ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
รวม				10,560,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	ลพบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การ สร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชน	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล (เพื่อ แก้ไขปัญหาน้ำแล้ง 5 บ่อ) (y2)	1,167,600	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
			กิจกรรม 1 สำรวจพื้นที่ก่อนดำเนิน โครงการ	5,800	
			กิจกรรม 2 ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล 5 บ่อ	1,156,800	
			กิจกรรม 3 ติดตามประเมินผล	5,000	
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว จังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน (y2)	1,450,000	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
			การพัฒนาเครือข่ายและข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและอำเภอ	1,450,000	
3		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์	โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้า OTOP ระดับชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (เทศกาลงานกระท้อนจังหวัดลพบุรี) (y2)	600,000	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลือจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
			รวม	3,217,600	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	สิงห์บุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเชิงรุก <u>กิจกรรม</u> นมัสการพระพรหม พระ อินทร์จังหวัดสิงห์บุรี	410,000	เงินเหลื๋อจ่ายนำมาดำเนินการโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนา คุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ บริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี	5,864,000	ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีเงินเหลื๋อจ่าย ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
			<u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน	1,984,000	เงินเหลื๋อจ่ายนำมาดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ มีแบบรูปรายการพร้อมดำเนินการได้ทันที ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558
			<u>กิจกรรม</u> ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน	1,971,000	เงินเหลื๋อจ่ายนำมาดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ มีแบบรูปรายการพร้อมดำเนินการได้ทันที ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558
			<u>กิจกรรม</u> ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 4 ต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง	1,909,000	เงินเหลื๋อจ่ายนำมาดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ มีแบบรูปรายการพร้อมดำเนินการได้ทันที ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
3		ประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริม การเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจาก การเกษตรแบบครบวงจร	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ	1,326,000	
			<u>กิจกรรม</u> ส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ใน โครงการพระราชดำริ	344,000	เงินเหลื๋อจ่ายนำมาดำเนินโครงการสำรองตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ สามารถดำเนินการได้ทันที และแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษา การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตาม แนวพระราชดำริ (ไม้ดัด)	982,000	เงินเหลืจ่ายนำมาดำเนินโครงการสำรวจตามแผนปฏิบัติ ราชการฯ สามารถดำเนินการได้ทันที มีรูปแบบรายการ พร้อม และแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
			รวม	7,600,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	อ่างทอง	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาชุมชนน่าอยู่ น่าเที่ยว	โครงการพัฒนาบริการพื้นฐานทาง เศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 (บ้านระ ด้า) ตำบลมหาโตไทย อำเภอมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	2,740,000	พื้นที่ดังกล่าวขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และกิจกรรม ดังกล่าวเป็นกิจกรรมสำรอง (Y2) และได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.จังหวัดอ่างทอง ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว แบบสรุปรายการและประมาณ ราคามีความพร้อม สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน 31 ตุลาคม 2558



4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	นครนายก	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตรให้มีความปลอดภัย สนับสนุนให้เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย และศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นด้านประจำจังหวัด หน่วยดำเนินการ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก	2,000,000	พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558)
2	นครนายก	พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก สินค้า บริการ และบริหารจัดการเที่ยวให้ได้มาตรฐาน อย่างบูรณาการ	โครงการนครนายกเมืองน่าเที่ยว หน่วยดำเนินงาน : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก	1,000,000	ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่ทำลายวิถีความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างความเข้มแข็งและรายได้ให้ชุมชน (ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558)
รวม				3,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	ปราจีนบุรี	ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และยกระดับ SME ของจังหวัด	ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีและแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000	ส่งเสริมและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมทั้งเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และสร้างรายได้แก่ประชาชน (ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558)
รวม				2,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	สระแก้ว	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 : ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพ สูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย	โครงการขุดลอกคลองและสร้างฝายน้ำล้นบ้านทับห้าพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังทอง กิจกรรม : ขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านทับห้าพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 แห่ง สถานที่ดำเนินโครงการ : บ้านทับห้าพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลวังทอง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ที่ทำการปกครองอำเภอวังสมบูรณ์	1,723,000	เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่อำเภอวังสมบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำจากธรรมชาติ แต่แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่ตื้นเขินประกอบกับสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ลาดเอียง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในฤดูแล้งได้ ซึ่งถ้าได้มีการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้นก็จะสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่ อำเภอวังสมบูรณ์จึงเสนอโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ฤดูแล้ง และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ก.บ.จ. เห็นชอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558)
รวม				1,723,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	ราชบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต	2.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	7,853,000	เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีความเร่งด่วนสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 2558 (หากได้รับอนุมัติภายในเมษายน 2558)
2		ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง	3.โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว	3,850,000	เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีความเร่งด่วน ที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณในกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนงานเดิม และเป็นโครงการ Y2 ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2558 จึงไม่สามารถลงนามได้ภายในเดือนมีนาคม 2558 หากแต่คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 และเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน 2558

รวม

11,703,000

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ไร่อุ่น ม.1	950,000	เป็นการนำโครงการ Y2 มาดำเนินการแทนโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วเมื่อปี 57 มติ ก.บ.จ. เมื่อ 17 พ.ย. 57 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ ภายใน เม.ย. 58
2	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พบ.1031 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านอุตะเกา อ.เขาย้อย	9,950,000	เป็นการนำโครงการ Y2 มาดำเนินการแทนโครงการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มติ ก.บ.จ. เมื่อ 17 พ.ย. 57 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ ภายใน เม.ย. 58
3	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่	โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าศูนย์ อปพร. ต.ท่าแร้งออก อ.บ้านแหลม	2,030,000	เป็นการนำโครงการ Y2 มาดำเนินการแทนโครงการเดิมที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/58 เมื่อ 17 มี.ค. 58 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเร่งด่วน และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะก่อนนี้ผูกพันได้ ภายใน เม.ย. 58

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
4	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่	โครงการกำจัดขยะ น้ำเสีย ต.ต้นมะพร้าว	200,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย จาก 1 โครงการ เพื่อนำมาจัดทำโครงการ Y2 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน)
5	จ.เพชรบุรี	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเมืองน่าอยู่	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี ม.1,2,6 ต.ต้นมะม่วง อ.เมืองฯ	5,500,000	เป็นการใช้เงินเหลือจ่าย จาก 18 โครงการ เพื่อนำมาจัดทำโครงการ Y2 สอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) มติ ก.บ.จ. ครั้งที่ 2/58 เมื่อ 17 มี.ค. 58
			รวม จ.เพชรบุรี 5 โครงการ	18,630,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อ่าวไทย	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การ พัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชน เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน	โครงการจัดการน้ำเสีย ชยะ ในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยววนานาชาติและพื้นที่ เศรษฐกิจหลักของกลุ่มอ่าวไทย	14,163,000	เป็นการนำโครงการ Y2 มาดำเนินการแทนโครงการเดิมที่ยกเลิกไป เนื่องจากไม่สามารถ หาผู้รับจ้างได้ มติ ก.บ.ก. ครั้งที่ 1/58 เมื่อ 19 ก.พ. 58 เป็นการแก้ไขปัญหาสำคัญของกลุ่มจังหวัดฯ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน/เศรษฐกิจ/ การท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องตามมาตรการฯ ข้อ 2.2 (บรรเทาความเดือดร้อนของ ประชาชนกรณีเร่งด่วนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม ชัดเจน) คาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปีงบฯ 58
			รวมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 1 โครงการ	14,163,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กระบี่	ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวทางทะเล เชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ และสุขภาพสู่ระดับนานาชาติ	1. โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว สินค้า เกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดกระบี่ กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด “กระบี่ ต้องมา ครั้งเดียวไม่เคยพอ” กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ ภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านสื่อมวลชน	8,911,464	เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้สามารถสร้างรายได้และ สร้างงานให้กับประชาชนและชุมชนการท่องเที่ยว โดยการจัดให้มีการออกแบบ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่จะนำไปสู่การผลิตสินค้าป้อนสู่ตลาดการท่องเที่ยว ให้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีภาวะหดตัวและราคาค่าผลิตผล การเกษตรที่เป็นรายได้หลัก (ยางพารา) ตกต่ำ
			รวม 1 โครงการ	8,911,464	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	ภูเก็ต	แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก	1. โครงการสร้างกิจกรรม Green Tourism (การท่องเที่ยวสีเขียว)	7,547,400	เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดฯ ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ (Y2) และสนับสนุนยุทธศาสตร์และวาระของจังหวัด
			1.1 กิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้นำและสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	500,000	- เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่เครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน
			1.2 กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม	549,400	- ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมด้านการท่องเที่ยว
			1.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต (อาสาหน้า front)	500,000	- สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
			1.4 กิจกรรม Smart Guide เพื่อภูเก็ตยั่งยืน	2,638,000	- แก้ไขปัญหาการขาดทักษะของแรงงานในพื้นที่ และเพื่อเพิ่มรายได้ อาชีพที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
			1.5 กิจกรรมปรับปรุงและบูรณะด้านตรวจภูเก็ต	2,000,000	- ปรับปรุงและบูรณะด้านตรวจภูเก็ตให้มีความพร้อมและความสง่างามในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต
			1.6 กิจกรรมจัดทำศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางทะเล	400,000	- ป้องกันการเกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน / สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต
			1.7 กิจกรรมจัดระเบียบสังคมกลุ่มอาชีพที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	960,000	- สร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมภาพลักษณ์การรักษาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
			- ผู้ประกอบการเจ็ตสกีและที่เกี่ยวข้องกับขนส่งทางน้ำ (150,000)		- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะแก่ผู้ทำการในเรือเกี่ยวกับกฎหมายด้านการขนส่งทางน้ำ หลักการเดินเรือเบื้องต้น และกฎจราจรเกี่ยวกับการเดินเรือ
			- ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำน้ำ (150,000)		- เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านบริการขนส่งสาธารณะของจังหวัดภูเก็ต ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ขับกับผู้ใช้บริการ
			- ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถรับจ้างทุกประเภทที่ใช้บริการนักท่องเที่ยว (200,000)		
			- ผู้ประกอบการริมหาดและกลุ่มอาชีพต่างๆ (460,000)		
			sum	7,547,400	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน	2. โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP	2,452,600	เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ (Y2) และสนับสนุนยุทธศาสตร์และวาระของจังหวัด
			2.1 กิจกรรมจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP ในจังหวัด	2,267,600	1) เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
			2.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า 100 คน รวม 2 วัน	185,000	2) พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
			sum	2,452,600	
			รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ	10,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
3	ระนอง	ยุทธศาสตร์เป็นประตูการค้าผ่านแดนฝั่งอันดามัน	<b>1. โครงการยกระดับการค้าสู่ประชาคมอาเซียน</b> - ก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร บ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำนวน 1 แห่ง	7,000,000	1. การก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนที่จุดผ่านแดนถาวร ระนอง-เกาะสอง บริเวณท่าเทียบเรือศุลกากร บ้านเขานางหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เพื่อให้การบริการเดินทาง เข้า-ออกราชอาณาจักรของบุคคล พาหนะ สินค้าหรือสิ่งของ มีประสิทธิภาพ สะดวกสบาย และมีมาตรฐานสากล รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 2. โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สามารถลงนามในสัญญาและเริ่มดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ยุทธศาสตร์เป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงสุขภาพระดับชั้นนำ	<b>2. โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และการตลาด เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันด้านการ ท่องเที่ยว</b> - ค่าจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด ระนอง - ค่าจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง - ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ รายการ / ถ่ายทอดเสียงกิจกรรมการ ท่องเที่ยวจังหวัดระนอง	4,041,000  1,941,000  1,900,000  200,000	1. จังหวัดระนองเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากร ทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ แต่ปัญหาที่สำคัญของจังหวัดระนองคือการที่ยังไม่ เป็นที่รู้จักมากนักในตลาดการท่องเที่ยวทั้งภายในและ ต่างประเทศ ดังนั้นกระบวนการประชาสัมพันธ์ หรือการ สื่อสาร จึงเป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือไปจากการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว เพราะจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านการ ท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวในวงกว้าง มากขึ้น  2. ทุกรายการมีความพร้อมในการดำเนินการ สามารถเริ่ม ดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง รายการงบประมาณ และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง เข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	3. โครงการเตรียมความพร้อมสังคม และชุมชนเมืองระนองให้ก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน - สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยหลักพุทธ ธรรม	1,000,000	1. เพื่อเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการ เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อ ประโยชน์สุขของประชาชนด้วยการนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในการ ดำเนินชีวิต 2. มีความพร้อมในการดำเนินการ สามารถเริ่มดำเนินการได้ ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ และจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตร - ปรับปรุงถนนสายบางธรรมะ ตำบล บางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัด ระนอง	1,983,000	1. ถนนสายบางธรรมะ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในพื้นที่ แต่ เนื่องจากสภาพเส้นทางคมนาคมที่เป็นหลุมบ่อในฤดูฝน และ เมื่อฤดูแล้งผิวจราจรแห้งเป็นฝุ่นฟุ้งกระจาย ประชาชนได้รับ ความเดือดร้อนรำคาญ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงถนนให้มีสภาพผิวจราจรที่ดี เป็นการรองรับ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า ส่งผลให้ความ เป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น  2. เป็นโครงการที่มีความพร้อมทั้งแบบรูปรายการ และพื้นที่ ดำเนินโครงการ สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จะดำเนินการ โครงการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			รวม 4 โครงการ	14,024,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	สงขลา	<b>ผลผลิตด้านเศรษฐกิจ</b> ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนา ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และบริการ เพื่อสร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี เสถียรภาพ)	<b>โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การ ขนส่งทางบกและสินค้าคงคลัง (Supply Chain) ภาคอุตสาหกรรมให้ มีประสิทธิภาพ</b>	1,500,000.00	เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และเป็น ประโยชน์ต่อประชาชนและทางราชการ จังหวัดสงขลา โดย คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้ พิจารณาปรับวงเงินภายใต้โครงการ/รายการเดิม เพื่อนำ งบประมาณไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ เร่งด่วนของประชาชน โดยการเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ของโครงการเดิม

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			<p>ปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าบริเวณท่าแพ ขนานยนต์ เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางบก</p> <p>1. ปรับปรุงถนนแอสฟัลติก บริเวณตรงข้ามท่า แพขนานยนต์ ขนาด 300 ตร.เมตร</p> <p>2. ปรับปรุงทางเท้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร</p> <p>3. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง</p> <p>3.1 เสาไฟฟ้าส่องสว่างสูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จำนวน 5 ชุด</p> <p>3.2 เสาไฟฟ้าส่องสว่างสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร จำนวน 5 ชุด</p> <p>4. งานประภูมิทัศน์</p> <p>4.1 ปลุกต้นจิกน้ำ สูงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร จำนวน 5 ต้น</p> <p>4.2 ม้านั่งสำเริงรูป จำนวน 5 ชุด</p> <p>4.3 ติดตั้งถังขยะสำเริงรูป จำนวน 5 ชุด</p>	1,500,000.00	<p>วัตถุประสงค์ของโครงการเดิม</p>
			<p>โครงการพัฒนาการเกษตรแบบบูรณา การในพื้นที่เขตชลประทานและนอก เขตชลประทาน 2 อำเภอ และการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน เกษตรกรใน 16 อำเภอ</p>	5,502,600.00	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			ก่อสร้างตลาดนัดชุมชนโคกไร่(ปรับปรุงมี ทัศนียภาพคลองโคกไร่) ม ๘ ต.พะวง อ. เมือง	5,502,600.00	
		<b>ผลผลิตด้านสังคม</b> ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนบน ฐานวัฒนธรรมหลากหลาย	โครงการขยายผลโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา	3,462,000	
			กิจกรรมพัฒนาบริการสาธารณสุขเพื่อ การบริหารจัดการคนไข้ในพระราชานุ เคราะห์พระบรมวงศานุวงศ์คนด้อย โอกาสและประชาชนทั่วไปจังหวัดสงขลา		
			รถยนต์พยาบาลพร้อมพร้อมอุปกรณ์และ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ(รถ Ambulance) จำนวน 1 คัน	2,000,000	
			เครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับใช้ใน รถพยาบาล(Patient Monitor สำหรับ รถ Ambulance) จำนวน 1 เครื่อง	180,000	
			เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลแบบสอด แขน จำนวน 3 เครื่อง	210,000	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			เตียงทำคลอด	62,000	
			เครื่องปั่นฮีมาโตคริต	85,000	
			โต๊ะเครื่องมือ	195,000	
			Mobile Osygen Sat	44,000	
			เครื่องทำน้ำร้อน	60,000	
			เครื่องตรวจตา จมูก (Ophthalmoscope)	273,000	
			โทรศัพท์ตู้สาขา 8 สายนอก 64 สายใน	150,000	
			ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่	120,000	
			เครื่องชุดหินปูน	23,000	
			เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน	30,000	
			เครื่องวัดความยาวรากฟัน	30,000	
			<b>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ประชาชนมีความสุขตามแผนชุมชน</b>	<b>4,437,000.00</b>	
			ก่อสร้างอาคารรูปทรงชิโนโปรตุกีส จำนวน 4 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค	4,437,000.00	
			<b>โครงการฟื้นฟูและป้องกันปัญหาอุทกภัย</b>	<b>594,000.00</b>	
			ชุดลอกคลองโคกไร่ ระบายน้ำลงสู่ ทะเลสาบสงขลาเพื่อป้องกันอุทกภัย	594,000.00	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งตาม แผนชุมชน (ระยะที่ 2)	3,185,950.00	
			ชุดลอกร่องน้ำบริเวณตลาดนัดชุมชน โคกไร่และรอบๆ ร่องน้ำหลังวิทยาลัย ประมงติณสูลานนท์	3,185,950.00	
			รวม 6 โครงการ 6 กิจกรรม	18,681,550	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	ยะลา	ส่งเสริม พัฒนา แปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่มและการส่งออกสู่ AEC	โครงการบริหารจัดการไม้ผลให้มี ประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ ๔ สร้างกลไกการจัดการ ศัตรูพืชอย่างเป็นระบบ	680,000	ปรับเปลี่ยนในรายการวัสดุ โดยแก้ไขจากวัสดุเกษตร เป็น รายการวัสดุเกษตรและวัสดุก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับอำเภอให้สามารถ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
			กิจกรรมที่ 6 พัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิต ทางการเกษตร (ทุเรียน มังคุด และ กล้วยหิน) สู่ระดับธุรกิจ อย่างมี ประสิทธิภาพ	2,700,000	ขอเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้มีกลุ่มแปรรูป กลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
			รวม...1...โครงการ	3,380,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
3	สตูล	การขนส่งการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและการค้าชายแดนฝั่ง อันดามัน	โครงการพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว - กิจกรรมปรับปรุงถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จำนวน 2 สายทาง - สถานที่ดำเนินการ : อ.ละงู - ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจ - ผู้รับผิดชอบ : สนง.โยธาธิการฯ	10,730,000	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในการสัญจร และสามารถดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2558
		พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ หลากหลายให้ได้มาตรฐานระดับ สากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสู่ มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนำ - กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน ชุมชนท่องเที่ยว - สถานที่ดำเนินการ : ทุกอำเภอ - ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจ - ผู้รับผิดชอบ : สนง.พัฒนาชุมชน จ.สตูล	2,000,000	เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนโดยพร้อมดำเนินการทันที คาดว่า จะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		พัฒนาผลผลิตและสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โครงการผลผลิตทางการเกษตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร - สถานที่ดำเนินการ : ทุกอำเภอ - ผลผลิต : การพัฒนาเศรษฐกิจ - ผู้รับผิดชอบ : สนง.เกษตร จ.สตูล	3,701,500	เพื่อบรรเทาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ โดยพร้อมดำเนินการได้ทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		พัฒนาและเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ชุมชน และประชาชนเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติด  - กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One  - สถานที่ดำเนินการ : ทุกอำเภอ , กรุงเทพฯ  - ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม  - ผู้รับผิดชอบ : สนงสาธารณสุข จ.สตูล	1,500,000	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยพร้อมดำเนินการทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2558
			โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  - กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัด และศาสนา  - สถานที่ดำเนินการ : จังหวัดสตูล  - ผลผลิต : การพัฒนาด้านสังคม  - ผู้รับผิดชอบ : สนง.วัฒนธรรม จ.สตูล	1,200,000	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและส่งเสริมศาสนา โดยพร้อมดำเนินการทันที คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2558
		รวม 5 โครงการ			19,131,500

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> ส่งเสริมการท่องเที่ยว "สบายดี ชี้อสามล้อเที่ยวเขา ชมโขง"	307,617	เป็นรายการขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ แต่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 อยู่ระหว่างดำเนินงาน และเปลี่ยนหมวดงบประมาณจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงานในระบบ GFMS เพื่อเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	4,237,500	<p>ขอยกเลิกกิจกรรม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมขยายเขตไฟฟ้าส่งเสริมการท่องเที่ยวพุทธยันต์ (2,505,500 บาท) เนื่องจากงบประมาณที่เสนอขอหล่องค์พระพุทธรูปยันต์ ส่วนกลางให้ชะลอการดำเนินงานไว้ก่อน จึงไม่มีความจำเป็นในการขยายเขตไฟฟ้าเข้าแหล่งท่องเที่ยว</p> <p>2. กิจกรรมปรับปรุงทางเดินเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย - วนอุทยานบัวบาน - พุทธยันต์ (1,732,000 บาท) เนื่องจากอยู่ระหว่างขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ภายในปีงบประมาณ</p> <p>นำมาดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนฯ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สามารถดำเนินการได้ทันที เป็นการก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจน</p> <p><u>ความสอดคล้องกับแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558</u></p> <p>ดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน/ยุทธศาสตร์ คสช. 9 ด้าน / นโยบายความมั่นคง / นโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะเป็นต้องแก้ไข 11 เรื่อง</p> <p>ก.บ.ก. เห็นชอบประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558</p>
			รวม	4,545,117	



4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัตินโยบายประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	หนองบัวลำภู (ด่วนที่สุดที่ นภ 0017.2/3434 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558)	เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้าน การตลาด	โครงการพัฒนาตลาดเชิงรุกทั้งในและ ต่างประเทศ <u>กิจกรรม</u> พัฒนาส่งเสริมตลาดและ ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู	3,000,000	ขอใช้งบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 7,621,100 บาท ดังนี้ 1. โครงการสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรม ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนบ้านหนองหินฯ งบประมาณเดิม 60,500 บาท เหลือจ่าย 4,500 บาท 2. โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จาก 2 กิจกรรม งบประมาณเดิม 20,000,000 บาท เหลือจ่าย 303,500 บาท 3. โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำ จาก 17 กิจกรรม งบประมาณเดิม 113,694,290 บาท เหลือจ่าย 7,263,100 บาท 4. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต จาก 2 กิจกรรม งบประมาณเดิม 57,005,000 บาท เหลือจ่าย 50,000 บาท นำไปดำเนิน โครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัตินโยบายฯ ซึ่งเป็นการส่งเสริมสินค้าของ จังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 และในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
รวม				3,000,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิรูปราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จ. กาฬสินธุ์ 1.ขุดลอกหนองเป่า บ้านโนนชาด หมู่ 5 ต. หนองแวง อ.สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ 2.ขุดลอกหนองหึ่ง บ้านนาค่าน้อย หมู่ 9 ต.หนองใหญ่ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์	3,523,000	เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้มาร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ก.บ.ก. เห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558
			รวม 1 โครงการ	3,523,000	
2	ขอนแก่น	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1.โครงการรักษาสมดุธรรมชาตินในจังหวัด	4,745,000	เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพตามแนวพระราชดำริ
			2.โครงการขอนแก่นอยู่ มั่งสู่ต้นแบบเมืองสิ่งแวดล้อมดี กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	2,060,000	เพื่อประสานความร่วมมือให้มีการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม	3.โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคน พิการจังหวัดขอนแก่น	1,100,000	เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเอง ได้
		การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ มั่นคงและมีความสามารถ ทางการแข่งขัน	4.โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 9 แห่ง งบประมาณ 10.047,000 บาท		
			1) ก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้น (Wet Crossing) ลำห้วยแซ่ บ้านโจดใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพน อ.พระยืน	1,500,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			2) ขุดลอกลำห้วยใหญ่และก่อสร้างฝาย น้ำล้นบ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 1,17 ต.สา วะถี อ.เมืองขอนแก่น	1,969,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			3) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบ มข.2527) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6 ต. บ้านเรือ อ.ภูเวียง	800,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			4) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณลำห้วยวัง แข็ง หมู่ที่ 1,2 ต.บ้านโนน อ.ซำสูง	876,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			5) ขุดลอกแหล่งน้ำหนองทัพม้า บ้าน ผักหวาน หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาหมอ อ. โนนศิลา	1,610,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และ การเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			6) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านดงเรือง หมู่ที่ 5 ต.พังทวย อ.น้ำพอง	1,212,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			7) ก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่านห้วยอีหลอด บ.หนองแวง หมู่ที่ 13 ต.หนองเม็ก อ.หนองสองห้อง	980,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			8) ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 4 ต.บ้านแท่น อ.ชนบท	500,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
			9) ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 บ้านนายม หมู่ที่ 5 ต.วังเพิ่ม อ.สีชมพู	600,000	เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558
		การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน	5.โครงการรักษาสมดุลธรรมชาติใน จังหวัด กิจกรรม พัฒนาป่าพื้นบ้านแหล่งอาหาร ชุมชนตามแนวพระราชดำริ	700,000	เพื่อสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร ของชุมชน
			รวม 5 โครงการ	18,652,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
3	มหาสารคาม	ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถ แข่งขันด้านการพัฒนาระบบตลาดการ รับรองคุณภาพสินค้าที่ผ่านตลาดกลาง GAP กิจกรรม ปรับปรุงโรงเรือน จำนวน 3 แห่ง	500,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	2. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด (ต่อเนื่อง) กิจกรรม จัดแข่งขันเจ็ตสกีบริเวณบึงกุย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม	1,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	3.โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ อำเภอ ยางสีสุราช	2,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	4.โครงการมหาสารคามเมืองปลอดภัย กิจกรรม -อบรมอาสาสมัครหมู่บ้านด้วยยุทธวิธี ตำรวจเพื่อให้เป็นหมู่บ้านปลอดภัย อาชญากรรม -จัดหาและติดตั้ง CCTV ในเขตชุมชน	3,500,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ปรับโครงสร้างการผลิตให้เอื้อ ต่อการผลิตและการแปรรูป เกษตรอาหารและเกษตร พลังงานทดแทน	5.โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยตามแนว เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม -เพาะพันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายให้กับ เกษตรกร	500,000	นำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1 โครงการมาจัดทำ โครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อ ขนส่งผลิตผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรม -เพาะพันธุ์ผักสำหรับแจกจ่ายให้กับ เกษตรกร	500,000	นำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 4 โครงการมาจัดทำ โครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		สร้างสังคมเอื้ออาทรและ สมานฉันท์	7.โครงการสร้างเครือข่ายป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรม -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทน วิทยากรกระบวนการประจำหมู่บ้าน -จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	2,500,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านโสกม่วง หมู่ที่ 5-สวนวลัย ลูกขเวช ตำบลนาตูน อำเภอนาตูน	1,321,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	9.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านโสก ภารา หมู่ที่ 7,9,11,18 ต.หนองคูขาด อ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม	2,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรมและ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ คำนึงถึงการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล	10.โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อ การเกษตรและอุปโภค-บริโภค อำเภอ เมืองมหาสารคาม กิจกรรม ขุดลอกขึ้นเปิด ต.ลาดพัฒนา อ. เมืองมหาสารคาม กว้าง 70 ม. ยาว 207 ม. ลึกเฉลี่ย 1.67 ม.	1,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1 โครงการมาจัดทำ โครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		สร้างสังคมเอื้ออาทรและ สมานฉันท์	11.โครงการปลูกฝังคุณธรรมและ จริยธรรม	1,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 1 โครงการมาจัดทำ โครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	12.โครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม	1,500,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	13.โครงการพัฒนาศักยภาพ ตลาดแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน (AEC)	1,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่ายมาจัดทำโครงการสำรองใน แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
		ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน	14.โครงการพัฒนาทักษะแรงงานร่วมกับ สถานศึกษา	1,000,000	นำงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน 14 โครงการมาจัดทำ โครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
			รวม 14 โครงการ	19,321,000	



4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1	การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว - กิจกรรม : พัฒนาบุคลากรบุคลากรในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ - กิจกรรม : พัฒนาอาสาสมัคร ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (อาสาสมัคร ตำรวจท่องเที่ยว (อปท.) อาสา มัคคุเทศก์ และยุวมัคคุเทศก์) - กิจกรรม : สำรวจเส้นทางท่องเที่ยว เชื่อมโยงในจังหวัดสุรินทร์ - กิจกรรม : ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยว - กิจกรรม : สัมมนาและศึกษาดูงาน การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัด ชายแดน	2,839,000	- เป็นการใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมใน โครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - สนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน และพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตาม ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรม ขอมของกลุ่มจังหวัดฯ และสอดคล้องกับนโยบายเชื่อมโยงกลุ่ม เมืองท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
			รวม 1 โครงการ	2,839,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	ชัยภูมิ	พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	<p>โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล</p> <p>กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีเพื่อรองรับการผลิตภัตอาหารหม่า</p> <p>(1) ฝึกอบรมให้ความรู้เกษตรกร (สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค) จำนวน 2 รุ่นๆละ 200 ราย รวม 400 ราย</p> <p>(2) จัดนิทรรศการปศุสัตว์ให้ความรู้เกษตรกร</p> <p>(3) ประกวดโค - กระบือ จำนวน 12 รุ่น</p> <p>(4) จัดทำแปลงหญ้าอาหารคุณภาพสูงสำหรับเลี้ยงสัตว์ จำนวน 400 รายๆ ละ 1 งาน</p> <p>5) จัดทำแปลงสาธิตกระจายทอนพันธุ์ จำนวน 14 ไร่</p> <p>(6) ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ เช่น พันธุ์ชาร์โลเรย์ พันธุ์ตาก พันธุ์ลิมุซัน พันธุ์กำแพงแสน พันธุ์แอ่งก๊ส</p> <p>(7) สนับสนุนเวชภัณฑ์ เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาฆ่าเชื้อ วิตามินบำรุง แร่ธาตุก้อน ยาถ่ายพยาธิ</p>	2,000,000	<p>- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการในโครงการใหม่ที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2558</p> <p>- เป็นโครงการเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคเนื้อที่มีคุณภาพให้ผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด</p> <p>ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558</p>

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (นาร่อง) กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกร (1) การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ (2) เทคโนโลยีการผลิตพืชแบบเกษตร อินทรีย์ (3) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงหมูหลุม ให้กับเกษตรกร 30 คน (4) สนับสนุนปัจจัยการผลิต และอาหาร สุกร	1,216,200	- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการในโครงการใหม่ที่อยู่ใน แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2558 - เป็นโครงการเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่ม เป้าหมายของตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพการผลิต การตลาด และพึ่งพาตนเองได้ ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558
			โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (พืชผัก) ปี 2558 จังหวัดชัยภูมิ	727,500	- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการในโครงการใหม่ที่อยู่ใน แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2558 - เป็นโครงการเพื่อเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตผัก ปลอดภัยจากสารพิษและการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ และ บริหารจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP พืช) ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร - กิจกรรม : ขุดฝายกั้นน้ำคลองลิก หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมทอง อำเภอ ภูเก๊ต ชุมพล กว้าง 30 เมตร ยาว 310 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,950 ลูกบาศก์เมตร	500,000	- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิม - เป็นโครงการเพื่อกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งและใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค
			- กิจกรรม : ขุดลอกคลองลิก หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอภูเก๊ตชุมพล กว้าง 15 เมตร ยาว 900 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุด 29,500 ลูกบาศก์เมตร	1,000,000	- ใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิม - เป็นโครงการเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้งและเพิ่มรายได้และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
			รวม 4 โครงการ	5,443,700	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
3	สุรินทร์	การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกป่า - กิจกรรมโครงการปลูกป่า จำนวน 20,000 ต้น ในพื้นที่ 100 ไร่ - กิจกรรมโครงการปลูกป่าเป็นแนวกัน ชน จำนวน 40,000 ต้น ปลูกเป็นแนว กว้าง 20 เมตร ระยะทาง 16 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 200 ไร่	1,000,000	- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน และ จังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการตามประกาศของ คสช. ในการยึด คืนพื้นที่ที่มีการบุกรุกของราษฎรเป็นจำนวนหลายร้อยไร่ จึง เห็นควรที่จะใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปฟื้นฟูสภาพพื้นที่ และ เป็นแนวเขตในการป้องกันการบุกรุกในอนาคต - สามารถดำเนินการได้ทันที และคาดว่าจะสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
		การส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการ แข่งขัน	โครงการฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยสี ธรรมชาติเพื่อผลิตผ้าไหมลายโบราณ และลายประยุกต์ - ฝึกอบรมเกษตรกร 100 ราย - จัดทำแปลงสาธิตพันธุ์ไหมย้อมสี ธรรมชาติ และจุดย้อมสีเส้นไหม ณ บ้าน พญาราม หมู่ที่ 9 ตำบลเพี้ยราม อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	440,000	- สืบเนื่องจากผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ เดินทางมาตรวจราชการเมื่อเดือนมกราคม 2558 ไปติดตาม โครงการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ จังหวัด ปี 2557 โครงการส่งเสริมการปลูกหม่อนและเลี้ยง ไหม ที่บ้านพญาราม ต.เพี้ยราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้ ให้ความสำคัญกับการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ และเห็น ว่ากลุ่มทอผ้าไหมบ้านพญาราม มีความเข้มแข็งในเรื่องนี้ จึง เห็นควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำผ้าไหมด้วยสีธรรมชาติ - สามารถดำเนินการได้ทันที และคาดว่าจะสามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ก.บ.ก./ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
			รวม 2 โครงการ	1,440,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2	พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด	โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ <u>กิจกรรม</u> : นำผู้ประกอบการค้าข้าวกลุ่มผู้ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และอาหารดีอาหารเด่น จากกลุ่มจังหวัดฯ ไปจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวหอมมะลิและสินค้าอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดฯ ณ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ครั้ง (4 วัน)	1,422,500.00	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการเดิม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการตลาด ขยายโอกาสทางการจำหน่าย สร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรด้านราคาจำหน่าย ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
			โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพ <u>กิจกรรม</u> : ก่อสร้างลานตากขนาด 1,600 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง ณ สหกรณ์การเกษตรค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร	900,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการเดิม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร โดยจะสามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
			รวม 2 โครงการ	2,322,500	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	ยโสธร	ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยว  กิจกรรม : ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยการนำนักเรียนจำนวน 110 คน เข้าร่วมกิจกรรมสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชน/หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบของจังหวัดยโสธร จำนวน 10 แห่ง	173,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการต่อยอดและขยายเป้าหมายของโครงการเดิม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านวัฒนธรรมต้นแบบ/วิถีชีวิตของคนในชุมชน
			โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า  กิจกรรม : ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านเที่ยงนาเรียง - บ้านค่าน้ำสร้างตำบลค่าน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	4,757,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการต่อยอดและขยายการดำเนินโครงการเดิม เพื่ออำนวยความสะดวกและการขนส่งสินค้าให้แก่ประชาชน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร	โครงการพัฒนากระบวนการผลิตพืช เศรษฐกิจ <u>กิจกรรม</u> : จัดแสดงและจำหน่ายสินค้า พืชเศรษฐกิจของจังหวัดยโสธรที่เป็น เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งจัดให้มีจำหน่าย แตงโมอินทรีย์ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2558 และประชาสัมพันธ์/เผยแพร่แตงโม อินทรีย์ผ่านรายการต่างๆ ของ สถานีโทรทัศน์	950,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมใน โครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการต่อยอดและขยายการดำเนินโครงการเดิม เพื่อเพิ่ม รายได้ให้แก่เกษตรกรรวมทั้งประชาสัมพันธ์พืชเศรษฐกิจ เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก
			รวม 3 โครงการ	5,880,000	
3	ศรีสะเกษ	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน <u>กิจกรรม</u> : ซ่อมถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย บ้านลุมพุก ถึง บ้านสะพาน อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ ขนาด 6 X 2,285 ม. ไหล่ทาง ข้างละ 1 ม.	7,100,000	- เป็นการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการที่อยู่ใน แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ ยังไม่มียกงบประมาณดำเนินการ - เป็นโครงการซ่อมถนนลาดยางเพื่อให้ประชาชนใช้เป็น เส้นทางในการคมนาคม และเป็นเส้นทางใช้ขนส่งสินค้า ทางการเกษตร



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม : ขุดลอกหนองกระเดา ต.โจดม่วง อ.ศีลาสาท พื้นที่ บ้านชาดโง ม.8 ต.โจดม่วง อ.ศีลาสาท ขนาดกว้าง 50 x 180 x 3.50 ม. หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 31,500 ลบ.ม.	1,819,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลโจดม่วงซึ่งมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อการอุปโภคบริโภคจำนวนน้อยและมีลักษณะตื้นเขิน โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งแหล่งน้ำบางแห่งไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ทำให้มีน้ำประปาใช้ไม่เพียงพอส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน การขุดลอกหนองน้ำจะช่วยให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งได้อย่างเพียงพอ
			รวม 2 โครงการ	8,919,000	
4	อำนาจเจริญ	พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย	โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทนตามศักยภาพพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรม : อบรมถ่ายทอดความรู้และจัดหาปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร อ.เมือง อ.เสนางคนิคม อ.ปทุมราชวงศา และ อ.ชานุมาน	1,737,000	- เป็นการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายมาดำเนินการโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ - เป็นโครงการส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพืชพลังงานทดแทนเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร สร้างความมั่นคงในอาชีพการเกษตร

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			โครงการเก็บกักน้ำและกระจายน้ำเพื่อ การเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ <u>กิจกรรม</u> : งานพัฒนาแหล่งน้ำร่องหิน ครกพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านภูด่านกอย ตำบลคำโพน อำเภอ ปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ	5,800,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมใน โครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการขยายพื้นที่การดำเนินโครงการเดิม เพื่อแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำของเกษตรกร โดยการปรับปรุงสร้างพื้นฐานใน การผลิตด้านทรัพยากรน้ำให้มีแหล่งน้ำต้นทุนและสามารถ กระจายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรได้อย่างทั่วถึง
			โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว หอมมะลิคุณภาพดีและข้าวหอมมะลิ อินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ <u>กิจกรรม</u> : - ติดตั้งป้ายบิลบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางด่วนมอเตอร์เวย์ สนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ และ บริเวณทาง ด่วนดอนเมืองโทลเวย์ สนามบินดอน เมือง กรุงเทพฯ - จัดหมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ ทางวิทยุ โทรทัศน์	3,000,000	- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมใน โครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 - เป็นการทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่และพัฒนา ช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิของจังหวัดอำนาจเจริญ ให้ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปและสามารถประกอบการพาณิชย์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			<p>โครงการปลูกป่า สร้างฝาย ขยายคลองตามคำพ่อแม่สอน</p> <p>กิจกรรม :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บริเวณรอบคันคูแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว</li> <li>- ก่อสร้างฝาย</li> <li>- ขุดลอกขยายคูคลอง ขุดลอกลำห้วย</li> </ul> <p>จำนวน 24 แห่ง</p>	6,990,626	<p>- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558</p> <p>- เป็นการทำกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร ป้องกัน แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำท่วม มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความชุ่มชื้นทำให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ</p>
			<p>โครงการพัฒนาโครงข่ายทางส่งเสริมการค้าชายแดน</p> <p>กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 1 เมตร รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร สายบ้านคำเดือย-บ้านนาเจริญ ต.คำเขื่อนแก้ว, ปาก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ</p>	3,319,074	<p>- เป็นการนำงบประมาณเหลือจ่ายมาทำกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการเดิมที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558</p> <p>- เป็นการสร้างเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาถนนโครงข่ายเส้นทางให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการค้าชายแดน เชื่อมโยงพื้นที่ชุมชน กับเส้นทางหลัก ในการสัญจร และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย ประหยัด เพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุน</p>
			รวม 5 โครงการ	20,846,700	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	ลำปาง	สร้างเสริมและพัฒนาจังหวัด ลำปางให้มีความพร้อมรองรับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่ม แม่น้ำโขง (GMS)	1.โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดอาเซียน กิจกรรม : จัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ ชุมชนและOTOP ของดีเมืองลำปาง สถานที่ดำเนินการ:สนามกีฬากลาง จังหวัดลำปาง หรือสถานที่สาธารณะใน จังหวัดลำปางหรือสถานที่แสดงสินค้า ของเอกชนและอำเภอเมืองปาน	3,000,000.00	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ และ เพิ่มรายได้ของประชาชน และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนิน โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
		ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐานแบบครบวงจร	2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค แบบครบวงจร	7,548,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ และ เพิ่มรายได้ของประชาชน และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนิน โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางให้ มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับ การอนุรักษ์ทรัพยากรการ ท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน	3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอห้าง ฉัตร เชื่อมโยงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและ วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม : จัด Road Show ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ ดอยขุนตาล สวนป่าทุ่งเกวียน สวนสัตว์เปิด ทุ่งเกวียน อ่างเก็บน้ำแม่สัน-สวนป่าทุ่ง เกวียนท่าเทียบแพเชื่อมศูนย์อนุรักษ์ช้าง ไทย ตลาดทุ่งเกวียน ตลาดต้นเงิน กะลา เอาท์เลท และกลุ่มเครือข่ายผลิตภัณฑ์ ชุมชน OTOP ของอำเภอห้างฉัตร และนอก เขตจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ครั้ง 3 วัน 2 คืน สถานที่ดำเนินการ : อ.ห้างฉัตร และพื้นที่ ในภาคกลางตอนล่าง ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานรับผิดชอบ : ปค.อ.ห้างฉัตร	560,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิรูปราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด ในด้านเศรษฐกิจ และ เพิ่มรายได้ของประชาชน และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนิน โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อม ในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ ยั่งยืน	4. โครงการเปิดประตูชีวิตปิดประตูภัย โดยชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย กิจกรรม : ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการ ความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชน เป็นฐาน ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดลำปาง 18 ชุมชนๆละ 20 คน รวม 360 คน สถานที่ดำเนินการ:อ.เมืองลำปาง อ.แม่ เมาะ อ.ห้างฉัตร อ.แม่พริก อ.เถิน และอ.สบปราบ	909,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องจากเป็น การเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติของชุมชน และเป็นโครงการ ที่มีพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้ว เสร็จภายในปีงบประมาณ
		เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของประชาชนและสังคม ลำปางให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ มีความเข้มแข็ง มี ภูมิคุ้มกัน สามารถดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	5. โครงการเขलगค์นครมีสุขด้วยพุทธ ธรรม กิจกรรม : 1) จัดเข้าค่ายปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรม 3 วัน 2 คืน ให้แก่ เยาวชน 2) จัดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน	950,000.00	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด เนื่องจากเป็นโครงการที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัด ลำปาง และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาด ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อมในการดำเนิน โครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
		ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตเซรามิกและสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลำปาง	6.โครงการพี่เลี้ยงน้อง กิจกรรม : พัฒนาและยกระดับสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อุตสาหกรรมเซรามิกให้คำปรึกษาแนะนำแต่ละสถานประกอบการจะต้องได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหาความต้องการของสถานประกอบการ	2,000,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด เป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			<p>7.โครงการ ผลิตปุ๋ยหมักจากตอซังและเศษข้าวโพดเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน</p> <p>กิจกรรม : 1) คัดเลือกพื้นที่และผู้ร่วมโครงการที่เหมาะสมต่อการดำเนินการ 2) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องผลกระทบจากการเผาตอซังพืชและเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว การทำปุ๋ยหมักและการปรับปรุงบำรุงดิน แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมโครงการ 3) จัดนิทรรศการแสดงความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการรณรงค์การทำปุ๋ยหมัก</p> <p>ผลกระทบจากการเผาซังพืชและเศษพืชที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว และนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม 4) สาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักจากตอซังข้าวโพดและเศษพืชที่เหลือใช้จากการเก็บเกี่ยว</p> <p>สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่อำเภอเมืองปาน</p> <p>ผลผลิต : ด้านเศรษฐกิจ</p> <p>หน่วยงานรับผิดชอบ : ปค.อ.เมืองปาน</p>	500,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานแบบครบวงจร เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและเป็นโครงการที่มีพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
			8.โครงการ พัฒนาการจัดการอาหาร ปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง กิจกรรม : จัดกิจกรรม KICK off "ลำปาง 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด "ในระดับจังหวัด	1,000,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด เป็นโครงการที่ สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ตามนโยบายปี ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง และเป็นโครงการที่มีพร้อมในการ ดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ มี ความพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ
			9.โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลเพื่อรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กิจกรรม : 1) ฝึกอบรมและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเลี้ยงปลานิลเพื่อเพิ่ม ศักยภาพและลดต้นทุนการผลิตและ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการ 2) อบรมการจัดการ คุณภาพและมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ และการจัดทำบัญชีฟาร์ม	1,925,000	เป็นโครงการสำรองในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด ซึ่งสนับสนุน Positioning ของจังหวัด เป็นโครงการทำ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความยั่งยืน และเป็น โครงการที่มีพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ มีความพร้อมในการดำเนินโครงการ และคาด ว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
			รวม	18,392,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
2	ลำพูน	การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่ง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แบบสมดุลและยั่งยืน	1.โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	2,950,000	เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2558
			2. โครงการส่งเสริมการตลาดและเพิ่ม ช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร ปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก ผลผลิตทางการเกษตร	3,000,000	เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด
			รวม	5,950,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิรูปราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	เพชรบูรณ์	1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พืชปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์	1,317,183	- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร - ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558 ก.บ.จ. เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
2		2.พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและ เชิงวัฒนธรรม	2.โครงการมาตรฐานการท่องเที่ยวและ บริการสู่สากล	1,300,000	ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
3		3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยของชุมชนและสังคม	3.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา เสียดินด้วยพลังแผ่นดิน	1,200,000	ดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
4		3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้าง ความมั่นคงและความสงบ เรียบร้อยของชุมชนและสังคม	4.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงนำชีวิต เยาวชน	55,000	ช่วยเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เยาวชน - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
5		1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	5.โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์	1,000,000	ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและช่วยให้เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอในการทำการเกษตร - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
6		1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	6.โครงการขุดลอกสระตาพู่ หมู่ 9	961,000	ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและช่วยให้เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอในการทำการเกษตร - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
7		1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าผลผลิตทาง การเกษตร	7.โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่ที่ ๗,14 ตำบลซับน้อย 2 แห่ง	1,000,000	ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและช่วยให้เกษตรกรมีน้ำ เพียงพอในการทำการเกษตร - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
8		2.พัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและ เชิงวัฒนธรรม	8.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริม แม่น้ำพุงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอหล่มเก่า	2,000,000	ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
9		4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9.โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ/ฝายแม้ว	250,000	ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยและช่วยให้เกษตรกรมีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตร - พร้อมดำเนินการได้ทันที - สามารถดำเนินการได้ทันภายใน 30 กันยายน 2558
			รวม 9 โครงการ	9,083,183	
ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	อุดรดิตถ์	อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งน้ำ และส่งเสริมพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	โครงการก่อสร้างฝายเรียงหินบรรจุกล่องการเบียน ม.4	4,880,000	เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ - เนื่องจากราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งทำให้พื้นที่เพาะปลูกได้รับความเสียหาย
			รวม 1 โครงการ	4,880,000	

4. กลุ่มโครงการที่เป็นการนำโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ./ก.บ.ก. แล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็นที่นำมาดำเนินการ
1	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนล่าง 2	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและการ บริหารจัดการท่องเที่ยว	โครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม การตลาดการท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2	6,114,000	ก.บ.ก. มีมติครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่ายมาดำเนินโครงการความสำคัญ ลำดับที่ 2 ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 และเป็นโครงการที่มีความพร้อม สามารถก่อนนี้ผูกพันภายใน 15 พ.ค. 58 และสามารถ เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 58
			รวม 1 โครงการ	6,114,000	
1	พิจิตร		1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเนินปอ (ซอยทุ่งโพธิ์) ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตร	3,000,000	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร (ก.บ.จ.พิจิตร) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่าย มา ดำเนินโครงการความสำคัญลำดับ 2 และเป็นโครงการที่เกิด ประโยชน์ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน พื้นที่จังหวัดพิจิตรอย่างแท้จริง
			รวม 1 โครงการ	3,000,000	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดแผนโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่ *ไม่* สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	ยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวทางทะเลที่มี คุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน	1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว Green & Unseen Andaman	35,600,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว จึงจำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
			1.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และ ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ถ้าเขา ช้างหาย หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลนา หมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง	9,000,000	อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าลงนามได้ภายใน เม.ษ. 58 และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย. 58 เนื่องจากมีระยะเวลา 180 วันในการดำเนินการ
			รวม	9,000,000	

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			2. โครงการศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่ฝิ่ง ทะเลอันดามัน (ระยะที่ 2)	38,536,000	เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะสามารถเปิดให้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการได้ ซึ่งเป็นการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือก จึงจำเป็นต้อง ดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป
			2.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ งาน สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และระบบปรับอากาศและระบายอากาศ โรงพยาบาลระนอง ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง	33,171,000	โครงการมีความพร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ โครงการอยู่ในระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าสามารถลง นามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 ตามมาตรการ แต่คาดว่าจะ เบิกจ่ายไม่ทันภายใน ก.ย. 58
			sum	33,171,000	



ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3. โครงการบูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว เดิมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใน กลุ่มจังหวัดอันดามัน	26,814,000	เป็นโครงการที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมได้ลงนามสัญญาและเริ่มดำเนินการแล้ว บางกิจกรรมเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากเฟส1จึง จำเป็นต้องดำเนินการกิจกรรมในส่วนที่เหลือต่อไป เพื่อให้โครงการเกิดความสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ โครงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และช่วย กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
			3.2 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อันดามัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุ ระบุรี จังหวัดพังงา	5,000,000	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนดเสนอราคา 10 เม.ษ. 58 คาดว่าลงนามได้ภายใน 22 เม.ษ. 58 กำหนดวงงาน 240 วัน คาดว่าภายใน 30 ก.ย. 58 สามารถเบิกจ่าย ได้บางส่วน
			3.4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้อัน ดามัน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา	3,398,000	อยู่ระหว่างประกวดราคา กำหนดเสนอราคา 10 เม.ษ. 58 คาดว่าลงนามได้ภายใน 22 เม.ษ. 58 กำหนดวงงาน 180 วัน คาดว่าภายใน 30 ก.ย. 58 สามารถเบิกจ่าย ได้บางส่วน

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			3.5 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เขื่อนป้องกันกีดเซาะหาดต้นไทร เกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่	14,806,000	เกิดความล่าช้าเนื่องจากต้องทบทวนราคากลางตามมติ กรม. 30 ธันวาคม 2557 เรื่องมาตรการปรับลดค่างาน ก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ คาดว่าลงนามได้ ภายใน เม.ษ. 58 ระยะเวลา330วัน(ถัดจากวันลงนามใน สัญญาซึ่งคาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน30ก.ย.58
			sum	23,204,000	
			4. โครงการศูนย์พะยูนและหญ้าทะเล	5,035,000	เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการเตรียมการ และ สามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 จึงเห็นควร ดำเนินการต่อ ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศ ที่ถือเป็นจุดเด่นของอันดามันและจะ เป็นประโยชน์ต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการ ท่องเที่ยว

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และ แนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระยะเวลาที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			4.1 กิจกรรมก่อสร้าง Museum , Herbarium และห้องนิทรรศการพืชมุ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	5,035,000	อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR และร่างเอกสารประกวด ราคา สามารถลงนามได้ไม่เกิน 15 พ.ค. 58 แต่ไม่ สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายใน 30 ก.ย.58 เนื่องจากต้อง ใช้เวลาในการก่อสร้าง 200 วัน
			sum	5,035,000	
			<b>รวม 4 โครงการ 6 รายการ</b>	<b>70,410,000</b>	
2	ภูเก็ต	แหล่งท่องเที่ยวทาง ทะเลที่มีมาตรฐาน ระดับโลก	โครงการปรับปรุงท่าระบายน้ำ พร้อมทางเท้าถนนอนุภาษภูเก็ตการ	14,874,300	มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื่องจากได้ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว แต่ต้องจัดทำราคา ากลางใหม่ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติ ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะสามารถลง นามในสัญญาจ้างได้ในเดือนเมษายน 2558 ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน
			<b>รวม 1 โครงการ</b>	<b>14,874,300</b>	

2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อกำหนดผู้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	จังหวัดระยอง	ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร การท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน	1.โครงการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวเสด็จประพาสเกาะเสม็ด	19,000,000	- เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ - คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ 28 พ.ค.58 ระยะเวลา 365 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 27 พ.ค.59
		ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ	2. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รวมผลผลิตทางการเกษตร ตำบลกระแสบ หมู่ที่ 9 ตำบลกระแสบ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง	3,550,000	- เพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรและเป็น ศูนย์กลางในการกระจายผลผลิต และเพิ่มช่องทางการตลาด ให้แก่เกษตรกรในการกระจายผลผลิตมากขึ้น คาดว่าลงนามในสัญญาวันที่ 20 เม.ย.58 ระยะเวลา 180 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 16 ต.ค.58 โดยจังหวัดจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
			รวม 2 โครงการ	22,550,000	

กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉิงเหินฮือตอนบน 1	พัฒนาศักยภาพด้านการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน กิจกรรม 5.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอำเภอปากชม (ก่อสร้างห้องน้ำ/ปรับปรุงภูมิทัศน์/ ก่อสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว)	1,800,000	เนื่องจากยังขาดห้องน้ำและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว แนวทางแก้ไข ขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2558 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับจากลงนามในสัญญา
			รวม 1 โครงการ	1,800,000	

กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อหนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558

แต่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ชัยภูมิ	พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน	โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม : ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวมอ หินขาว บ้านวังคำแคน หมู่ที่ 9 ตำบลท่า หินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ (1) ก่อสร้างห้องน้ำ (ศูนย์บริการ นักท่องเที่ยว) จำนวน 2 หลัง	1,545,000	* <u>หมายเหตุ</u> คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2558 ก่อหนี้ผูกพันทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 การเบิกจ่าย ในทางนิติสัมพันธ์การนับระยะเวลาทำงานตามประกาศประกวด ราคา หากผู้รับจ้างลงนามวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระยะเวลาทำงานจำนวน 240 วัน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 แต่ทั้งนี้จังหวัดจะกำกับหน่วยดำเนินงาน ให้จัดทำแผนการก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้การ ดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและเบิกจ่ายทันวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไข เพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
			(2) ปรับภูมิทัศน์รอบเสาหิน 5 แห่ง	6,100,000	* <u>หมายเหตุ</u> คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2558 ก่อนนี้ผู้ก่อกำเนินงานในวันที่ 31 มีนาคม 2558 การเบิกจ่าย ในทางนิติสัมพันธ์การนับระยะเวลาทำงานตามประกาศประกวด ราคา หากผู้รับจ้างลงนามวันที่ 31 มีนาคม 2558 ระยะเวลาทำงานจำนวน 240 วัน จะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 แต่ทั้งนี้จังหวัดจะกำชับหน่วยดำเนินงาน ให้จัดทำแผนการก่อสร้างร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดให้การ ดำเนินงานรวดเร็วขึ้นและเบิกจ่ายทันวันที่ 30 กันยายน 2558
			รวม 1 โครงการ	7,645,000	
2	บุรีรัมย์	เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมขอม และผู้นำด้าน การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัย กิจกรรม : ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ อินทรีย์ รายการค่าจ้างเหมาตรวจแปลงเพื่อ รับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์	1,920,000	* <u>หมายเหตุ</u> คาดว่าเบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2558 - เนื่องจากการตรวจรับรองมาตรฐานแปลงข้าวจะดำเนินการได้หลังจาก การเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ประมาณเดือนธันวาคม 2558) โดยจะ ดำเนินการเบิกจ่ายได้งวดที่ 1 จำนวน 640,000 บาท ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 สำหรับงวดที่ 2 และงวดที่ 3 จำนวน 1,280,000 บาท จะ เบิกจ่ายภายใน เดือนธันวาคม 2558 - โครงการจัดอยู่ในประเภทของงบดำเนินงาน - โครงการไม่สามารถก่อนนี้ผู้ก่อกำเนินงานได้ทันตามกำหนด เนื่องจากเป็น โครงการด้านการเกษตร ที่ต้องดำเนินการตามฤดูกาล
			รวม 1 โครงการ	1,920,000	

กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2558 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 และไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่ง ดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	ร้อยเอ็ด		1.โครงการส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิ	11,929,300	เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุประสงค์ตามโครงการและ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด <u>หมายเหตุ</u> -การจ้างเหมาตรวจรับรองแปลงตามระบบมาตรฐาน GAP วงเงิน 2,720,000 บาท เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 ก.ย. 2558 -ค่าวัสดุ วงเงิน 1,400,000 บาท อยู่ระหว่างการเร่งรัดก่อนนี้
			รวม 1 โครงการ	11,929,300	



2. กลุ่มโครงการที่เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2556 และยังคงมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แต่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการหรือก่อนนี้ผู้ผูกพันโครงการ/รายการได้ทันภายใน 31 มีนาคม 2558 แต่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558

ที่	จังหวัด/กลุ่มจังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)	เหตุผลความจำเป็น (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อ และแนวทางแก้ไขเพื่อเร่งดำเนินการ รวมทั้งระบุระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ)
1	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉื่อยเหนือดอนบน 1	การยกระดับการค้า การผลิต สินค้าทางการเกษตร	โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร <u>กิจกรรม</u> ขุดลอกห้วยคะนาล้าง บ้านโนนสูงใหม่ ตำบลบ้านหยวก อำเภอน้ำโสม จังหวัด อุดรธานี	1,015,090.31	เป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ อยู่ระหว่างขอ อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณกับสำนักงบประมาณ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการเงินกันไว้เบิกเหลือในปี อยู่ ระหว่างหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะเบิกจ่ายได้ทัน 30 กันยายน 2558
2	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉื่อยเหนือดอนบน 1	การพัฒนาศักยภาพการ ท่องเที่ยว	โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่าย ด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ดำเนินการโดยจังหวัดอุดรธานี	277,400	เป็นรายการที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ใช้เงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ส่วนหนึ่ง และขอยืมเงินเพื่อดำเนินโครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นส่วน หนึ่ง คาดว่าจะลงนามและดำเนินการได้ทันที เมื่อกรมบัญชีกลางทำการ เปลี่ยนแปลงรายการหมวดงบประมาณในระบบ GFMS เนื่องจากเป็น การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณที่ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
			รวม	1,292,490.31	